

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23.04.2018, ve znění dodatku č. 1**

na akci „**Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce**“

(dále jen „**Dodatek**“)

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel: Město Vimperk**  
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Dvořák, starosta  
IČO: 002 50 805  
DIČ: CZ00250805  
Bankovní spojení:

a

**1.2. Zhotovitel: TUBEKO SPORT spol. s r.o.**  
Sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec  
Statutární zástupce: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé společnosti  
IČO: 498 25 020  
DIČ: CZ49825020  
Bankovní spojení:  
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892

### **II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 23.04.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „**Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce**“, (dále jen „**Smlouva o dílo**“) a dne 10.08.2018 uzavřely ke Smlouvě o dílo dodatek č. 1.
2. S odkazem na požadavky ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Objednatel uvádí, že dochází ke změně rozsahu provedení díla (vícepráce) spočívající ve výměně stávající kanalizace mezi šachtami ŠD13 a ŠD12, přeložce závlahového systému z důvodu provedení svodného potrubí z odvodňovacích žlábků mezi šachtami Šdr5 až ŠDR1, kde dochází k opakovanému střetu kanalizace se závlahovým systémem, odstranění stávající kanalizace a pěti zděných šachet mezi šachtami ŠDR6 až ŠDR2 a demontáži, likvidaci stávajícího zábradlí v tom samém úseku a výměna potrubí DN 600 mezi šachtami ŠD11 a ŠDR6.

### **III. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění Smlouvu o dílo následujícím způsobem:

1. Odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje tímto textem:

„Předmět díla se mění tak, že se dosavadní položkový rozpočet, který definuje rozsah díla a který byl obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle Smlouvy o dílo, mění v souladu se změnovým položkovým rozpočtem - Změnovým listem č. 2, který je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto Dodatku.“

2. Odst. 3.1 článku III. ČAS PLNĚNÍ se termín dokončení a předání díla „do 14.09.2018“ nahrazuje termínem „do 04.10.2018“.

3. Odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>10.289.676,99 Kč</b>
(tj. slovy: desetmilionůdvěstěosmdesátdevětisícšestsetšedesátšestkorundevadesátdevět haléřů)	

Sazba DPH:	21 %
------------	------

DPH:	2.160.832,17 Kč
------	-----------------

<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>12.450.509,16 Kč</b>
-------------------------------	-------------------------

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.“

4. V ostatních bodech se Smlouva o dílo nemění.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

**Za zhotovitele:**

**Za objednatele:**

Ve Vimperku dne 6.09.2018

Ve Vimperku dne 06.09.2018

.....  
Město Vimperk  
Mgr. Pavel Dvořák  
starosta

.....  
TUBEKO SPORT spol. s r.o.  
Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček  
jednatelé společnosti

Usnesení RM č. 873 ze dne 27.08.2018