

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	001
Název a evidenční číslo Stavby:	I/47 Drahotuše – oprava mostu 47-035
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev.č. 47-035
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru	1	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)		
Přehled zařazení změn do skupiny	1	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)		
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 6)		
Změnový list (Skupina 2)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 2)		
Změnový list (Skupina 3)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1	
Změnový list (Skupina 4)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)		
Změnový list (Skupina 5)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)		
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplňt název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :171105-I/47 Drahotuše - oprava mostu 47-035

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
201/001Číslo ZBV:
01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 47-035

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390Zhotovitel: REPONT s.r.o.
Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 26863057

Rekapitulace ZBV č. 01 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.3	-458 939,00	651 701,40	192 762,40

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01	-458 939,00	651 701,40	192 762,40

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Dodatečné práce nebyly obsaženy v ZDS:

Dodatečné práce vznikly na základě dopracování RDS a okolností zjištěných na stavbě po odkrytí stávající konstrukce mostního objektu.

Z jakého důvodu nebylo možné dodatečné práce objektivně předvídat:

Veškeré změny jsou vyvolány místními podmínkami a jejich vývojem od doby mezi vyhotovením soupisu prací a ZDSi a zahájením realizace.

Z jakého důvodu jsou dodatečné práce nezbytné pro dokončení předmětu původní VZ:

Práce jsou zcela nezbytné pro řádné a kvalitní dokončení původní zakázky.

Z jakého důvodu nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky (pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky):

Dodatečné stavební práce nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, protože by to mohlo způsobit ŘSD ČR závažnou újmu, neboť jsou zcela nezbytné pro dokončení původní zakázky

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno: [REDAKCE] vedoucí provozního úseku Správy Olomouc

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: I [REDAKCE] ředitel Správy Olomouc

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :171105-I/47 Drahotuše - oprava mostu 47-035

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
201/001Číslo ZBV:
01.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 47-035

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: REPONT s.r.o.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Přijemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Pol. č. 72, 02851 „PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU“

Popis změny – zdůvodnění: Po obnažení kotevni oblastí stavebník společně s TDS rozhodl o provedení diagnostiky proinjektovanosti kabelových kanálků pro vedení předpínací výztuže.

Pol. č. 24, 420324 "PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30

Pol. č. 25, 420365 "VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B

Pol. č. 28, 451312 "PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

Pol. č. 70, 96616 "BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU"

Popis změny – zdůvodnění: Při odkrytí stávající přechodové desky mostu, byl zjištěn špatný stavebně technický stav konstrukce přechodové desky. Proto došlo k rozhodnutí stávající přechodovou desku zdemolovat v celém rozsahu a nahradit novou přechodovou deskou.

S tím je spojeno navýšení kubatur výše uvedených položek položek.

Pol. č. 73, 62665.R „REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEPĚTÍ“

Popis změny – zdůvodnění: Na základě výsledků provedené diagnostiky proinjektovanosti kabelových kanálků bylo rozhodnuto, že bude provedeno doinjektování kabelových kanálků.

Pol. č. 56, 915111 „VODOROVNÉ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ“

Popis změny – zdůvodnění: Provedení dočasné vodorovné žluté dělicí čáry rozdělení jízdních směrů.

Pol. č. 65, 93151 „MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ“

Popis změny – zdůvodnění: Výměna typu mostního závěru povrchového za podpovrchový. Po odhourání spádové vrstvy a obnažení závěrné zídky, stavebník společně s TDS, rozhodl o provedení podpovrchových mostních závěrů nad OP1 i OP2.

Pol. č. 74, 21262 „TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM“

Pol. č. 75, 45157 „PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO“

Pol. č. 76, 711117 „IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ“

Pol.č. 77, 26263 „VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 150MM“

Popis změny – zdůvodnění : Při odkrytí stávající přechodové desky mostu, došlo k rozhodnutí stavebníka společně s TDS o provedení drenáže v přechodové oblasti.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Pol. č. 65, 93140 „Mostní závěry podpovrchové“

Popis změny – zdůvodnění: Výměna typu mostního závěru podpovrchového za povrchový. Po odbourání spádové vrstvy a obnažení závěrné zídky, stavebník společně s TDS, rozhodl o provedení podpovrchových mostních závěrů nad OP1 i OP2.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby : 171105-1/47 Drahotuše - oprava mostu 47-035

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
201/001Číslo ZBV:
01.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 47-035

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-458 939,00	651 701,40	192 762,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v
rámci organizační struktury Věcné Jméno
příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

Supervize jméno

Správce stavby jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele
dle §24 Směrnice GR č.18/2017) jméno

Zhotovitel jméno

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 01

Název Stavby: 171105 - I/47 Drahotuše - oprava mostu 47-035
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 47-035

Udaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 798 715,58

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Udaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 798 715,58	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Udaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-458 939,00	651 701,40	651 701,40	13,58

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Udaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-458 939,00	4 991 477,98	192 762,40	4,02

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný
za cenové projednání Změny:

SEZNAM PŘÍLOH

1. Spis s uvedením oběhu
2. Přehled dokladů
3. Krycí list ZBV
4. Průvodní list zařazení změny do skupiny
7. Změnový list (pro záměnu položek, pro práce nepředvídané nebo nezbytné nebo de minimis)
8. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
9. Rozpis ocenění změn položek
10. Přehled zařazení změn do skupin
11. Seznam příloh