

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/0029/18

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace
na stavbu

„SILNICE II/428: LUTOPECNY, MOST EV.Č. 428-012“

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení
na stavbu

„SILNICE II/428: LUTOPECNY, MOST EV.Č. 428-012“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Rušar mosty s.r.o.

Majdalenky 19, 638 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

29362393

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, a to z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí závazků SoD a změny splnění dílčích termínů PS
- změny zaplacení ceny závazku ze SoD

Změny termínů splnění dílčích částí závazků SoD a změny dílčích částí závazku PS:

Důvodem změny termínů plnění závazku jsou neúměrně dlouhé lhůty při vyřizování žádostí o vyjádření k PD DÚR na Povodí Moravy a na obci Lutopecny. Povodí Moravy s.p. nelze nijak přinutit, aby napsali své vyjádření dříve i když byli příkazníkem již několikrát urgováni. V současné době mívají standardní dobu k vyřízení žádostí 2-3 měsíce (namísto zákonné lhůty 1 měsíc). Žádosti byly zaslány dne 5.6.2018. Ke dni 28.8.2018 neobdržel příkazník od výše uvedené ani od obce Lutopecny přes urgence jejich stanoviska. Tato stanoviska v současné době chybí k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci.

Změny zaplacení ceny závazku ze SoD:

Důvodem změny zaplacení ceny je nezaslání faktury za zpracování a předání 1 paré DÚR k datu 30.4.2018, i když bylo splnění závazku potvrzeno předávacím protokolem.

Článek III. Změny ve smlouvě

Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písm. b), c), d) a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- | | |
|---|-------------------|
| b) předání 1 paré DÚR
potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části: | 30.11.2018 |
| c) předání 1 paré DSP: | 15.03.2019 |
| d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem,
dále předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části,
předání jednoho oceněného výkazu výměr (podrobného rozpočtu),
vč. digitální podoby PD na CD: | 30.06.2019 |

2. Termíny plnění příkazní smlouvy:

- | | |
|---|-------------------|
| a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci: | 30.11.2018 |
| b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou
nabytí právní moci: | 30.06.2019 |

Článek VI. „Zaplacení ceny“, bod 2., písm.a) – f)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem:

- Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a) a b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % z ceny díla za zpracování DÚR dle čl. V. bod 1 písm. a) věta první. Za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a)), tj. za předání pravomocného ÚR, je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za ÚR dle čl. V., bod 1, písm. b), věta první.
- Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS dle čl. V., bod 1, písm. a), věta druhá.

- c) Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS a rozpočtu dle čl. V., bod 1, písmeno a), věta druhá a dále 100 % cenu za zpracování plánu BOZP dle čl. V., bod 1, písm. a, věta třetí.
Za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. b)) tj. za předání pravomocných SP, je příkazník oprávněn fakturovat 100% ceny za SP dle čl. V., bod 1, písm. b) věta druhá.
- d) Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
- e) Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí díla, protokol o předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy a kopie dokladů za správní poplatky.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel - příkazce zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých v dodatku č. 1 uvedených identifikačních údajů v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 31.8.2018

.....