

"Rekonstrukce vodárenské věže, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 58
---------------------	--------------

Projekt: REKONSTRUKCE VODÁRENSKÉ VĚŽE NA VÝŠINÁCH 1

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: „Sdružení Vodárenská věž“ Vedoucí společník společnosti PP 53, a.s. zastoupený, místopředsedou představenstva a Ing. Danem Makulou, členem představenstva
- PP 53 a.s.; Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ 10900

Část: **SO 01, SO 02, SO 03**

Název ZL: **režie - prodloužení**

Důvod změny : Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny :

Navýšení nákladů v důsledku prodloužení termínu dokončení díla o 6,5 měsíce, kdy Zhotovitel v dobré víře, že Objednatel správně nastavil délku realizace výstavby v zadávací dokumentaci tj. v délce 12 měsíců, stanovil přiměřeně i výši nákladů potřebných na vedení, organizaci a personální zajištění výstavby ve své nabídce. V důsledku prodloužení termínu plnění však došlo ke zpomalení výstavby.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	Přípočty	Odpočty	Celkem
	500 000,00	0,00	500 000,00
Časový dopad (je-li nějaký):	není		
Dopad do standardu (je-li nějaký):	není		
Schválil:	Podpis:		Datum:
(TDI)			