

ke smlouvě o dílo číslo 6618052299 uzavřené dne 25. 4. 2018 na akci: „Orlí 7 v Brně – oprava uličního parteru vč. restaurování sochy rakouského orla a jeho následné přemístění na uliční fasádu“ ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

1. **Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno 602 00**
zastoupené **primátorem Ing. Petrem Vokřálem**
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785
zástupce pro věci smluvní: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

2. **Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.**
se sídlem: Bašty 413/2, 602 00 Brno
zast.: Mgr. Martinem Čihalíkem, Mgr. Zuzanou Uhlířovou Hlavicovou – jednatelé
zástupce pro věci smluvní: [REDAKCE]
IČ: 03929388
DIČ: CZ03929388
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87436

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení mění a doplňuje takto:

II. **Doba plnění**

odstavec 2.1 se nahrazuje textem, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo:

- práce dle odstavce 1.1. písmeno a) budou provedeny do 12. 6. 2018,
- práce dle odstavce 1.1. písmeno b) budou provedeny do 17. 9. 2018.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku tvoří změnový list č. 1. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny dle změnového listu č. 1.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



Tento dodatek byl schválen Radou města Brna R7/184 konanou dne 11. 9. 2018

V Brně dne **13. 09. 2018**

V Brně dne **14. 09. 2018**

Objednatel:

Zhotovitel:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o. Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ:03929388	
Změnový list vystavil:	Mgr Martin Číhalík	
Datum:	23.7.2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Prodloužení termínu realizace z důvodu dodatečných specifikací díla v průběhu jeho provádění a z důvodu zajištění nutných technologických návazností realizace stavby bez přerušení provozu nájemce.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby, dle připomínek zástupců SPP k výrobní dokumentaci prosklené fasády (specifikace barevnosti, provedení detailů) a dle dodatečných požadavků architekta a objednatele došlo v průběhu provádění díla ke specifikaci níže uvedených změn, které z důvodu technologických možností výroby vyžadují prodloužení termínu realizace.

Specifikované změny:

- 1) Výsledná specifikace barevnosti skleněného obkladu fasády parteru
 - > Po předložení vzorků, projednání se zástupci OPP a projednání konstrukčních detailů byla finální specifikace odsouhlasena na KD 14.6.2018
 - > Již při převzetí stavby byl objednatel upozorněn, že na výrobu proskleného obkladu s potiskem je nutný termín výroby 8 týdnů od termínu finální specifikace.
- 2) Změna provedení vnitřních automatických dveří
 - > Na základě požadavku uživatele a po upřesnění provedení konstrukčních detailů architektem došlo ke změně provedení vnitřních automatických dveří (změna směru otevírání, zvětšení průchozí šířky zapuštěním mechanismu dveří do špalety)
 - > Odsouhlaseno na KD 14.6.2018
- 3) Specifikace barevnosti rámu AL oken
 - > Odstín rámu oken byl specifikován na KD 28.6.2018
 - > Pro shodu s prvky proskleného obkladu byl vybrán specifický odstín, který standardně není ve výrobním programu dodavatele, což má za následek prodloužení termínu dodávky na 6 týdnů. Teprve po osazení oken je možné provést osazení skleněného obkladu fasády.
- 4) Změna umístění a typů otopných těles
 - > Na základě zjištěných skutečností a revizí skutečného stavu byla na KD 28.6.2018 odsouhlasena změna umístění a typů otopných těles vč. příslušné úpravy rozvodů.
 - > Byla zadána litinová otopná tělesa specifické barevnosti, jejichž dodávka je min. 5 týdnů.
- 5) Změna realizace rampy ve vstupu
 - > na základě požadavku nájemce bude pro zajištění bezbariérového přístupu do prodejny ve vstupu realizována rampa dle návrhu architekta
 - > zadáno architektem 28.6.2018, odsouhlaseno na KD
 - > Tato změna má vliv na provedení soklové části a podlahy z teraca, kdy je nutné provést změny podkladního betonu ve vstupu.

6) Změna/upřesnění provedení skleněného ostění a prosklených vrat po vybourání stávajících
> Upřesněno architektem dne 16.7.2018 po vybourání stávajících dřevěných vrat.
> Proskleným zavěšeným obkladem bude nově obložena celá hloubka špalety vč. nadpraží.
> Na základě této specifikace je nutné provést úpravu rozměrů nových prosklených vrat a změnu provedení zavěšeného obkladu špalet. Vzhledem k velice špatnému stávajícímu stavu bude současně proveden nový asfalt u nových vrat vevnitř průchodu.

7) Změna/upřesnění teraco místo skleněné mozaiky ve výloze
> Ve výloze bude místo skleněné mozaiky lité teraco.
> Upřesněno/odsouhlaseno architektem na KD 12.7.2018

8) Nutnost realizace/doplnění obvodových stěn po vybourání stávajících oken
> Po vybourání stávajících oken bylo zjištěno, že výplň lehké obvodové stěny pod okny je založena na stávajícím dřevěném záklopu galerie a tvořena pouze heraklitem s omítkou. Tato konstrukce stěny bude vybourána a zhotovena nová s dodatečnou telenou izolací.

Dalším důvodem požadavku k prodloužení termínu jsou technologické návaznosti provádění prací bez nutnosti přerušení provozu nájemce (drogerie) – zejména realizace podlahy z teraca a podhledu barrisol mohou být realizovány až po osazení automatických dveří, a to pouze o víkendech (nebo při uzavření provozu drogerie), což výrazně zvyšuje časovou náročnost realizace.

Bylo dohodnuto, že výše uvedené změny nebudou mít vliv na cenu provedení díla.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,- Kč	0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0,- Kč	Do 17.9.2018
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: Mgr. Martin Číhalík
Datum:	Datum: 23.7.2018

Za odbor

Ověřil:

Schválil: