



MDOBP008XYNB

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

město Dobříš

se sídlem:	Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ:	00242098
DIČ:	CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA starosta
bankovní spojení:	Česká národní banka
č. účtu:	30090-6218211/0710

(dále jen „objednatel,“)

a

SDRUŽENÍ DOBRŘÍŠ – 1. ZŠ

se sídlem:	Nádražní 25, Roztoky, PSČ 252 63
zastoupení:	Ing. Václav Kovanda – člen představenstva POHL cz
vedoucí společník:	POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky
se sídlem:	Nádražní 25, Roztoky, PSČ 252 63
IČ:	25606468
DIČ:	CZ 25606468
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
č. účtu:	117569233/0300
společník 2:	TREPART s.r.o.
se sídlem:	Pištěkova 782/3, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00
IČ:	25917838
DIČ:	CZ 25917838

(dále jen „zhotovitel,“)

ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
tuto

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

I.

Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ze dne 24. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“) schválenou Radou města Dobříše usnesením č. 12/10/2017/RM dne 9. 5. 2017.

Název veřejné zakázky: „1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŘÍŠ – STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA – ŠATNY, VARNA, UČEBNY“

II.
Předmět dodatku

Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění celková cena předmětu díla následovně:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	39 903 483,46 Kč
DPH ve výši 21 %	8 379 731,52 Kč
Celková cena včetně DPH	48 283 214, 98 Kč

Cena díla je navýšena o rozdíl hodnot dodatečných prací a méněprací odsouhlasených objednatelem v souladu s § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jejich výše byla dohodnuta na základě změnových listů a zhotovitelem zpracovaných položkových rozpočtů změn. Tyto změnové listy včetně rozpočtů jsou přílohou tohoto dodatku.

Celková rekapitulace nákladů:

Investor	Název	Cena celková	Z toho přípočet	Z toho odpočet
Město	3 – Domácí telefon	151 744 Kč	151 744 Kč	0 Kč
Město	5 – Záměna zdrojů svítidel	43 518 Kč	46 659 Kč	-3 141 Kč
Město	15 – Doplnění žaluzií východní fasády	60 905 Kč	60 905 Kč	0 Kč
Město	17 – Doplnění elektra dle požadavků školy	90 673 Kč	90 673 Kč	0 Kč
Město	18 – Elektro a zti varny (provizorní napojení bojlerů varny, doplnění rozvaděče)	45 248 Kč	45 248 Kč	0 Kč
Město	22 – Elektro příprava pro tabule	12 506 Kč	15 506 Kč	0 Kč
Město	31 – Zazdění oken	26 703 Kč	26 703 Kč	0 Kč
Město	32 – Posun dveří v kolizi s rampou – 4. NP	51 670 Kč	51 670 Kč	0 Kč
Město	33 – Dodatečné úpravy vstupů	34 930 Kč	34 930 Kč	0 Kč
Město	34 – Opravy podlah po původních zarážkách	13 758 Kč	13 758 Kč	0 Kč
Město	35 - Doplnění konstrukce hrubé podlahy – WC 3.NP	9 811 Kč	9 811 Kč	0 Kč
Město	36 - Dopočet konstrukce železobetonového schodiště ve dvoře	29 206 Kč	29 206 Kč	0 Kč
Město	37 - Dozdění atik střech	44 564 Kč	44 564 Kč	0 Kč
Město	38 - Doplnění obkladů	45 022 Kč	45 022 Kč	0 Kč
Město	39 - Doplnění fasády a prvků	223 053 Kč	223 053 Kč	0 Kč
Město	40 - Zateplení vstupů na schodiště	20 808 Kč	20 808 Kč	0 Kč
Město	41 - Úpravy svítidel	11 847 Kč	11 847 Kč	0 Kč
Město	42 - Doplnění SDK konstrukcí	91 812 Kč	91 812 Kč	0 Kč
Město	43 - Osvětlení nákladové rampy	6 181 Kč	6 181 Kč	0 Kč

Město	44 - Doplnění požárně odolných elektroinstalací na úniková schodiště	49 194 Kč	49 194 Kč	0 Kč
Město	45 - Úprava haly	120 975 Kč	120 975 Kč	0 Kč
Město	46 - Usazení a dopojení klima jednotky pro 4. NP	54 660 Kč	54 660 Kč	0 Kč

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany objednatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 134/2016 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statiči, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny objednatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce objednatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2017, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku ani jeho příloh neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dodatek zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Dobříše dne 12. 6. 2018 usnesením č. 30/12/2018/RM a nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Dobříši, dne 4. 7. 2018

za objednatele


Mgr. Stanislav Vacek, MPA
starosta města Dobříše



V Roztokách, dne 20. 6. 2018

za z

Ing. Václav Kovanda
člen představenstva POHL cz
Na základě plné moci



Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil




Název změny:	domácí telefon
Stavební objekt (stavba):	S05 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny


Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Původně navržený domácí zvonek bude nahrazen systémem vnitro objektového video telefonu spojeného s elektrickým vrátným. Jedná se o zařízení zvyšující bezpečnost školského zařízení proti vniknutí neoprávněných osob do objektu školy. Změna vyvolaná provozovatelem školy z důvodu zvýšení bezpečnosti v reakci na aktuální povinnost provozovatele zajistit bezpečnost školského zařízení.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	151.744,22,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 25.10.2017
---	---------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 13.11.	
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum: 13.11. 15	Podpis: 
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum: 13.11. 2017	Podpis: 



KPCM s.r.o.
Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

IZŠDOB

-

SO5

-

2

Projektová dokumentace:

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY

Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Petr Kouřimský

Vyjádření ke změnovému listu:

Požadavek provozovatele na zvýšení bezpečnosti, který vznikl až během realizace stavby a reflektuje aktuální povinnost provozovatele školského zařízení na zajištění bezpečnosti objektu.

V Dobříši, dne 13.11.2017



Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	změna zdrojů svítidel
Stavební objekt (stavba):	S05 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Náhrada konvenčních zářivek LED trubnicemi z důvodu sjednocení se zbylou částí objektu ZŠ. Opatření povede ke snížení provozních nákladů školy. Změna vyvolaná provozovatelem školy v průběhu realizace stavby.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	43.518,46 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 25.10.2017
---	---------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 13. 11. 2017
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum: 13. 11.
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum: 12. 11. 2017



KPCM s.r.o.
Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
③

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

IZŠDOB

- SO5

- 3

Projektová dokumentace:

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY

Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Petr Kouřimský

Vyjádření ke změnovému listu:

Požadavek provozovatele, který vznikl až během realizace stavby.

V Dobříši, dne 13.11.2017



Akce

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY

Investor akce:

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Zhotovitel akce:

SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky

Technický dozor:

KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:

Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Odpovědná osoba Zhotovitele:

Ing. Karel Sládek

Odpovědný pracovník TDI:

Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:

doplnění žaluzií východní fasády

Stavební objekt (stavba):

S05 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:

Práce zahrnují doplnění elektrických venkovních žaluzií pro nové učebny na východní straně fasády z důvodu nutnosti zastínění učeben pro možnost využívání interaktivních tabulí při výuce. Změna vyvolaná provozovatelem školy.

Přílohy:

Projektová dokumentace:

NE

Položkový rozpočet prací:

ANO

Fotodokumentace:

NE

Vyjádření zhotovitele PD:

ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:

60.904,88 ,- CZK bez DPH

Specifikace:

VCP

Projednáni zastupitelstvem / radou města:

Projednáno radou města dne 25.10.2017

Schválení změnového listu:

Za investora:
Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Datum: 13.11.2017

Za zhotovitele:
Ing. Karel Sládek

Datum: 13.11.2017

Za technický dozor:
Ing. Pavel Oplíštil

Datum: 13.11.2017

MĚSTO DOBŘÍŠ
KPCM s.r.o.
Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

IZŠDOB

-

S05

-

5

Projektová dokumentace:

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY

Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Petr Kouřimský

Vyjádření ke změnovému listu:

Požadavek, který vznikl až během realizace stavby ze strany provozovatele. Navržená úprava zajistí komfortní využívání učebních pomůcek (interaktivních tabulí) po celý den.

V Dobříši, dne 13.11.2017



Akce

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY

Investor akce:

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Zhotovitel akce:

SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Rostoky

Technický dozor:

KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:

Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Odpovědná osoba Zhotovitele:

Ing. Karel Sládek

Odpovědný pracovník TDI:

Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:

doplnění elektroinstalací

Stavební objekt (stavba):

S05 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:

Práce zahrnují propojení a zprovoznění stávajících elektrických rozvodů ve stávajícím objektu, které byly po instalaci nových, plánovaných elektrických rozvodů nefunkční, neboť k těmto původním elektrickým rozvodům neexistuje žádná dokumentace ani schéma jejich zapojení a ani nebylo možné tyto zmapovat bez destruktivních zásahů ve vnitřních prostorách školy, které jsou momentálně užívány. Jedná se zejména o telefonní síť a síť školního rozhlasu. Je nutné též zdůraznit, že původní rozvody nebyly z důvodu materiálového a technického zpracování způsobilé projít novou revizí dle aktuálně platných ČSN norem.

Přílohy:

Projektová dokumentace:

NE

Položkový rozpočet prací:

ANO

Fotodokumentace:

NE

Vyjádření zhotovitele PD:

ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:

90.673,09 ,- CZK bez DPH

Specifikace:

VCP

Projednáni zastupitelstvem / radou města:

Projednáno radou města dne 8.2.2018

Schválení změnového listu:

Za investora:
Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Datum:

*

25.4.2018

Za zhotovitele:
ing. Karel Sládek

Datum:

*

Za technický dozor:
ing. Pavel Oplíštil

Datum:



VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	-	S05	-	6
--	--------	---	-----	---	---

Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Při zpracování projektové dokumentace byl podkladem pro zpracování pasport stávajícího stavu objektu, dodaný objednatelem, který tyto skutečnosti neobsahoval. Až při provádění úprav elektroinstalací byl zjištěn skutečný průběh stávajících elektroinstalací a bylo nutné tyto rozvody upravit v koordinaci s prováděnými stavebními pracemi.
-------------------------------	--

V Dobříši, dne 16.2.2018



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO <i>1P(25)</i>	IŽŠDOB	-	SO2	-	2
----------------------------------	--------	---	-----	---	---

Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil



Název změny:	ZTI a elektro - varna
Stavební objekt (stavba):	SO2 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o nutné práce pro zajištění zkušebního provozu varny. Na základě požadavku provozovatele na zajištění provozně nutného množství teplé užitkové vody pro přípravu pokrmů, oplach nádobí, úklid ve varně apod. musely být doplněny a provizorně zapojeny ohřivače teplé užitkové vody.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	45.247,53 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 8.2.2018
---	-------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: <i>25.4.2018</i>		
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum:		
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum:		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	-	SO2	-	2
--	---------------	---	------------	---	----------

Projektová dokumentace:

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY

Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Petr Kouřimský

Vyjádření ke změnovému listu:

Práce nutné pro zajištění provizorního provozu varny školní jídelny. Ze strany provozovatele byl vznesen požadavek na vyšší zásobu teplé užitkové vody během zkušebního provozu varny. Úpravy byly nutné pro zajištění zkušebního provozu varny.

V Dobříši, dne 16.2.2018



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 22 (25)

IZŠDOB

S05

8

Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil

Název změny:	elektropříprava pro interaktivní tabule
Stavební objekt (stavba):	S05 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Příprava elektroinstalace v nástavbě pro interaktivní tabule dle požadavku provozovatele.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	12.506,28 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 8.2.2018
---	-------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 25.4.2018	Podp.
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum:	Podp.
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum:	Podp.



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU**

IZŠDOB

505

8

Projektová dokumentace:

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY


Zhotovitel projektové dokumentace:

Ing. arch. Petr Kouřimský

Vyjádření ke změnovému listu:

Dodatečný požadavek provozovatele pro osazení interaktivních tabulí do nových učeben.

V Dobříši, dne 16.2.2018



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO <i>31</i>	IZŠDOB	-	SO1	-	12
------------------------------	--------	---	-----	---	----

Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1,ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil


Název změny:	zazdění oken
Stavební objekt (stavba):	SO1 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Při realizaci střešní konstrukce vestavby šaten bylo zjištěno, že projektová dokumentace původního stavu neodpovídá skutečnosti. Výšková úroveň oken na stávajících schodištích směřujících k vestavbě šaten zasahuje do konstrukce nové střešní konstrukce. Na základě výše uvedeného by střešní konstrukce zasahovala do cca poloviny výšky stávajících oken na stávajících schodištích a nebylo by možné technicky vyřešit napojení konstrukce střechy vestavby na stávající objekt. Bylo nutné provést zazdění oken. Vzhledem k dostatečnému počtu oken v prostoru stávajícího schodiště nedošlo touto úpravou k snížení osvětlení prostor pod požadovanou mez.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	26.703,00,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018.
---	---------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: <i>18.6.2018</i>	
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum:	

Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
③

FOTODOKUMENTACE:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	-	S01	-	12
--	--------	---	-----	---	----


Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Při zpracování projektové dokumentace byl podkladem pro zpracování pasport stávajícího stavu objektu, dodaný objednatelem, který tyto skutečnosti neobsahoval.
-------------------------------	--

V Dobříši, dne 18.6.2018





Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	posun dveří v kolizi s rampou - 4.NP
Stavební objekt (stavba):	SO1 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Při realizaci rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu ve 4.NP bylo zjištěno, že skutečná pozice dveří do stávající učebny neodpovídá pozici dveří v projektové dokumentaci, která byla zpracována na základě pasportu objektu školy. Skutečná pozice dveří do stávající učebny neumožňovala provedení bezbariérové rampy. Stávající dveře musely být posunuty a to vč. zařizovacích předmětů ve třídě, na které měl posun dveří dopad (umyvadlo, přítok vody atd.)
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	51.670,00 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 18.6.2018	
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	

180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
③

FOTODOKUMENTACE:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	SO1	13
--	---------------	------------	-----------


Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádřen ke změnóvémú listu:	Při zpracování projektové dokumentace byl podkladem pro zpracování pasport stávajícího stavu objektu, dodaný objednatelem, který tyto skutečnosti neobsahoval.
------------------------------	--

V Dobříši, dne 16.6.2018





ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 33	IZŠDOB	-	SO1	-	14
-----------------------	--------	---	-----	---	----

Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil


Název změny:	dodatečné úprvy vstupů
Stavební objekt (stavba):	SO1 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Pro dostatečné upevnění vstupních protipožárních dveří bylo nutné upravit stávající konstrukci stropu SDK u vstupů, tak aby byla zajištěna dostatečná stabilita instalované konstrukce vstupních dveří.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	34.930,00,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 18.6.2018	
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum:	

KPCM s.r.o.
Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
③

FOTODOKUMENTACE:


VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	-	501	-	14
--	--------	---	-----	---	----


Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádření ke změnóvémú listu:	Požadavek konkrétního výrobce konstrukce na její bezpečné upevnění.
-------------------------------	---

V Dobříš, dne 18.6.2018





Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNÁ, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.2Š, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	opravy podlah po původních zarážkách
Stavební objekt (stavba):	SO1 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o úpravu nových podlahových povrchů (linoleum), kde byly odstraněny původní nevyhovující dveřní zarážky a nahrazeny novými.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	13.758,00 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 12.6.2018
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:



Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
③

FOTODOKUMENTACE:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	-	SO1	-	15
--	--------	---	-----	---	----

Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNÁ, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřinský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Úprava vyvolaná výměnou dveřních zárážek.
-------------------------------	---

V Dobříši, dne 18.6.2018





ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO <i>35</i>	IZŠDOB	- SO1	- 16
------------------------------	--------	-------	------

Akce:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - I.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba Investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil



Název změny:	doplnění konstrukce hrubé podlahy - WC 3.NP
Stavební objekt (stavba):	SO1 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	V návaznosti na výškové vyrovnání podlah ve stávajícím objektu a nástavbě bylo nutné provést vyrovnání podkladů pod rampy mezi novým a stávajícím prostorem.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO


Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	9.811,00,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: <i>18.6.2018</i>		
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum: * *		
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum:		

KPCM s.r.o.
 Turnovská 477/6
 180 00 Praha 8 - Libeň
 IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
 ③

FOTODOKUMENTACE:




VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LÍSTU	IZŠDOB	-	SO1	-	16
--	--------	---	-----	---	----


Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------------------------	--

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádření ke změnóvému lístu:	Práce bylo nutné provést pro dorovnání konstrukčních vrstev stávajícího objektu a nově přístavovaného objektu. Při zpracování projektové dokumentace byl podkladem pro zpracování pasport stávajícího stavu objektu, dodaný objednatelém, který tyto skutečnosti neobsahoval.
-------------------------------	---

V Dobříši, dne 16.2.2018





Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštěl

Název změny:	dopočet konstrukce železobetonového schodiště ve dvoře
Stavební objekt (stavba):	SO1 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o úpravu únikového železobetonového schodiště v návaznosti na skutečně naměřené výškové úrovně vestavby a stávajícího objektu.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	29.206,00 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 12.6.2018	
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum: * *	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštěl	Datum:	

KPCM s.r.o.
Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
③

FOTODOKUMENTACE:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU

IZŠDOB

- SO1

- 17

Projektová dokumentace:

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY

Zhotovitel projektové dokumentace:


Ing. arch. Petr Kouřimský

Vyjádření ke změnovému listu:

Po přeměření výškových kót přímo na stavbě bylo nutné provést úpravu schodiště.

V Dobříši, dne 18.6.2018





Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNÁ, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mirové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšťil


Název změny:	dozdění atik střech
Stavební objekt (stavba):	SO1 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Dopočet materiálu pro vyzdívky atik plochých střech. Po přeměření výšek na stavbě bylo zjištěno, že je nutné upravit výšky atik.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	44.564,00 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 18.6.2018	
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum: * J *	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšťil	Datum:	

KPCM s.r.o.
Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126

FOTODOKUMENTACE:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IŽŠDOB	-	SO1	-	18
--	--------	---	-----	---	----

Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Pro zachování potřebné výšky atik bylo po přeměření výšek na stavbě nutné upravit jejich výšku.
-------------------------------	---

V Dobříši, dne 18.6.2018



Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.2Š, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	doplnění obkladů
Stavební objekt (stavba):	SO1 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Dopočet materiálu pro provedení vnitřních obkladů. Byl upraven rozsah obkladů dle skutečně naměřených ploch (prostory stávajícího objektu).
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	45.022,00,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 12.6.2018
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:



Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
③

FOTODOKUMENTACE:


VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	-	SO1	-	19
--	--------	---	-----	---	----


Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNÁ, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Požadavek, který vznikl až během realizace projektu. Při zpracování projektové dokumentace byl podkladem pro zpracování pasport stávajícího stavu objektu, dodaný objednatelem, který tyto skutečnosti neobsahoval.
-------------------------------	---

V Dobříši, dne 18.6.2018





Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.2Š, Nádražní 25, 252 63 Rostoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	doplnění fasády a prvků
Stavební objekt (stavba):	S05 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Dopočet materiálu kontaktního zateplovacího systému v návaznosti na odlišný stav skutečného provedení stávajícího objektu školy a rozměrů uvedených v projektové dokumentaci. Jedná se zejména o část fasády mezi nástavbou a stávajícím objektem, dopočet soklové části fasády (marmolit) a úpravu říms.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	223.053,00,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 18.6.2018
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum: 1
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:



KPCM s.r.o.
Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
③

FOTODOKUMENTACE:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	-	SO1	-	20
--	---------------	----------	------------	----------	-----------


Projektová dokumentace:	I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------------------------	--

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	----------------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Nutné práce vzniklé po přeměření rozměrů na stavbě. Při zpracování projektové dokumentace byl podkladem pro zpracování pasport stávajícího stavu objektu, dodaný objednatelem, který tyto skutečnosti neobsahoval.
-------------------------------	--

V Dobříši, dne 18.6.2018





Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNÁ, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštěl


Název změny:	zateplení vstupů na schodiště
Stavební objekt (stavba):	SO1 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o eliminaci tepelných mostů v místě výstupů na úniková schodiště. Navrženými při realizaci osazování únikových dveří.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	20.808,00,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 11.6.2018	
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum: */ */	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštěl	Datum:	

KPCM s.r.o.
Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Líbeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
③

FOTODOKUMENTACE:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	-	SO1	-	21
--	--------	---	-----	---	----


Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNÁ, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádření ke změnóvémú listu:	Souhlasím s navrženou úpravou.
-------------------------------	--------------------------------

V Dobříši, dne 18.6.2018





Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplířtil

Název změny:	úpravy svítidel
Stavební objekt (stavba):	S05 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o demontáž a opětovnou montáž nových svítidel v prostorách WC, kde byl dokončen SDK podhled a doposud zde probíhalo předčasné užívání prostor z důvodů zachování provozu školy po dobu realizace stavebních úprav.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	11.847,00 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 12.6.2018
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum: *
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplířtil	Datum:

Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126

FOTODOKUMENTACE:


VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	-	S05	-	13
--	---------------	----------	------------	----------	-----------


Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------------------------	--

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	----------------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Nutné práce pro zabezpečení provizorního provozu školy po dobu provádění stavebních prací.
-------------------------------	--

V Dobříši, dne 18.6.2018





Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - I. ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	doplnění SDK konstrukcí
Stavební objekt (stavba):	SO1 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o dopočet konstrukcí v návaznosti na požadavek na zakrytí vedení do SDK kastlíků a dopočet skutečně provedených SDK konstrukcí. Zejména bylo prováděno zakrývání VZT potrubí, vodovodního potrubí, zakrytí svodů dešťových vod.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	91.812,00 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 18.6.2018
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum: *
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum: *

KPCM s.r.o.
Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
③

FOTODOKUMENTACE:


VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	SO1	22
--	---------------	------------	-----------


Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	Nutné práce vzniklé po přeměření rozměrů na stavbě. Při zpracování projektové dokumentace byl podkladem pro zpracování pasport stávajícího stavu objektu, dodaný objednatelem, který tyto skutečnosti neobsahoval.
-------------------------------	--

V Dobříši, dne 18.6.2018





ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 43	IZŠDOB	-	S05	-	14
------------------------------	--------	---	-----	---	----

Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplířtil

Název změny:	osvětlení nákladové rampy
Stavební objekt (stavba):	S05 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Doplnění osvětlení na zásobovací rampu školní varny pro zajištění osvětlení zásobovacího prostoru.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	6.181,00,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	------------------------	--------------	-----

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 12.6.2018
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplířtil	Datum:



KPCM s.r.o.
Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
③

FOTODOKUMENTACE:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE
ZMĚNOVÉMU LISTU

IZŠDOB

SO5

14

Projektová dokumentace:

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNÁ, UČEBNY

Zhotovitel projektové dokumentace:


Ing. arch. Petr Kouřimský

Vyjádření ke změnovému listu:

S návrhem souhlasím.

V Dobříši, dne 18.6.2018





Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíšíl

Název změny:	doplnění požárněodolných elektroinstalací na úniková schodiště
Stavební objekt (stavba):	S05 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny


Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Vzhledem k nutnosti dodržet požadavky na požární ochranu objektu bylo nutné doplnit požární schodiště požárně odolnou elektroinstalací pro rozvod osvětlení únikových cest.
--	---

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	49.194,00,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáno zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 12.6.2018
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíšíl	Datum:



KPCM s.r.o.
Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
③

FOTODOKUMENTACE:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB - SO5 - 15
--	-------------------


Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	S návrhem souhlasím.
-------------------------------	----------------------

V Dobříši, dne 18.6.2018





Akce	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNÁ, UČEBNY
------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - 1.ZŠ, Nádražní 25, 252 63 Rostoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplištil

Název změny:	úprava haly
Stavební objekt (stavba):	SO1 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o úpravu vstupní haly v 1.NP. projektová dokumentace řešila pouze úpravu u vstupu do nově instalovaného výtahu. Při provádění pokládky podlahových krytin bylo však po odstranění původních podlahových krytin zjištěno, že stávající konstrukce podlahy je ve velmi nevyhovujícím stavu. Stávající podlahová konstrukce s prkenným záklopem byla již značně porušena a pokládka nového povrchu na takovýto podklad nebyla možná. Bylo nutné provést odstranění nevyhovující konstrukce a provedení nové - trvanlivé konstrukce z lehčeného betonu (podsklepená část objektu a bylo nutné minimalizovat zatížení klenby). Po úpravě podlahy byla provedena i úprava štukové omítky stěn a malba dotčeného prostoru.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	120.975,00,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	--------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 12.6.2018
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum: 12.6.2018
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplištil	Datum: 12.6.2018

KPCM s.r.o.
Turnovská 477/6
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
③

FOTODOKUMENTACE:


<p>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU</p>	<p>IZŠDOB - SO1 - 23</p>
--	--------------------------


<p>Projektová dokumentace:</p>	<p>1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNÁ, UČEBNY</p>
--------------------------------	--

<p>Zhotovitel projektové dokumentace:</p>	<p>Ing. arch. Petr Kouřimský</p>
---	----------------------------------

<p>Vyjádření ke změnovému listu:</p>	<p>S návrhem souhlasím. Při realizaci projektu nebylo možné bez rozebrání stávajících konstrukcí určit jejich technický stav.</p>
--------------------------------------	---

V Dobříši, dne 18.6.2018





Akce:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------	---

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ - I.ZS, Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Technický dozor:	KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba Investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Ing. Karel Sládek
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	usazení a dopojení klima jednotky pro 4.NP
Stavební objekt (stavba):	SO4 / 1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny


Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o provedení propojení stávající vnitřní a venkovní jednotky klimatizace pro 4.NP (stávajících prostor). Při realizaci přístavby nebylo možné zachovat stávající rozvody klimatizační jednotky, neboť vedly přes prostory nových WC, kde byla prováděna kompletní úprava povrchů a bez demontáže starých rozvodů klimatizační jednotky by nebylo možné provést nové povrchy na WC.
--	--

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	54.660,00,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP
---	-------------------------	--------------	-----

Projednáni zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 12.6.2018
---	--------------------------------------

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum: 12.6.2018	
	Za zhotovitele: Ing. Karel Sládek	Datum:	
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	



KPCM s.r.o.
 Turnovská 477/6
 180 00 Praha 8 - Libeň
 IČ: 29103126, DIČ: CZ29103126
 ③

FOTODOKUMENTACE:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	IZŠDOB	-	SO4	-	3
--	--------	---	-----	---	---

Projektová dokumentace:	1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA - ŠATNY, VARNA, UČEBNY
-------------------------	---

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Petr Kouřimský
------------------------------------	---------------------------

Vyjádření ke změnovému listu:	S návrhem souhlasím. Bez obnažení potrubí nebylo možné předpokládat kolizi s navrženými stavebními pracemi.
-------------------------------	---

V Dobříši, dne 18.6.2018



