

Dodatek č. 2
ke Smlouvě č. SML/1228/17

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

„SILNICE III/05736: VSETÍN, BOBRKY, SANACE SILNIČNÍHO TĚLESA“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

Ing. XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu prodloužení inženýrské činnosti – vlivem dosud nevydaného koordinovaného závazného stanoviska z Městského úřadu Vsetín, kterému byla žádost o vyjádření k DÚR poslána 4. 5. 2018. Z tohoto důvodu se mění:

- termíny plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace
 - termín odevzdání jednotlivých částí závazku na zhotovení PD se posunuje o 5 měsíců,
- termíny plnění inženýrské činnosti
 - dílčí termíny závazku se posunují o 5 měsíců z důvodu viz výše.

Článek III. Změny ve smlouvě

Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 1, bod 1., písm. b), c), d) a bod 2., písm. a), b)
se ruší a nahrazuje:

1. **Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**
 - b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, 1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části
do 28. 2. 2019
 - c) zpracování a předání 1 paré DSP
do 30. 4. 2019
 - d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP
do 30. 8. 2019
2. **Termíny plnění inženýrské činnosti:**
 - a) zajištění územního rozhodnutí s NPM **do 28. 2. 2019**
 - b) zajištění stavebního povolení s NPM **do 30. 8. 2019**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 14.9.2018

.....

.....