


Ev.č.:2908/18-CSMV  
Č.J.: TS-2707/2018



## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

u objednatele evidované pod číslem TS-1360/2018

**název akce: „rekonstrukce asfaltových ploch v areálu Stromovka – Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7 a v areálu Markéta - U Vojtěšky 11, Praha 6, Břevnov“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Smluvní strany

**Název: Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA**  
organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna 2009.

Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7  
IČO: 75151898  
DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupená:  ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV  
Kontaktní osoba:   
Telefon:   
Fax:   
E-mail: 

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Název: LITAVERON a.s.**  
Sídlo: Václavkova 505/30, 160 00 Praha 6  
Kontaktní adresa:   
IČO: 29044430  
DIČ: CZ29044430

Její jménem jedná:  člen představenstva  
Kontaktní osoba:  člen představenstva  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon:   
Fax:   
E-mail: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16009.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evidované pod číslem TS-1360/2018 dále jen „smlouva o dílo“), kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo v těchto ustanoveních:

## I. TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA – DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se doplňuje čl. III – ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA – odstavec 5. smlouvy o dílo takto:

Smluvní strany se dohodly na nuceném přerušení výstavby díla, a to z oprávněných důvodů na straně objednatele, kdy s ohledem na pořádání důležitých sportovně kulturních akcí objednatele v průběhu měsíce září 2018 v areálu Stromovka – Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, tj. jednoho z areálů, kde má být dílo realizováno v souladu se smlouvou, a to konkrétně těchto dvou akcí:

- a) 15.9.2018 Dětský den Ministerstva vnitra pořádaný pod záštitou ministra vnitra,
- b) 22.09.2018 Prague Sport Games,

je nezbytné přerušit výstavbu díla. Na přípravu každé z výše citovaných akcí je zapotřebí zajistit přípravu areálu na tyto akce v rozmezí minimálně jednoho týdne pro každou akci zvlášť, a to především z důvodů odvozu veškeré techniky, která je zapotřebí na uskutečnění dané akce.

Tudíž na základě výše uvedených relevantních skutečností se smluvní strany dohodly na nuceném přerušení výstavby díla, a to v období od 10.09.2018 do 30.09.2018, kdy dojde k prodloužení termínu zhotovení díla o 21 kalendářních dnů od původního termínu zhotovení díla. Stavební práce na díle budou tedy opětovně započaty ode dne 01.10.2018 a budou dokončeny nejpozději do 21.10.2018 (tj. dílo tak bude dokončeno a předáno nejpozději do 21.10.2018).

Harmonogram prací se zohledněním výše uvedeného přerušení výstavby díla tvoří přílohu č. 1 toho dodatku, která se stává nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní ustanovení Článku III. smlouvy o dílo ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.**

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo u objednatele evidované pod č. TS-1360/2018 zůstávají beze změn.
5. Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo u objednatele evidované pod č. TS-1360/2018.

### **Přílohy:**

- č. 1. *Harmonogram prací se zohledněním přerušení výstavby (1 list).*


V Praze dne 7. září 2018

Za objednatele:



ředitel  
Česká republika -  
OLYMP CENTRUM SPORTU  
MINISTERSTVA VNITRA

Za zhotovitele:



člen představenstva  
LITAVERON a.s.

Příloha č. 2 - Rekonstrukce asfaltových komunikací

Harmonogram do 20.10.2018			
činnost	srpen	září	říjen
Frézování komunikací	XXXX		
Výkopové práce	XXXX		
Odvoz sutě	XXXX		
Přerušeni prací od 10.9. do 30.9.			
Sanační práce		XXXX	XXXX
Provedení štěrkových vrstev + hutnění		XXXX	
Rektifikace šachet		XXXX	XXXX
Výměna kanalizačních poklopů		XXXX	XXXX
Výměna uličních vpustí		XXXX	XXXX
Osazení obrubníků		XXXX	
Provedení pokládky živice		XXXX	XXXX

