






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova U1, U2, V, S, MV – zámečnické konstrukce		Změnový list č. 16a
OZNÁMENÍ ZMĚNY Hliníkové výplně otvorů dle výrobní dokumentace – technický ZL		OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OI MMB	OD: OIIL ŽS a.s.	DATUM: 13.8.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hliníkové výplně otvorů dle výrobní dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: Budova U1, U2, V, S, MV ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výrobní dokumentace hliníkových výplní otvorů ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.16a – příloha č.1, Změna č.16a – příloha č.2, Změna č.16a – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Zadávací projektová dokumentace řešila předpokládané rozměry hliníkových výplní otvorů. Po zahájení prací bylo provedeno přesné zaměření a dopracování výrobní dokumentace těchto výrobků. Tento technický změnový list upravuje rozdíl mezi zadávací a výrobní dokumentací výrobků u kterých nebyl překročen limit rozměrové tolerance. Jmenovitě se jedná o prvky : <ul style="list-style-type: none">- Budova U1 : pozice H15, H15.1- Budova U2 : pozice H1, H2, H3- Budova V : pozice H21- Budova S : pozice H12, H12.1, H15, H15.1, H16, H17, H20- Budova MV : pozice H9		
POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, [redacted] : 13.8.2018		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR  BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY:  OI Magistrát města Brna – Ing. Herodes Zdeněk	





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova U1, U2, V, S, MV – zámečnické konstrukce	Změnový list č. 16a																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Zámečnické konstrukce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Hliníkové výplně otvorů dle výrobní dokumentace - technický ZL																	
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 13.8.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Otvorové prvky z hliníku dle výrobní dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: Budova U1, U2, V, S, MV ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výrobní dokumentace hliníkových výplní otvorů ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.16a – příloha č.1, Změna č.16a – příloha č.2, Změna č.16a – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 155 642,40 Kč</td><td style="text-align: right;">242 684,90 Kč</td><td style="text-align: right;">1 398 327,30 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 155 642,40 Kč</td><td style="text-align: right;">-242 684,90 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 398 327,30 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 155 642,40 Kč	242 684,90 Kč	1 398 327,30 Kč	Méněpráce:	-1 155 642,40 Kč	-242 684,90 Kč	-1 398 327,30 Kč	Rozdíl:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 155 642,40 Kč	242 684,90 Kč	1 398 327,30 Kč														
Méněpráce:	-1 155 642,40 Kč	-242 684,90 Kč	-1 398 327,30 Kč														
Rozdíl:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
VYJÁDRĚNÍ: /																	
OD: MENHIR projekt, s.r.o. P DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p.Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – Ing. Herodes Zdeněk																



4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet

budova	celkem méněpráce	celkem vícepráce	celkem
Budova U1	-201 607,72	201 607,72	0,00
Budova U2	-270 285,64	270 285,64	0,00
Budova V	-261 565,29	261 565,29	0,00
Budova S	-354 197,64	354 197,64	0,00
Budova MV	-67 986,10	67 986,10	0,00
CELKEM OBJEKT	-1 155 642,40	1 155 642,40	0,00



**Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet
BUDOVA U1**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	Rozpočet:	revize 11/2016
Objekt :	V Budova U1		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
136	553-H15	Vstupní AI dveře 3600/3125 (ve výpisu 1800/3125 2ks) čtyřkřídlové prosklené bezp. zámky s panikou bezp. sklo U = 1,20W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1	ks	-1,00	127 418,96	-127 418,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	553-H15a	Vstupní AI dveře 3520/3165 čtyřkřídlové prosklené bezp. zámky s panikou bezp. sklo U = 1,20W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1	ks	1,00	127 418,96	127 418,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	553-H15.1	asymetrická dveřní křídla Dveře 950/2000 AL plné, Uw = 1,2W/m2K	ks	-2,00	36 097,99	-72 195,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	553-H15.1a	Dveře 910/2085 AL plné, Uw = 1,2W/m2K	ks	2,00	36 097,99	72 195,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 12 m	%	0,00	1,18	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
zadávací dokumentace 1688,8				1 688,80						
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				0,00		0,00000		0,00000

**Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná
výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet
BUDOVA U2**

Stavba :	4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Rozpočet: červen	2015
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	Zateplení obvodového pláště ZŠ a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem.hm.ot celk.(t)
Díl: 767 Konstrukce zámečnické										
134	553-H3	Vrata Al bez prulisů bílá 2100/2050 dvoukřídla zateplená, U = 1,2W/m2K	ks	-1,00	47 294,54	-47 294,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	553-H3a	Vrata Al bez prulisů bílá 2250/2030 dvoukřídla zateplená, U = 1,2W/m2K	ks	1,00	47 294,54	47 294,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	553-H1	Vstupní Al dveře 3850/3275 čtyřkřídle, dvojsklo, U = 1,2W/m2K samozavír. zámek ,panika -klika ,samozavírač, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1	ks	-1,00	139 290,75	-139 290,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	553-H1a	Vstupní Al dveře 3850/3250 čtyřkřídle, dvojsklo, U = 1,2W/m2K samozavír. zámek ,panika -klika ,samozavírač, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1 ,asymetrická dveřní křídla	ks	1,00	139 290,75	139 290,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	553-H2	Vstupní Al dveře 2400/3275 dvoukřídlové prosklené bezp. zámký s panikou bezp. sklo U = 1,20W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1	ks	-1,00	80 548,18	-80 548,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	553-H2a	Vstupní Al dveře 2280/3260 dvoukřídlové prosklené bezp. zámký s panikou bezp. sklo U = 1,20W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1	ks	1,00	80 548,18	80 548,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00	1,18	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				0,00		0,00000		0,00000

**Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet
BUDOVA V**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	Rozpočet: červen 2015
Objekt :	V Budova V	Zateplení budovy V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
130	553-H21	Vstupní Al dveře 3920/3125 čtyřkřídlové prosklené bezp. zámky s panikou bezp. sklo U=1,70W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1	ks	-2,00	129 257,41	-258 514,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	553-H21	Vstupní Al dveře 3890/3235 čtyřkřídlové prosklené bezp. zámky s panikou bezp. sklo U=1,70W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1	ks	2,00	129 257,41	258 514,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	998767202R01	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00	1,18	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				0,00		0,00000		0,00000

Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet

BUDOVA S


Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno	Rozpočet: červen 2015
Objekt :	S Budova S	Zateplení obvodového pláště a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost t celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
111	553-H16	Vstupní dveře prosklené Al dvoukřídlové 1800/3125 bezp. sklo samozavírač U = 1,70W/m2K	ks	-1,00	59 177,03	-59 177,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	553-H16a	Vstupní dveře prosklené Al dvoukřídlové 1800/3125 bezp. sklo samozavírač U = 1,70W/m2K	ks	1,00	59 177,03	59 177,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	553-H17	Vstupní dveře 1800/4175 dvoukřídli. prosklené nadsvětlík fix 1800/2075 U =	ks	-1,00	57 321,47	-57 321,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	553-H17a	Vstupní dveře 1740/3985 dvoukřídli. prosklené nadsvětlík fix 1740/1885 U = 1,70W/m2K, asymetrická dveřní křídla	ks	1,00	57 321,47	57 321,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	553-H12	Vstupní dveře Al 900/3125 s nadsvětlíkem fix bezp. sklo U = 1,70W/m2K samozavírač	ks	-1,00	41 137,13	-41 137,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	553-H12a	Vstupní dveře Al 870/3080 s nadsvětlíkem fix bezp. sklo U = 1,70W/m2K samozavírač	ks	1,00	41 137,13	41 137,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	553-H12.1	Vstupní dveře Al 900/3125 s nadsvětlíkem fix bezp. sklo U = 1,20W/m2K samozavírač	ks	-1,00	43 570,56	-43 570,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	553-H12.1a	Vstupní dveře Al 970/3080 s nadsvětlíkem fix bezp. sklo U = 1,20W/m2K samozavírač	ks	1,00	43 570,56	43 570,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	553-H15	Vstupní Al dveře 1800/3125 dvoukřídlové prosklené bezp. zámký s panikou bezp. sklo U = 1,70W/m2K	ks	-1,00	59 177,03	-59 177,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	553-H15a	Vstupní Al dveře 1730/3110 dvoukřídlové prosklené bezp. zámký s panikou bezp. sklo U = 1,70W/m2K, asymetrická dveřní křídla	ks	1,00	59 177,03	59 177,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	553-H15.1	Vstupní Al dveře 1800/3125 dvoukřídlové prosklené bezp. zámký s panikou bezp. sklo U = 1,20W/m2K	ks	-1,00	63 708,95	-63 708,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	553-H15.1a	Vstupní Al dveře 1770/3075 dvoukřídlové prosklené bezp. zámký s panikou bezp. sklo U = 1,20W/m2K, asymetrická dveřní křídla	ks	1,00	63 708,95	63 708,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	553-H20	Vstupní prosklené dveře dvojsklo U = 1,20W/m2K Koule zámeček 900/2050	ks	-1,00	26 166,31	-26 166,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	553-H20a	Vstupní prosklené dveře dvojsklo U = 1,20W/m2K Koule zámeček 970/2055	ks	1,00	26 166,31	26 166,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	998767202R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00	1,18	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		zadávací dokumentace 3338,269		3 338,27	3939,157					
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				0,00		0,00000		0,00000

**Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet
BUDOVA MV**

Stavba : **4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-B** Rozpočet: listopad 2016
 Objekt : **MV Budova MV** Zateplení obvodového pláště budova MV


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
121	553-H9	Vstupní AI dveře 2350/3125 dvoukřídlové prosklené bezp. zámky s panikou bezp. sklo U = 1,20W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle vstupní AI dveře 2320/3240 dvoukřídlové + 2 x pevné pole prosklené bezp. zámky s panikou bezp. sklo U = 1,20W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1, trojdílné dveře (asymetrická dveřní křídla + fix)	ks	-1,00	67 193,22	-67 193,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	553-H9a	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	ks	1,00	67 193,22	67 193,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	998767202R0		%	0,00	1,18	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				0,00		0,00000		0,00000



4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů -
změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet méněprací

budova	celkem méněpráce
Budova U1	-201 607,72
Budova U2	-270 285,64
Budova V	-261 565,29
Budova S	-354 197,64
Budova MV	-67 986,10
CELKEM OBJEKT	-1 155 642,40



**Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet méněprací
BUDOVA U1**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	Rozpočet:	revize 11/2016
Objekt :	V Budova U1		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
		vstupní AI dveře 3600/3125 (ve výpisu 1800/3125 2ks) čtyřkřídlové prosklené bezp. zámky s panikou bezp. sklo U = 1,20W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1	ks	-1,00	127 418,96	-127 418,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	553-H15									
137	553-H15.1	Dveře 950/2000 AL plně, Uw = 1,2W/m2K	ks	-2,00	36 097,99	-72 195,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-1 688,80	1,18	-1 992,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		zadávací dokumentace 1688,8		1 688,80						
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-201 607,72		0,00000		0,00000

Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet méněprací
BUDOVA U2

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Br	Rozpočet: červen	2015
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	Zateplení obvodového pláště ZS a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 767			Konstrukce zámečnické							
134	553-H3	Vrata Al bez prolíků bílá 2100/2050 dvoukřídla zateplená, U = 1,2W/m2K Vstupní Al dveře 3850/3275 čtyřkřídle, dvojsklo, U = 1,2W/m2K samozavír. zámek	ks	-1,00	47 294,54	-47 294,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	553-H1	,panika -klikka ,samozavírač, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1 Vstupní Al dveře 2400/3275 dvoukřídlove prosklené bezp. zámky s panikou bezp. sklo	ks	-1,00	139 290,75	-139 290,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	553-H2	U = 1,20W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1	ks	-1,00	80 548,18	-80 548,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-2 671,33	1,18	-3 152,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za			767 Konstrukce zámečnické			-270 285,64		0,00000		0,00000

**Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet méněprací
BUDOVA V**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	Rozpočet: červen 2015
Objekt :	V Budova V	Zateplení budovy V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
130	553-H21	Vstupní Al dveře 3920/3125 čtyřkřídlové prosklené bezp. zámky s panikou bezp. sklo U=1,70W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1	ks	-2,00	129 257,41	-258 514,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	998767202R01	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m.	%	-2 585,15	1,18	-3 050,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				-261 565,29		0,00000		0,00000

Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet méněprací

BUDOVA S

Stavba :	4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno	Bozpočet: červen 2015
Objekt :	S Budova S	Zateplení obvodového pláště a výměna oken


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnos t celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
111	553-H16	Vstupní dveře prosklené Al dvoukřídlové 1800/3125 bezp. sklo samozavírač U = 1,7W/m2K	ks	-1,00	59 177,03	-59 177,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	553-H17	Vstupní dveře 1800/4175 dvoukříd. prosklené nadsvětlik fix 1800/2075 U =	ks	-1,00	57 321,47	-57 321,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	553-H12	Vstupní dveře Al 900/3125 s nadsvětlikem fix bezp. sklo U = 1,70W/m2K samozavírač	ks	-1,00	41 137,13	-41 137,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	553-H12.1	Vstupní dveře Al 900/3125 s nadsvětlikem fix bezp. sklo U = 1,20W/m2K samozavírač	ks	-1,00	43 570,56	-43 570,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	553-H15	Vstupní Al dveře 1800/3125 dvoukřídlové prosklené bezp. zámký s panikou bezp. sklo U = 1,70W/m2K	ks	-1,00	59 177,03	-59 177,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	553-H15.1	Vstupní Al dveře 1800/3125 dvoukřídlové prosklené bezp. zámký s panikou bezp. sklo U = 1,20W/m2K	ks	-1,00	63 708,95	-63 708,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	553-H20	Vstupní prosklené dveře dvojsklo U = 1,20W/m2K Koule zámeček 900/2050	ks	-1,00	26 166,31	-26 166,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m zadávací dokumentace 3338,269	%	-3 338,27	1,18	-3 939,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				-354 197,64		0,00000		0,00000



**Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet méněprací
BUDOVA MV**

Stavba : **4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-B** Rozpočet: listopad 2016
 Objekt : **MV Budova MV** Zateplení obvodového pláště budova MV


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
121	553-H9	Vstupní Al dveře Z350/3125 dvoukřídlové prosklené bezp. zámky s panikou bezp. sklo U = 1,20W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	ks	-1,00	67 193,22	-67 193,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	998767202R0		%	-671,93	1,18	-792,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-67 986,10		0,00000		0,00000



4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

změna c16a technicky zmenovy list - Soupis prací hlinikove vypine otvoru -
změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet víceprací

budova	celkem vícepráce
Budova U1	201 607,72
Budova U2	270 285,64
Budova V	261 565,29
Budova S	354 197,64
Budova MV	67 986,10
CELKEM OBJEKT	1 155 642,40



**Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet víceprací
BUDOVA U1**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystřice	Rozpočet:	revize 11/2016
Objekt :	V Budova U1		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
136	553-H15a	vstupní AT dveře 3520/3165 čtyřkřídlové prosklené bezp. zámky s panikou bezp. sklo U = 1,20W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3884-1 asymetrická dveřní křídla	ks	1,00	127 418,96	127 418,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	553-H15.1a	Dveře 910/2085 AL piné, Uw = 1,2W/m2K	ks	2,00	36 097,99	72 195,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 688,80	1,18	1 992,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		žadavací dokumentace 1688,8		1 688,80						
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				201 607,72		0,00000		0,00000

**Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná
výrobní dokumentací - rozpočet víceprací
BUDOVA U2**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-	Rozpočet: červen	2015
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	Zateplení obvodového pláště ZS a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 767										
		Konstrukce zámečnické								
134	553-H3a	Vrata Al bez prahů bílá 2250/2030 dvoukřídla zateplená, U = 1,2W/m2K Vstupní Al dveře 3850/3250 čtyřkřídla, dvojsklo, U = 1,2W/m2K samozavír. zámek	ks	1,00	47 294,54	47 294,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	553-H1a	,panika -klika ,samozavírač, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1 asymetrická dveřní křídla Vstupní Al dveře 2280/3260 dvoukřídlove	ks	1,00	139 290,75	139 290,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	553-H2a	prosklené bezp. zámky s panikou bezp. sklo U = 1,20W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1	ks	1,00	80 548,18	80 548,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2 671,33	1,18	3 152,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za						270 285,64		0,00000		0,00000

**Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet víceprací
BUDOVA V**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	Rozpočet: červen 2015
Objekt :	V Budova V	Zateplení budovy V


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
130	553-H21	Vstupní Al dveře 3890/3235 čtyřkrídlové prosklené bezp. zámky s panikou bezp. sklo U=1,70W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1	ks	2,00	129 257,41	258 514,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	998767202R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2 585,15	1,18	3 050,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				261 565,29		0,00000		0,00000

Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet víceprací

BUDOVA S

Stavba :	4213 Zatepleni ZS Laštůvkova 77 Brno	Rozpočet: červen 2015
Objekt :	S Budova S	Zatepleni obvodového pláště a výměna oken


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
111	553-H16a	Vstupní dveře prosklené Al dvoukřídlové 1800/3125 bezp. sklo samozavírač U = 1.70W/m2K	ks	1,00	59 177,03	59 177,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	553-H17a	Vstupní dveře 1740/3985 dvoukříd. prosklené nadsvětlik fix 1740/1885 U = 1.70W/m2K. asymetrická dveřní křídla	ks	1,00	57 321,47	57 321,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	553-H12a	Vstupní dveře Al 870/3080 s nadsvětlikem fix bezp. sklo U = 1.70W/m2K samozavírač	ks	1,00	41 137,13	41 137,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	553-H12.1a	Vstupní dveře Al 970/3080 s nadsvětlikem fix bezp. sklo U = 1.20W/m2K samozavírač	ks	1,00	43 570,56	43 570,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	553-H15a	Vstupní Al dveře 1730/3110 dvoukřídlové prosklené bezp. zámký s panikou bezp. sklo U = 1.70W/m2K. asymetrická dveřní křídla	ks	1,00	59 177,03	59 177,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	553-H15.1a	Vstupní Al dveře 1770/3075 dvoukřídlové prosklené bezp. zámký s panikou bezp. sklo U = 1.20W/m2K. asymetrická dveřní křídla	ks	1,00	63 708,95	63 708,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	553-H20a	Vstupní prosklené dveře dvojsklo U = 1,20W/m2K Koule zámek 970/2055	ks	1,00	26 166,31	26 166,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	998767202R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3 338,27	1,18	3 939,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		zadávací dokumentace 3338,269		3 338,27	3939,157					
Celkem za	767	Konstrukce zámečnické				354 197,64		0,00000		0,00000



**Změna č16a technický změnový list - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet víceprací
BUDOVA MV**

Stavba : **4213 Zateplení ZS Lastůvkova 77 Brno-B** Rozpočet: listopad 2016
 Objekt : **MV Budova MV** Zateplení obvodového pláště budova MV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
121	553-H9a	vstupní Al dveře 2320/3240 dvoukřídlové + 2 x pevné pole prosklené bezp. zámky s panikou bezp. sklo U = 1,20W/m2K, vč. grafického bezpečnostního značení prosklené části dle ČSN ISO 3864-1, trojdielné dveře (asymetrická dveřní křídla + fix)	ks	1,00	67 193,22	67 193,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	998767202R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	671,93	1,18	792,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				67 986,10		0,00000		0,00000





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova TD, S – otvorové prvky z plastu		Změnový list č. 17
OZNÁMENÍ ZMĚNY Záměna plastových výplní otvorů za hliníkové		OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS a.s.	DATUM: 13.8.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna vybraných plastových výplní otvorů za hliníkové DOTČENÉ MÍSTO: Budova TD, S ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výrobní dokumentace plastových výplní otvorů ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.17 – příloha č.1, Změna č.17 – příloha č.2, Změna č.17 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Zadávací projektová dokumentace řešila v některých pozicích na budovách TD a S přímé vzájemné propojení plastových oken a hliníkových dveřních výplní otvorů. Zhotovitel navrhl záměnu těchto plastových oken za kvalitnější okna hliníková z důvodu lepšího technologického provedení spoje a držení záruky. Jmenovitě se jedná o prvky : <ul style="list-style-type: none">- Budova TD : pozice PL6- Budova S : pozice PL23, PL24, PL31		
POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, [redacted]		3.8.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted]	
BRKOM - [redacted]	OI Magistrát města Brna - [redacted]	





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova TD, S – otvorové prvky z plastu	Změnový list č. 17																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Otvorové prvky z plastu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Záměna plastových výplní otvorů za hliníkové																	
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 13.8.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna vybraných plastových výplní otvorů za hliníkové DOTČENÉ MÍSTO: Budova TD, S ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výrobní dokumentace plastových výplní otvorů ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.17 – příloha č.1, Změna č.17 – příloha č.2, Změna č.17 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;"></th><th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%;">DPH</th><th style="width: 25%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">33 683,68 Kč</td><td style="text-align: right;">7 073,57 Kč</td><td style="text-align: right;">40 757,25 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-33 683,68 Kč</td><td style="text-align: right;">-7 073,57 Kč</td><td style="text-align: right;">-40 757,25 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	33 683,68 Kč	7 073,57 Kč	40 757,25 Kč	Méněpráce:	-33 683,68 Kč	-7 073,57 Kč	-40 757,25 Kč	Rozdíl:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	33 683,68 Kč	7 073,57 Kč	40 757,25 Kč														
Méněpráce:	-33 683,68 Kč	-7 073,57 Kč	-40 757,25 Kč														
Rozdíl:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
VYJÁDŘENÍ: OD: MENHIR projekt, s.r.o. PO _____ DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: _____																
BKOM - _____	OI Magistrát města Brna - _____																




4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č17. - Soupis prací náhrada plastových výplní otvorů hliníkovou - změna vyvolaná výrobní dokumentací rozdílový

budova		celkem méněpráce	celkem vícepráce	celkem
Budova	TD	-4 345,41	4 345,41	0,00
Budova	S	-29 338,27	29 338,27	0,00
CELKEM OBJEKT		-33 683,68	33 683,68	0,00





**Změna č17. - Soupis prací náhrada plastových výplní otvorů hliníkovou - změna vyvolaná výrobní dokumentací rozdílový
BUDOVA TD**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-	Rozpočet: červen	2015	
Objekt :	TD TD Budova	Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769										
Otvorové prvky z plastu										
136	611-PL6	Okno 1200/1200 otev. a sklápěcí, izol. Dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	4 307,50	-4 307,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	611-PL6a	Okno 1020/1060 nadsvětlik AL, fix, izol. Dvojsklo - dodávka + montáž	ks	1,00	4 307,50	4 307,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,00	0,88	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						0,00	0,00000			0,00000

Změna č17. - Soupis prací náhrada plastových výplní otvorů hliníkovou - změna vyvolaná výrobní dokumentací rozdílový
BUDOVA S


Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno	Heslo:	červen 2015
Objekt :	S Budova S	Zateplení obvodového pláště a výměna oken	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu								
133	611-PL23	Okno plast 1800/2225 Os a fix dvoudílné izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	12 472,92	-12 472,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	611-PL23a	Okno AL 1780/2150 Os a fix dvoudílné izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	12 472,92	12 472,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	611-PL24	Okno plastové 900/1025 otev. a skláp izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	3 232,80	-3 232,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	611-PL24a	Okno AL 900/940 otev. a skláp izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	3 232,80	3 232,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	611-PL31	Plastové okno dvoudílné OS + fix 2000/2225 Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	-13 376,63	-13 376,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	611-PL31a	Okno AL dvoudílné OS + fix 1980/2150 Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	13 376,63	13 376,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	998766202R04	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,00	0,88	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 769		Otvorové prvky z plastu				0,00		0,00000		0,00000

4213 Zatepleni ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č17. - Soupis prací náhrada plastových výplní otvorů hliníkovou - změna vyvolaná výrobní dokumentací méněpráce

budova		celkem méněpráce
Budova	TD	-4 345,41
Budova	S	-29 338,27
CELKEM OBJEKT		-33 683,68





**Změna č17. - Soupis prací náhrada plastových výplní otvorů hliníkovou - změna vyvolaná výrobní dokumentací méněpráce
BUDOVA TD**

Stavba :	4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno- Rozpočet: červen 2015	
Objekt :	TD TD Budova Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dém.hmot t / MJ	dém. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
136	611-PL6	Okno 1200/1200 otev. a sklápěcí, izol. Dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	4 307,50	-4 307,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-43,08	0,88	-37,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				-4 345,41		0,00000		0,00000

Změna č17. - Soupis prací náhrada plastových výplní otvorů hliníkovou - změna vyvolaná výrobní dokumentací méněpráce
BUDOVA S


Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno	Bizpočet: červen 2015
Objekt :	S Budova S	Zateplení obvodového pláště a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769										
Otvorové prvky z plastu										
133	611-PL23	Okno plast 1800/2225 Os a fix dvoudílné izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	12 472,92	-12 472,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	611-PL24	Okno plastové 900/1025 otev. a skláp izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	3 232,80	-3 232,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	611-PL31	Plastové okno dvoudílné OS + fix 2000/2225 Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	-13 376,63	-13 376,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	998766202R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-290,82	0,88	-255,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						-29 338,27		0,00000		0,00000

4213 Zatepleni ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č17. - Soupis prací náhrada plastových výplní otvorů hliníkovou - změna vyvolaná výrobní dokumentací vícepráce

budova		celkem vícepráce
Budova	TD	4 345,41
Budova	S	29 338,27
CELKEM OBJEKT		33 683,68





**Změna č17. - Soupis prací náhrada plastových výplní otvorů hliníkovou - změna vyvolaná výrobní dokumentací vícepráce
BUDOVA S**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno	rozpočet: červen 2015	
Objekt :	S Budova S	Zateplení obvodového pláště a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769			Otvorové prvky z plastu							
133	611-PL23a	Okno AL 1780/2150 Os a fix dvoudílné izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	12 472,92	12 472,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	611-PL24a	Okno AL 900/940 otev. a skláp izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	3 232,80	3 232,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	611-PL31a	Okno AL dvoudílné OS + fix 1980/2150 Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	13 376,63	13 376,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	998766202R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	290,82	0,88	255,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						29 338,27		0,00000		0,00000






**Změna č17. - Soupis prací náhrada plastových výplní otvorů hliníkovou - změna vyvolaná výrobní dokumentací vícepráce
BUDOVA TD**


Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno	Rozpočet: červen	2015		
Objekt :	TD TD Budova	Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu								
136	611-PL6a	Okno 1020/1060 nadsvětlik AL, fix, izol. Dvoisklo - dodávka + montáž	ks	1,00	4 307,50	4 307,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	43,08	0,88	37,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				4 345,41		0,00000		0,00000



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova TD – otvorové prvky z plastu		Změnový list č. 18
OZNÁMENÍ ZMĚNY Otvorové prvky z plastu dle výrobní dokumentace		OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS a.s.	DATUM: 13.8.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Otvorové prvky z plastu dle výrobní dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: Budova TD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výrobní dokumentace plastových výplní otvorů ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.18 – příloha č.1, Změna č.18 – příloha č.2, Změna č.18 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Zadávací projektová dokumentace řešila předpokládané rozměry plastových výplní otvorů na všech budovách. Po zahájení prací bylo provedeno přesné zaměření a dopracování výrobní dokumentace těchto pásových výrobků. Tento změnový list upravuje rozdíl mezi zadávací a výrobní dokumentací výrobků u kterých byl překročen limit rozměrové tolerance. Jmenovitě se jedná o prvky : - Budova TD : pozice PL6, PL20  		
POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, 		DATUM: 13.8.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – 	





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova TD – otvorové prvky z plastu	Změnový list č. 18																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Otvorové prvky z plastu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Otvorové prvky z plastu dle výrobní dokumentace																	
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 13.8.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Otvorové prvky z plastu dle výrobní dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: Budova TD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výrobní dokumentace plastových výplní otvorů ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.18 – příloha č.1, Změna č.18 – příloha č.2, Změna č.18 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">23 087,47 Kč</td><td style="text-align: right;">4 848,37 Kč</td><td style="text-align: right;">27 935,84 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-10 877,43 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 284,26 Kč</td><td style="text-align: right;">-13 161,69 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">12 210,04 Kč</td><td style="text-align: right;">2 564,11 Kč</td><td style="text-align: right;">14 774,15 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	23 087,47 Kč	4 848,37 Kč	27 935,84 Kč	Méněpráce:	-10 877,43 Kč	-2 284,26 Kč	-13 161,69 Kč	Rozdíl:	12 210,04 Kč	2 564,11 Kč	14 774,15 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	23 087,47 Kč	4 848,37 Kč	27 935,84 Kč														
Méněpráce:	-10 877,43 Kč	-2 284,26 Kč	-13 161,69 Kč														
Rozdíl:	12 210,04 Kč	2 564,11 Kč	14 774,15 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: <u>13.8.2018</u>																
VYJÁDRĚNÍ: _____ / _____																	
OD: MENHIR projekt, s.r.o. PO _____	DATUM: <u>13.8.2018</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: _____																
I Magistrát města Brna – _____																	



Změna č18. - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - vícepráce
BUDOVA TD

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-By:	Rozpočet: červen	2015
Objekt :	TD TD Budova	Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dém.hmo t / MJ	dém. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
134	611-PL20a	Okno plastové 1420/810 OS dle schema dvojsklo Uw = 1,20W/m2K fix, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž plocha dle zadání 1,2*0,6=0,36 plocha dle výr.dokumentace 1,42*0,81=1,15 1,15/0,36=3,2 => 3,2*2167,57= 7293,27	ks	1,00	6 925,29	6 925,29				
136	611-PL6a	Okno 1165/2290 otev. a sklápěcí, izol. Dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž plocha dle zadání 1,2*1,2=1,44 plocha dle výr.dokumentace 1,165*2,29=3,78 2,67/1,44=1,85 => 1,85*4307,5=7980,39	ks	2,00	7 980,39	15 960,78				
142	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	228,86	0,88	201,40				
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				23 087,47				



Změna č18. - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový

BUDOVA TD


Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-By:	Rozpočet: červen	2015	
Objekt :	TD TD Budova	Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken		


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
134	611-PL20	Okno plastové 1200/600 OS dle schema dvojsklo Uw = 1,20W/m2K fix, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	2 167,54	-2 167,54				
134	611-PL20a	Okno plastové 1200/600 OS dle schema dvojsklo Uw = 1,20W/m2K fix, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž plocha dle zadání 1,2*0,6=0,36 plocha dle výr.dokumentace 1,42*0,81=1,15 1,15/0,36=3,2 => 3,2*2167,57= 7293,27	ks	1,00	6 925,29	6 925,29				
136	611-PL6	Okno 1200/1200 otev. a sklápěcí, izol. Dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	4 307,50	-8 615,00				
136	611-PL6a	Okno 1,165/2290 otev. a sklápěcí, izol. Dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž plocha dle zadání 1,2*1,2=1,44 plocha dle výr.dokumentace 1,165*2,29=3,78 2,67/1,44=1,85 => 1,85*4307,5=7980,39	ks	2,00	7 980,39	15 960,78				
142	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	121,04	0,88	106,51				
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				12 210,04				

**Změna č18. - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - méněpráce
BUDOVA TD**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-By: Rozpočet: červen 2015	
Objekt :	TD TD Budova Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken	




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. t / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
134	611-PL20	Okno plastové 1200/600 OS dle schema dvojsklo Uw = 1,20W/m2K fix, vč. vnitřních žaluzii - dodávka + montáž	ks	-1,00	2 167,54	-2 167,54				
136	611-PL6	Okno 1200/1200 otev. a sklápěcí, izol. Dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzii - dodávka + montáž	ks	-2,00	4 307,50	-8 615,00				
142	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-107,83	0,88	-94,89				
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				-10 877,43				







PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budovy U1, U2, TD, MV, V, S – otvorové prvky z plastu		Změnový list č. 18a
OZNÁMENÍ ZMĚNY Otvorové prvky z plastu dle výrobní dokumentace – technický ZL		OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS a.s.	DATUM: 13.8.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Otvorové prvky z plastu dle výrobní dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: Budovy U1, U2, TD, MV, V, S ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výrobní dokumentace plastových výplní otvorů ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.18a – příloha č.1, Změna č.18a – příloha č.2, Změna č.18a – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Zadávací projektová dokumentace řešila předpokládané rozměry plastových výplní otvorů na všech budovách. Po zahájení prací bylo provedeno přesné zaměření a dopracování výrobní dokumentace těchto pásových výrobků. Tento technický změnový list upravuje rozdíl mezi zadávací a výrobní dokumentací výrobků u kterých nebyl překročen limit rozměrové tolerance. Jmenovitě se jedná o prvky : <ul style="list-style-type: none">- Budova U1 : pozice PL1, PL2, PL4, PL7, PL8, PL19, PL33, PL34- Budova U2 : pozice PL1, PL2, PL4, PL7, PL8, PL10, PL11, PL12, PL13, PL14- Budova V : pozice PL1, PL2, PL12, PL13, PL32- Budova TD : pozice PL2, PL2.1, PL6, PL9, PL10, PL21- Budova S : pozice PL9, PL10, PL11, PL21, PL23, PL24, PL25, PL26, PL29, PL30- Budova MV : pozice PL1, PL2, PL4, PL18, PL19		
POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, 		M: 13.8.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – Ing. Herodes Zdeněk 	

2


3

-



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvova ÚSEK Budovy U1, U2, TD, MV, V, S – otvorové prvky z plastu	Změnový list č. 18a																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Otvorové prvky z plastu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Otvorové prvky z plastu dle výrobní dokumentace – technický ZL																	
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 13.8.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Otvorové prvky z plastu dle výrobní dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: Budovy U1, U2, TD, MV, V, S ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výrobní dokumentace plastových výplní otvorů ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.18a – příloha č.1, Změna č.18a – příloha č.2, Změna č.18a – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">5 735 236,85 Kč</td><td style="text-align: right;">1 204 399,74 Kč</td><td style="text-align: right;">6 939 636,59 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-5 735 236,85 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 204 399,74 Kč</td><td style="text-align: right;">-6 939 636,59 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	5 735 236,85 Kč	1 204 399,74 Kč	6 939 636,59 Kč	Méněpráce:	-5 735 236,85 Kč	-1 204 399,74 Kč	-6 939 636,59 Kč	Rozdíl:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	5 735 236,85 Kč	1 204 399,74 Kč	6 939 636,59 Kč														
Méněpráce:	-5 735 236,85 Kč	-1 204 399,74 Kč	-6 939 636,59 Kč														
Rozdíl:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
VYJÁDŘENÍ: OD: MENHIR projekt, s.r.o. PODPIS: _____ DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ Magistrát města Brna –																



4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č18a - technický změnový list - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna
vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet

budova	celkem méněpráce	celkem vícepráce	celkem
Budova U1	-2 226 296,25	2 226 296,25	0,00
Budova U2	-1 733 677,59	1 733 677,59	0,00
Budova V	-455 764,31	455 764,31	0,00
Budova TD	-161 393,62	161 393,62	0,00
Budova S	-329 591,73	329 591,73	0,00
Budova MV	-828 513,36	828 513,36	0,00
CELKEM OBJEKT	-5 735 236,85	5 735 236,85	0,00



**Změna č18a - technický změnový list - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet
BUDOVA U1**

Stavba :	4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Byst	Rozpočet:	revize 11/2016
Objekt :	V Budova U1	Zateplení budovy U1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
142	611-PL1	Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W/m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A. vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-102,00	17 394,54	-1 774 243,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	611-PL1a	Okno plastové 2370/2350 čtyřdílné Uw = 1,20W/m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A. vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	102,00	17 394,54	1 774 243,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	611-PL19	Okno plastové čtyřdílné 2100/2400 otevír. a sklápěcí dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-4,00	14 685,39	-58 741,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	611-PL19a	Okno plastové čtyřdílné 2070/2350 otevír. a sklápěcí dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	4,00	14 685,39	58 741,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	611-PL2	Okno plastové dvoudílné 1200/2400 otevír. a sklápěcí izol. dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-10,00	11 789,32	-117 893,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	611-PL2a	Okno plastové dvoudílné 1170/2350 otevír. a sklápěcí izol. dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	10,00	11 789,32	117 893,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	611-PL33	Okno plastové dvoudílné otevír. a sklápěcí 1650/2400 dělené izol. dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-3,00	12 315,50	-36 946,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	611-PL33a	Okno plastové dvoudílné otevír. a sklápěcí 1620/2350 dělené izol. dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	3,00	12 315,50	36 946,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	611-PL34	Okno plastové 2700/2400 čtyřdílné otevír. a sklápěcí dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-6,00	19 389,75	-116 338,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	611-PL34a	Okno plastové 2670/2350 čtyřdílné otevír. a sklápěcí dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	6,00	19 389,75	116 338,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	611-PL4	Okno plast 4200/2400 1/3 otevíravé izol. dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	30 331,74	-30 331,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	611-PL4a	Okno plast 4170/2350 1/3 otevíravé izol. dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	30 331,74	30 331,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	611-PL7	Okno plast podesta 3600/3000 izol. dvojsklo dle zadání vč. Žaluzií, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	48 693,83	-48 693,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	611-PL7a	Okno plast podesta 3480/2970 izol. dvojsklo dle zadání vč. Žaluzií, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	48 693,83	48 693,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

**Změna č18a - technický změnový list - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet
BUDOVA U1**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Byst	Rozpočet:	revize 11/2016
Objekt :	V Budova U1		Zateplení budovy U1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
150	611-PL8	Plastové okno třídičné OS 3600/1200 + pákové ovlad skloUw = 1,20W/m2K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	23 687,33	-23 687,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	611-PL8a	Plastové okno třídičné OS 3480/1150 + pákové ovlad skloUw = 1,20W/m2K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	23 687,33	23 687,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,00	0,88	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				0,00		0,00000		0,00000

**Změna č18a - technický změnový list - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet
BUDOVA U2**

Stavba :	4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-BysRozpočet: červen 2015
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2 Zateplení obvodového pláště ZŠ a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
143	611-PL1	Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A vč. vnitřních žaluzií - dodávka +	ks	-76,00	17 504,67	-1 330 354,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	611-PL1a	Okno plastové 2370/2350 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A vč. vnitřních žaluzií - dodávka +	ks	76,00	17 504,67	1 330 354,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	611-PL10	Okno plastové 2400/1,025 dvoudílné otev a skláp. izol. dvojsklo Uw = 1,20 W/m2 K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	7 728,94	-7 728,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	611-PL10a	Okno plastové 2370/1110 dvoudílné otev a skláp. izol. dvojsklo Uw = 1,20 W/m2 K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	7 728,94	7 728,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	611-PL11	Okno plastové čtyřdílné 4850/2400 OS dle schema dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	38 043,90	-76 087,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	611-PL11a	Okno plastové čtyřdílné 4820/2370 OS dle schema dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	38 043,90	76 087,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	611-PL12	Okno plastové dvoudílné 1800/2400 otev. a skláp zasklení dvojsklo Uw = 1,2W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	13 619,07	-27 238,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	611-PL12a	Okno plastové dvoudílné 1770/2350 otev. a skláp zasklení dvojsklo Uw = 1,2W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	13 619,07	27 238,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	611-PL13	Okno plastové 4500/2400 otev a skláp čtyřdílné izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	33 739,83	-33 739,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	611-PL13a	Okno plastové 4470/2350 otev a skláp čtyřdílné izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	33 739,83	33 739,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	611-PL14	Okno 3300/2400 otev. a skláp.trojdílné izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	25 478,89	-25 478,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	611-PL14a	Okno 3270/2350 otev. a skláp.trojdílné izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	25 478,89	25 478,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	611-PL2	Okno plastové 1200/2400 OS Uw = 1,20W/m2 K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-10,00	8 634,66	-86 346,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	611-PL2a	Okno plastové 1170/2350 OS Uw = 1,20W/m2 K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	10,00	8 634,66	86 346,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Změna č18a - technický změnový list - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet
BUDOVA U2

Stavba :	4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bysč	Rozpočet: červen 2015
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	Zateplení obvodového pláště ZŠ a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
150	611-PL3	Okno plastové 1500/2400 OS Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž. Uw = 1,20W/m2K	ks	-3,00	8 634,66	-25 903,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	611-PL3a	Okno plastové 1470/2350 OS Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž. Uw = 1,20W/m2K	ks	3,00	8 634,66	25 903,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	611-PL4	Okno plast 4200/2400 1/3 otevíravé izol. Dvojskl, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	30 523,79	-30 523,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	611-PL4a	Okno plast 4170/2350 1/3 otevíravé izol. Dvojskl, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	30 523,79	30 523,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	611-PL7	Okno plast podesta 3600/3000 šestikřídle izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	49 002,14	-49 002,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	611-PL7a	Okno plast podesta 3530/2950 šestikřídle izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	49 002,14	49 002,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	611-PL8	Plastové okno třídičné otev a skláp 3600/1200 sklo izolační dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	22 221,42	-22 221,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	611-PL8a	Plastové okno třídičné otev a skláp 3500/1110 sklo izolační dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	22 221,42	22 221,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	611-PL9	Okno plastové 1200/1025 otev a skláp. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	3 927,86	-3 927,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	611-PL9a	Okno plastové 1170/1110 otev a skláp. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	3 927,86	3 927,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,00	0,88	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				0,00		0,00000		0,00000

**Změna č18a - technický změnový list - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet
BUDOVA V**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystřice	Rozpočet: červen 2015
Objekt :	V Budova V	Zateplení budovy V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
140	611-PL1	Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-18,00	16 953,74	-305 167,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	611-PL1a	Okno plastové 2370/2350 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	15,00	16 953,74	254 306,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	611-PL1b	Okno plastové 2365/2350 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	16 953,74	33 907,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	611-PL1c	Okno plastové 2382,5/2350 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	16 953,74	16 953,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	611-PL12	Plastové okna 1800/2400 OS dle popisu a schema, Uw = 1,20W(m2.K) vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	13 190,43	-13 190,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	611-PL12a	Plastové okna 1770/2350 OS dle popisu a schema, Uw = 1,20W(m2.K) vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	13 190,43	13 190,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	611-PL2	Okno plastové dvoudílné 1200/2400 otevír. a skláp. izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W(m2.K) vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-8,00	8 362,90	-66 903,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	611-PL2a	Okno plastové dvoudílné 1190/2350 otevír. a skláp. izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W(m2.K) vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	8 362,90	8 362,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	611-PL2b	Okno plastové dvoudílné 1170/2350 otevír. a skláp. izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W(m2.K) vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	7,00	8 362,90	58 540,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	611-PL32	Plastové okno 600/2400 OS Uw = 1,20W(m2.K) k dle popisu a schema, vč. vnitřních žaluzií - dodávka +	ks	-1,00	4 600,40	-4 600,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	611-PL32a	Plastové okno 570/2350 OS Uw = 1,20W(m2.K) k dle popisu a schema, vč. vnitřních žaluzií - dodávka +	ks	1,00	4 600,40	4 600,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	611-PL13	Okno plastové 4500/2400 otev. a skláp. čtyřdílné izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	30 963,61	-61 927,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	611-PL13a	Okno plastové 4470/2370 otev. a skláp. čtyřdílné izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	30 963,61	61 927,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m -451 788,57	%	0,00	0,88	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za 769	Otvorové prvky z plastu				0,00		0,00000		0,00000

**Změna č18a - technický změnový list - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet
BUDOVA TD**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-By:	Rozpočet: červen	2015	
Objekt :	TD TD Budova	Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
131	611-PL10	Okno plastové 2400/1025 dvoudílné otev a skláp. izol. dvojsklo Uw = 1,20 W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-6,00	7 800,29	-46 801,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	611-PL10	Okno plastové 2370/970 dvoudílné otev a skláp. izol. dvojsklo Uw = 1,20 W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	6,00	7 800,29	46 801,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	611-PL2	Okno plastové 1200/2400 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž. dvoupólohové	ks	-4,00	11 646,54	-46 586,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	611-PL2a	Okno plastové 1179,4/2390 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž. dvoupólohové	ks	4,00	11 646,54	46 586,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	611-PL2.1	Okno plastové 1200/2400 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž. čtyřpólohové	ks	-1,00	11 963,23	-11 963,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	611-PL2.1a	Okno plastové 1170/2290 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž. čtyřpólohové	ks	1,00	11 963,23	11 963,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	611-PL21	Plastové okno třídílné otev a skláp 3600/1020 sklo izolační dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	14 727,38	-29 454,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	611-PL21a	Plastové okno třídílné otev a skláp 3600/1020 sklo izolační dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	14 727,38	29 454,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	611-PL6	Okno 1200/1200 otev. a sklápěcí, izol. Dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-4,00	4 307,50	-17 230,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	611-PL6b	Okno 1185/1120 otev. a sklápěcí, izol. Dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	4,00	4 307,50	17 230,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	611-PL9	Okno plastové 1200/1025 otev a skláp. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	3 974,93	-7 949,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	611-PL9a	Okno plastové 1170/970 otev a skláp. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	3 974,93	7 949,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,00	0,88	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				0,00		0,00000		0,00000

Změna č18a - technický změnový list - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet

BUDOVA S

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrice	rozpočet: červen 2015
Objekt :	S Budova S	Zateplení obvodového pláště a výměna oken


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
130	611-PL10	Plastové okno dvoukřídle OS 2400/1025 sklo Uw = 1,20 W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-4,00	7 485,68	-29 942,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	611-PL10a	Plastové okno dvoukřídle OS 2350/970 sklo Uw = 1,20 W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	7 485,68	7 485,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	611-PL10b	Plastové okno dvoukřídle OS 2400/970 sklo Uw = 1,20 W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	3,00	7 485,68	22 457,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	611-PL11	Plastové okno 4850/2400 čtyřdílné OS sklo, Uw = 1,20W/m2 K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	33 907,48	-67 814,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	611-PL11a	Plastové okno 4820/2350 čtyřdílné OS sklo, Uw = 1,20W/m2 K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	33 907,48	67 814,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	611-PL21	Okno plastové 3600/1025 otev a skláp a fix, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	10 801,15	-10 801,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	611-PL21a	Okno plastové 3570/970 otev a skláp a fix, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	10 801,15	10 801,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	611-PL23	Okno plast 1800/2225 Os a fix dvoudílné izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-5,00	12 472,92	-62 364,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	611-PL23a	Okno plast 1770/2180 Os a fix dvoudílné izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	12 472,92	12 472,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	611-PL23b	Okno plast 1760/2180 Os a fix dvoudílné izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	4,00	12 472,92	49 891,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	611-PL24	Okno plastové 900/1025 otev. a skláp izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	3 232,80	-3 232,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	611-PL24a	Okno plastové 900/970 otev. a skláp izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	3 232,80	3 232,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	611-PL25	Plastové okno 600/1025 OS sklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-8,00	2 874,05	-22 992,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	611-PL25a	Plastové okno 570/970 OS sklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	8,00	2 874,05	22 992,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Změna č18a - technický změnový list - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet

BUDOVA S

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrč	Rozpočet: červen 2015
Objekt :	S Budova S	Zateplení obvodového pláště a výměna oken


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
136	611-PL26	Okno plastové dvoudílné otev a skláp 1800/1025 dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-3,00	6 495,29	-19 485,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	611-PL26a	Okno plastové dvoudílné otev a skláp 1770/970 dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	3,00	6 495,29	19 485,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	611-PL29	Plastové okno dvoudílné OS a fix 1800/2275 dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-6,00	12 596,52	-75 579,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	611-PL29a	Plastové okno dvoudílné OS a fix 1796/2240 dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	6,00	12 596,52	75 579,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	611-PL30	Plastové okno 1800/2275 fix, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-3,00	10 232,92	-30 698,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	611-PL30a	Plastové okno 1796/2240 fix, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	3,00	10 232,92	30 698,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	611-PL9	Plastové okno 1200/1025 OS sklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	3 804,24	-3 804,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	611-PL9a	Plastové okno 1170/970 OS sklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	3 804,24	3 804,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	998766202R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,00	0,88	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu				0,00		0,00000		0,00000



**Změna č.10a - technicky zmenový list - Soupis prací plastové vypíne otvoru - změna vyvolána výrobní dokumentací - rozdílový rozpočet
BUDOVA MV**

Stavba : **4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystř** Rozpočet: listopad 2016
 Objekt : **MV Budova MV** Zateplení obvodového pláště budova MV


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
125	611-PL1	Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné, Uw = 1,20W(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A. vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-41,00	16 953,74	-695 103,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
125	611-PL1a	Okno plastové 2370/2350 čtyřdílné, Uw = 1,20W(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A. vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	41,00	16 953,74	695 103,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	611-PL18	Okno plastové jednodílné otev a sklopné 1350/2400 dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	8 907,86	-17 815,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	611-PL18a	Okno plastové jednodílné otev a sklopné 1335/2350 dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	8 907,86	17 815,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	611-PL19	Okno plastové čtyřdílné 2100/2400 otev. a skláp dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	14 313,24	-28 626,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	611-PL19a	Okno plastové čtyřdílné 2060/2350 otev. a skláp dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	14 313,24	28 626,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	611-PL2	Okno plastové dvoudílné 1200/2400 otevřr. a skláp izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-6,00	8 362,90	-50 177,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	611-PL2a	Okno plastové dvoudílné 1130/2350 otevřr. a skláp izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	6,00	8 362,90	50 177,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	611-PL4	Okno plast 4200/2400 1/3 otevíravé izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	29 563,10	-29 563,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	611-PL4a	Okno plast 4170/2350 1/3 otevíravé izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	29 563,10	29 563,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	998766202R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,00	0,88	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				0,00		0,00000		0,00000



4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č18a - technický změnový list - - Soupis prací plastové výplně otvorů -
změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet méněprací

budova	celkem méněpráce
Budova U1	-2 226 296,25
Budova U2	-1 733 677,59
Budova V	-455 764,31
Budova TD	-161 393,62
Budova S	-329 591,73
Budova MV	-828 513,36
CELKEM OBJEKT	-5 735 236,85



**Změna č18a - technický změnový list - - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet méněprací
BUDOVA U1**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Byst	Rozpočet:	revize 11/2016
Objekt :	V Budova U1	Zateplení budovy U1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
142	611-PL1	Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W/(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A. vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-102,00	17 394,54	-1 774 243,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	611-PL19	Okno plastové čtyřdílné 2100/2400 oteví. a skláp dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-4,00	14 685,39	-58 741,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	611-PL2	Okno plastové dvoudílné 1200/2400 otevír. a skláp izol. dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-10,00	11 789,32	-117 893,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	611-PL33	Okno plastové dvoudílné oteví. a skláp 1650/2400 dělené izol. dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-3,00	12 315,50	-36 946,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	611-PL34	Okno plastové 2700/2400 čtyřdílné oteví. a skláp dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-6,00	19 389,75	-116 338,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	611-PL4	Okno plast 4200/2400 1/3 otevíravé izol. dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	30 331,74	-30 331,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	611-PL7	Okno plast podesta 3600/3000 izol. dvojsklo dle zadání vč. Žaluzií, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	48 693,83	-48 693,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	611-PL8	Plastové okno třídílné OS 3600/1200 + pákové ovlad skloUw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	23 687,33	-23 687,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-22 068,76	0,88	-19 420,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				-2 226 296,25		0,00000		0,00000

Změna č18a - technický změnový list - - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet méněprací
BUDOVA U2

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bys:	Rozpočet: červen	2015
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	Zateplení obvodového pláště ZŠ a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
143	611-PL1	Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W/m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A vč. vnitřních žaluzií - dodávka +	ks	-76,00	17 504,67	-1 330 354,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	611-PL10	Okno plastové 2400/1,025 dvoudílné otevíravé a skláp. izol. dvojsklo Uw = 1,20 W/m2 K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	7 728,94	-7 728,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	611-PL11	Okno plastové čtyřdílné 4850/2400 OS dle schéma dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	38 043,90	-76 087,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	611-PL12	Okno plastové dvoudílné 1800/2400 otevíravé a skláp zasklení dvojsklo Uw = 1,2W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	13 619,07	-27 238,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	611-PL13	Okno plastové 4500/2400 otevíravé a skláp čtyřdílné izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	33 739,83	-33 739,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	611-PL14	Okno 3300/2400 otevíravé a skláp.trojdílné izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	25 478,89	-25 478,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	611-PL2	Okno plastové 1200/2400 OS Uw = 1,20W/m2 K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-10,00	8 634,66	-86 346,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	611-PL3	Okno plastové 1500/2400 OS Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž. Uw = 1.20W/m2K	ks	-3,00	8 634,66	-25 903,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	611-PL4	Okno plast 4200/2400 1/3 otevíravé izol. Dvojskl, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	30 523,79	-30 523,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	611-PL7	Okno plast podesta 3600/3000 šestikřídlé izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	49 002,14	-49 002,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	611-PL8	Plastové okno třídílné otevíravé a skláp sklo izolační dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	22 221,42	-22 221,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	611-PL9	Okno plastové 1200/1025 otevíravé a skláp. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	3 927,86	-3 927,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-17 185,54	0,88	-15 123,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				-1 733 677,59		0,00000		0,00000

Změna č18a - technický změnový list - - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet méněprací
BUDOVA V

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	Rozpočet: červen 2015
Objekt :	V Budova V	Zateplení budovy V

Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotka	Cena	Objem	Celkem (Kč)				
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu									
140	611-PL1 Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-18,00	16 953,74	-305 167,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	611-PL12 Plastová okna 1800/2400 OS dle popisu a schema, Uw = 1,20W(m2.K) vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	13 190,43	-13 190,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	611-PL2 Okno plastové dvoudílné 1200/2400 otevír. a skláp. izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W(m2.K) vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-8,00	8 362,90	-66 903,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	611-PL32 Plastové okno 600/2400 OS Uw = 1,20W(m2.K) k dle popisu a schema.vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	4 600,40	-4 600,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	611-PL13 Okno plastové 4500/2400 otevír. a skláp. čtyřdílné izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	30 963,61	-61 927,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	998766202R04 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-4 517,89	0,88	-3 975,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						1455764,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Změna č18a - technický změnový list - - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet méněprací
BUDOVA TD

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-By: Rozpočet: červen 2015	
Objekt :	TD TD Budova Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu								
131	611-PL10	Okno plastové 2400/1025 dvoudílné otev a skláp. izol. dvojsklo Uw = 1,20 W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-6,00	7 800,29	-46 801,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	611-PL2	Okno plastové 1200/2400 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž. dvoupohodové	ks	-4,00	11 646,54	-46 586,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	611-PL2.1	Okno plastové 1200/2400 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž. čtvřpohodové	ks	-1,00	11 963,23	-11 963,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	611-PL21	Plastové okno třídílné otev a skláp 3600/1020 sklo izolační dvojsklo Uw = 1,20W/m2K. vč. vnitřních žaluzií - dodávka +	ks	-2,00	14 727,38	-29 454,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	611-PL6	Okno 1200/1200 otev. a sklápěcí, izol. Dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-4,00	4 307,50	-17 230,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	611-PL9	Okno plastové 1200/1025 otev a sklop. dvosklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	3 974,93	-7 949,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr.. výšky do 12 m	%	-1 599,86	0,88	-1 407,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				-161 393,62		0,00000		0,00000

Změna č18a - technický změnový list - - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet méněprací

BUDOVA S

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystřice	Rozpočet: červen 2015
Objekt :	S Budova S	Zateplení obvodového pláště a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
130	611-PL10	Plastové okno dvoukřídlé OS 2400/1025 sklo Uw = 1,20 W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-4,00	7 485,68	-29 942,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	611-PL11	Plastové okno 4850/2400 čtyřdílné OS sklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	33 907,48	-67 814,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	611-PL21	Okno plastové 3600/1025 otev a skláp a fix, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	10 801,15	-10 801,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	611-PL23	Okno plast 1800/2225 Os a fix dvoudílné izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-5,00	12 472,92	-62 364,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	611-PL24	Okno plastové 900/1025 otev. a skláp izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	3 232,80	-3 232,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	611-PL25	Plastové okno 600/1025 OS sklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-8,00	2 874,05	-22 992,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	611-PL26	Okno plastové dvoudílné otev a skláp 1800/1025 dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-3,00	6 495,29	-19 485,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	611-PL29	Plastové okno dvoudílné OS a fix 1800/2275 dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-6,00	12 596,52	-75 579,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	611-PL30	Plastové okno 1800/2275 fix, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-3,00	10 232,92	-30 698,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	611-PL9	Plastové okno 1200/1025 OS sklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	3 804,24	-3 804,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr... výšky do 12 m	%	-3 267,17	0,88	-2 875,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu				-329 591,73		0,00000		0,00000

**Změna č.18a - technický změnový list - - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolána výrobní dokumentací - rozpočet méněprací
BUDOVA MV**


Stavba : **4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystřice** Rozpočet: listopad 2016
 Objekt : **MV Budova MV** Zateplení obvodového pláště budova MV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
125	611-PL1	Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné, Uw = 1,20W/(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A. vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-41,00	16 953,74	-695 103,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	611-PL18	Okno plastové jednodílné otev a sklopné 1350/2400 dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	8 907,86	-17 815,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	611-PL19	Okno plastové čtyřdílné 2100/2400 otev. a skláp dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-2,00	14 313,24	-28 626,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	611-PL2	Okno plastové dvoudílné 1200/2400 otevír. a skláp izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-6,00	8 362,90	-50 177,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	611-PL4	Okno plast 4200/2400 1/3 otevíravé izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	-1,00	29 563,10	-29 563,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	998766202R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-8 212,86	0,88	-7 227,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				-828 513,36		0,00000		0,00000

4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č18a - technický změnový list - - Soupis prací plastové výplně otvorů -
změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet víceprací

budova	celkem vícepráce
Budova U1	2 226 296,25
Budova U2	1 733 677,59
Budova V	455 764,31
Budova TD	161 393,62
Budova S	329 591,73
Budova MV	828 513,36
CELKEM OBJEKT	5 735 236,85



**Zmena c18a - technický zmenovy list - - Soupis prací plastove vyplne otvoru - zmena vyvolana vyrobni dokumentací - rozpočet víceprací
BUDOVA U1**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystřice	Rozpočet:	revize 11/2016
Objekt :	V Budova U1		Zateplení budovy U1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu								
		Okno plastové 2370/2350 čtyřdílné Uw =								
142	611-PL1a	1,20W(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	102,00	17 394,54	1 774 243,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	611-PL19a	Okno plastové čtyřdílné 2070/2350 otevír. a skláp dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	4,00	14 685,39	58 741,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	611-PL2a	Okno plastové dvoudílné 1170/2350 otevír. a skláp izol. dvojsklo , Uw = 1,20W/m2K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	10,00	11 789,32	117 893,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	611-PL33a	Okno plastové dvoudílné otevír. a skláp 1620/2350 dělené izol. dvojsklo , Uw = 1,20W/m2K. vč. vnitřních žaluzií - dodávka +	ks	3,00	12 315,50	36 946,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	611-PL34a	Okno plastové 2670/2350 čtyřdílné otevír. a skláp dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka +	ks	6,00	19 389,75	116 338,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	611-PL4a	montáž Okno plast 4170/2350 1/3 otevíravé izol. dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	30 331,74	30 331,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	611-PL7a	Okno plast podesta 3480/2970 izol. dvojsklo dle zadání vč. Žaluzií, Uw = 1,20W/m2K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	48 693,83	48 693,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	611-PL8a	Plastové okno třídílné OS 3480/1150 + pákové ovlád skloUw = 1,20W/m2K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	23 687,33	23 687,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	22 068,76	0,88	19 420,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				2 226 296,25		0,00000		0,00000

Zmena č18a - technicky zmenovy list - - Soupis prací plastové výplně otvorů - zmena vyvolana výrobní dokumentací - rozpočet víceprací
BUDOVA U2

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bys	Rozpočet: červen	2015
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	Zateplení obvodového pláště ZS a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769										
		Otvorové prvky z plastu								
143	611-PL1a	Okno plastové 2370/2350 čtyřdílné Uw = 1,20W/m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A vč. vnitřních žaluzií - dodávka +	ks	76,00	17 504,67	1 330 354,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	611-PL10a	Okno plastové 2370/1110 dvoudílné otev a skláp. izol. dvojsklo Uw = 1,20 W/m2 K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	7 728,94	7 728,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	611-PL11a	Okno plastové čtyřdílné 4820/2370 OS dle schema dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	38 043,90	76 087,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	611-PL12a	Okno plastové dvoudílné 1770/2350 otev. a skláp zasklení dvojsklo Uw = 1,2W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	13 619,07	27 238,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	611-PL13a	Okno plastové 4470/2350 otev a skláp čtyřdílné izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	33 739,83	33 739,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	611-PL14a	Okno 3270/2350 otev. a skláp.trojdílné izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	25 478,89	25 478,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	611-PL2a	Okno plastové 1170/2350 OS Uw = 1,20W/m2 K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	10,00	8 634,66	86 346,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	611-PL3a	Okno plastové 1470/2350 OS Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž, Uw = 1,20W/m2K	ks	3,00	8 634,66	25 903,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	611-PL4a	Okno plast 4170/2350 1/3 otevíravé izol. Dvojskl, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	30 523,79	30 523,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	611-PL7a	Okno plast podesta 3530/2950 šestikřídlé izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	49 002,14	49 002,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	611-PL8a	Plastové okno třídílné otev a skláp 3500/1110 sklo izolační dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	22 221,42	22 221,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	611-PL9a	Okno plastové 1170/1110 otev a skláp. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	3 927,86	3 927,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	17 185,54	0,88	15 123,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				1 733 677,59		0,00000		0,00000

**Změna č18a - technický změnový list - - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet víceprací
BUDOVA V**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	Rozpočet: červen 2015
Objekt :	V Budova V	Zateplení budovy V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
140	611-PL1a	Okno plastové 2370/2350 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	15,00	16 953,74	254 306,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	611-PL1b	Okno plastové 2365/2350 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	16 953,74	33 907,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	611-PL1c	Okno plastové 2382,5/2350 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	16 953,74	16 953,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	611-PL12a	Plastová okna 1770/2350 OS dle popisu a schema, Uw = 1,20W(m2.K) vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	13 190,43	13 190,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	611-PL2a	Okno plastové dvoudílné 1190/2350 otevir. a skláp izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W(m2.K) vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	8 362,90	8 362,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	611-PL2b	Okno plastové dvoudílné 1170/2350 otevir. a skláp izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W(m2.K) vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	7,00	8 362,90	58 540,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	611-PL32a	Plastové okno 570/2350 OS Uw = 1,20W(m2.K) k dle popisu a schema,vč. vnitřních žaluzií - dodávka +	ks	1,00	4 600,40	4 600,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	611-PL13a	Okno plastové 4470/2370 otevir. a skláp čtyřdílné izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	30 963,61	61 927,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	998766202R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4 517,89	0,88	3 975,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						455 764,31		0,00000		0,00000

Změna č18a - technický změnový list - - Soupis prací plastové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozpočet víceprací
BUDOVA TD

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-By: Rozpočet: červen 2015	
Objekt :	TD TD Budova Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
131	611-PL10	Okno plastové 2370/970 dvoudílné otev a skláp. izol. dvojsklo Uw = 1,20 W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	6,00	7 800,29	46 801,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	611-PL2a	Okno plastové 1179,4/2390 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž. dvoupolohové	ks	4,00	11 646,54	46 586,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	611-PL2.1a	Okno plastové 1170/2290 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž. čtyřpolohové	ks	1,00	11 963,23	11 963,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	611-PL21a	Plastové okno třídílné otev a skláp 3600/1020 sklo izolační dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka +	ks	2,00	14 727,38	29 454,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	611-PL6b	Okno 1185/1120 otev. a sklápěcí, izol. Dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	4,00	4 307,50	17 230,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	611-PL9a	Okno plastové 1170/970 otev a sklop. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	3 974,93	7 949,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr.. výšky do 12 m	%	1 599,86	0,88	1 407,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				161 393,62		0,00000		0,00000

Změna č.18a - technicky zmenový list - - Soupis prací plastové vypíné otvoru - změna vyvolána výrobou dokumentací - rozpočet víceprací

BUDOVA S

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrice	rozpočet: červen 2015
Objekt :	S Budova S	Zateplení obvodového pláště a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
130	611-PL10a	Plastové okno dvoukřídle OS 2350/970 sklo Uw = 1,20 W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	7 485,68	7 485,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	611-PL10b	Plastové okno dvoukřídle OS 2400/970 sklo Uw = 1,20 W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	3,00	7 485,68	22 457,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	611-PL11a	Plastové okno 4820/2350 čtyřdílné OS sklo, Uw = 1,20W/m2 K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	33 907,48	67 814,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	611-PL21a	Okno plastové 3570/970 otev a skláp a fix, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	10 801,15	10 801,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	611-PL23a	Okno plast 1770/2180 Os a fix dvoudílné izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	12 472,92	12 472,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	611-PL23b	Okno plast 1760/2180 Os a fix dvoudílné izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	4,00	12 472,92	49 891,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	611-PL24a	Okno plastové 900/970 otev. a skláp izol. dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	3 232,80	3 232,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	611-PL25a	Plastové okno 570/970 OS sklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	8,00	2 874,05	22 992,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	611-PL26a	Okno plastové dvoudílné otev a skláp 1770/970 dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	3,00	6 495,29	19 485,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	611-PL29a	Plastové okno dvoudílné OS a fix 1796/2240 dvojsklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	6,00	12 596,52	75 579,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	611-PL30a	Plastové okno 1796/2240 fix, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	3,00	10 232,92	30 698,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	611-PL9a	Plastové okno 1170/970 OS sklo Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	3 804,24	3 804,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	998766202R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 12 m	%	3 267,17	0,88	2 875,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu				329 591,73		0,00000		0,00000

**Změna č.18a - technický změnový list - - Soupis prací plastové výplně otvoru - změna vyvolána výrobou dokumentací - rozpočet víceprací
BUDOVA MV**

Stavba : **4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystř** Rozpočet: listopad 2016
 Objekt : **MV Budova MV** Zateplení obvodového pláště budova MV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
125	611-PL1a	Okno plastové 2370/2350 čtyřdílné. Uw = 1,20W/(m2.K) otevíravé a sklápěcí dělené ozn. A, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	41,00	16 953,74	695 103,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	611-PL18a	Okno plastové jednodílné otev. a sklápěcí 1335/2350 dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	8 907,86	17 815,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	611-PL19a	Okno plastové čtyřdílné 2060/2350 otev. a skláp. dělené izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	2,00	14 313,24	28 626,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	611-PL2a	Okno plastové dvoudílné 1130/2350 otevír. a skláp. izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	6,00	8 362,90	50 177,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	611-PL4a	Okno plast 4170/2350 1/3 otevíravé izol. Dvojsklo, Uw = 1,20W/m2K, vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	1,00	29 563,10	29 563,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	998766202R0	Přesun hmot. pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	8 212,86	0,88	7 227,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				828 513,36		0,00000		0,00000

