

## Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

### Statutární město Plzeň

se sídlem: nám.Republiky 1, 306 32 Plzeň 3  
IČ: 00075370  
Zastoupený: , primátor města Plzně  
*Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel*

a

### TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

se sídlem: Vančurova 9/477 360 17 Karlovy Vary  
IČ: 40523284  
Jednající: , jednatel společnosti  
*Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel  
objednatel a zhotovitel dále též společně jako smluvní strany, nebo účastníci dodatku smlouvy*

### 1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 3 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 15. 3. 2018 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2018/001385, číslo smlouvy zhotovitele 18-021), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: Technologický park DRONET - 1. Etapa - rekonstrukce v Cukrovarské ulici v Plzni.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla, (rekonstrukce - Technologický park DRONET - 1. Etapa – rekonstrukce v Cukrovarské ulici v Plzni) vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací, méněprací a změn, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce, méněpráce a změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, dohodly se smluvní strany na změně termínu dodání, ceny a rozsahu díla, doplněném o vícepráce, méněpráce a změny a to níže uvedeným způsobem.

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy je:

#### 2.1. dohoda smluvních stran na rozsahu a ceně víceprací.

Smluvní strany se dohodly na rozsahu a ceně víceprací, méněprací a změn, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

#### 2.2. změna čl. 2.3.6 a 2.3.7. smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy a to tak, že původní text těchto článků smlouvy (dle dodatku č. 1 smlouvy) ve znění:

2.3.6. Do 180 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit nejméně 80% stavebních prací z výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy a celkové ceny díla.

2.3.7. Do 210 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit celkové dokončení díla „Technologický park DRONET – 1. etapa“, včetně dodání veškerých podkladů nutných pro kolaudaci stavby, tj. celkové dokončení a předání díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami

#### se ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem:

2.3.6. Do 30. 9. 2018 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit nejméně 80% stavebních prací z výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy a celkové ceny díla.

2.3.7. Do 31. 10. 2018 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit celkové dokončení díla „Technologický park DRONET – 1. etapa“, včetně dodání veškerých

podkladů nutných pro kolaudaci stavby, tj. celkové dokončení a předání díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami.

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel, jedno zhotovitel a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.
- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují

Příloha č. 1 dodatku: rozsah a cena víceprací sjednané změnovými listy

V Plzni dne 17. 9. 2018

V K. Varech dne 7. 9. 2018

.....  
primátor

.....  
jednatel

## KRYCÍ LSST

Stavba: 18 021-3 DRONET dodatek č.3

### Základní cena:

Cena - celkem:	777 552,69
DPH:	163 286,07
Cena s daní:	940 838,76

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	777 552,69

Vypracoval zadání:

Datum zadání: **22.08.2018**

Vypracoval nabídku: Datum vypracování  
nabídky: **22.08.2018**