

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č: 5/2018 ze dne 13.3.2018 pod č.j.:VS-108393/ČJ-2018-801951 uzavřený mezi níže uvedenými stranami (dale též jako "Smlouva")

### I. Smluvní strany

#### 1. ČESKÁ REPUBLIKA

##### Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4,

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 01. 09. 2016, č. j. VS-88534-5/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo, adresa: Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 právnická osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VSČR nepovažuje dle zák. č.235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú. [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. BETET s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 84331

Registovaný u Živnostenského úřadu městské části Praha 6

Sídlo : Potoční 8/120 , 162 00 Praha 6

IČO: 26470365

DIČ: CZ26470365

Na základě plné moci ze dne 18. 11. 2016 jedná: [REDAKCE]

spojení: tlf: [REDAKCE] ; e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDAKCE] tlf. [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE] tlf. [REDAKCE]

adresa pro doručování korespondence:

BETET s.r.o. , Žatecká 140, Blšany 439 88

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně jen "smluvní strany")

se v souladu s článkem IV. a V. smlouvy dohodly na následujícím dodatku:

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 1 výše citované smlouvy o dílo (dále též jako "Smlouva") jsou následující skutečnosti:

Ze strany objednavatele došlo k prodloužení s vydáním stavebního povolení. Z tohoto důvodu byla prodloužena doba plnění díla.

Na žádost objednatele bylo změněno zadání prací. Zhotovitel musel na základě této změny přeobjednat materiál a tím se prodloužila doba dodání výrobce a tím i doba plnění díla.

Dále na základě této změny byl vypracován "Rozdílový rozpočet", který obě smluvní strany odsouhlasili, a je přílohou tohoto dodatku. Tato změna nemá vliv na sjednanou cenu díla.

## II.

### Předmět dodatku:

1. V článku IV. odstavec 1 se první věta mění takto a zní:

Předmět díla, uvedený v čl. III. smlouvy, předá zhotovitel objednateli nejpozději do **120 kalendářních dní** od předání staveniště zhotovitelem.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost, jeho zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

V Novém Sedle dne: 29. 8. 2018

.....  
Vrchní rada  
plk. Mgr. Miroslav ŠPALEK  
ředitel Věznice Nové Sedlo

.....  
Na základě plné moci  
Jan Čermák  
BETET s.r.o.

Přílohy:  
Rozdílový rozpočet