

Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 2018-31/I

na provedení stavby

**Dopravní a technická infrastruktura pro zástavbu lokality
„Dufkova pila“ Revoluční ulice, Nový Bydžov“**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MĚSTO NOVÝ BYDŽOV

Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
Ing. Pavlem Loudou, starostou města
00269247
CZ00269247

jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Louda – starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána

MATEX HK S.R.O.

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Martinem Žítkem - jednatel společnosti
25968807
CZ25968807

jednající prostřednictvím: Martin Žitek, jednatel společnosti

na straně jedné jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ČLÁNEK 1 – PŘEDMĚT SMLOUVY

1.2. Tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo se mění dohodnutý předmět díla dle čl. II smlouvy o díle ze dne 31.01.2018 a dodatku č. 1 ze dne 22.05.2018 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle změnového listu č. 2 a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2. Touto dohodnutou změnou předmětu plnění je upraven dosavadní smluvený předmět plnění podle smlouvy o díle uzavřený dne 31.01.2018. Vícepráce a méněpráce vznikly na základě nepředvídatelných okolností v průběhu realizace předmětu díla.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

- Sanace a doplnění recyklátu základové pláně pod komunikace a po výstavbě splaškové, dešťové kanalizace a vodovodního řadu;
- Likvidace nerecyklovatelné stavební sutě dle požadavku investora
- Doplnění koncových revizních šachet a uliční vpusti do RŠ2
- Doplnění chrániček pro kamerový systém

- Terénní úpravy areálu – mimo komunikace

Kompletní a podrobný výčet víceprací a méně prací je obsažen v oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

ČLÁNEK 2 – CENA DÍLA

Strany se dohodly, že cena díla se na základě změny rozsahu předmětu smlouvy o dílo změnil. Proto se stávající bod 2. článku IV. „Cena díla“ smlouvy o díle ze dne 31.01.2018 zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

celková smluvní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo činí	10 677 493,00 Kč
smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1 činí	264 197,00 Kč
smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 2 činí	313 355,44 Kč
celková smluvní cena bez DPH činí	11 255 045,44 Kč
DPH ve výši 21% z částky	2 363 559,54 Kč
celková smluvní cena včetně DPH činí	13 618 604,98 Kč

ČLÁNEK 3 – DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Tímto dodatkem č. 2 se upravuje termín realizace dle čl. VI., odst. 1 Smlouvy.

1. Doba realizace je stanovena na 7 ½ měsíce.

Termín zahájení realizace stavby: 1. 2. 2018
Termín pro dokončení stavby: 17. 9. 2018

ČLÁNEK 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní články Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Tímto dodatkem se doplňuje Příloha č. 6, ke SOD: Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu prací.
- 3.4. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl schválen Radou města Nový Bydžov dne 29.8.2018 usnesením číslo 2046/88R/2018.

V Novém Bydžově, dne: 5.9.2018

V Hradci Králové dne: 5.9.2018

za Objednatěle
Ing. Pavel Louda
starosta města

za Zhotovitele
Martin Žitek
Jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Technická infrastruktura, Dufkova píla, Nový Bydžov	JKSO	
		EČO	
		Místo	Areaál Dufkova Píla Revoluční třída, Nový By
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1	00269247	CZ00269247
Projektant	Ing.arch Jan Zima, [REDACTED]		
Zhotovitel	MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hr. Králové	25968807	CZ25968807
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	[REDACTED]	5. 3. 2018	[REDACTED]
		CZ-CPA	[REDACTED]

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	25 964,15	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	287 391,29	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		313 355,44	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 313 355,44

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	313 355,44	65 804,64

Cena s DPH 379 160,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hr. Králové

Místo: Areal Dufkova Pila Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 27.7.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D_2	Vícepráce	313 355,44	0,00	65 804,64	379 160,08
ZL_08	Oprava výpočtu recyklátu	32 456,54	0,00	6 815,87	39 272,41
01_02	SO-01 Komunikace_dodávka recyklátu	12 459,59	0,00	2 616,51	15 076,10
04_02	IO-03 Splašková kanalizace dodávka recyklátu	8 519,55	0,00	1 789,11	10 308,66
04_02 (1)	IO-04 Vodovod_zásypy_recyklátem	3 805,75	0,00	799,21	4 604,96
02_02	SO-01 Komunikace, odvodnění_recyklát	7 671,65	0,00	1 611,05	9 282,70
ZL_09	Ostranění suti	17 314,50	0,00	3 636,05	20 950,55
ZL_10	Doplnění sachet dešťová kanalizace	47 110,27	0,00	9 893,16	57 003,43
ZL_11	Doplnění chrániček pro kamerový systém	26 040,16	0,00	5 468,43	31 508,59
ZL_12	Terénní úpravy arálu - mimo komunikace	190 433,97	0,00	39 991,13	230 425,10
Celkem		313355,44	0,00	65804,64	379160,08

méněpráce	vícepráce
-39 520,00	352 875,44
0,00	32 456,54
	12 459,59
	8 519,55
	3 805,75
	7 671,65
	17 314,50
	47 110,27
-39 520,00	65 560,16
-39 520,00	352 875,44

kontrolní součet

313 355,44

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 8**ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:** 8

smlouva o dílo č.SOD ze dne 31.01.2018

Název stavby: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov**Akceptační číslo:**

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**Název změny:** Dodávka recyklátu.

ZL 08 Dodávka recyklátu

Změnový list změnový list řeší opravu tonáže recyklátu k sanaci základové pláně. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že musí být dodán další recyklát nad tonaž stanovenou dodatkem č. 1. Při přepočtu objemu zásypu recyklátem na tonaž recyklátu byla použita menší měrná jednotka, než je uvedeno va rozborovém ceníku URS.

Jedná se o dodatečné a nepředvídatelné práce nad rámec SOD a Dodatku č.1.

Je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 677 493,00 Kč	21%	12 919 767,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 941 690,00 Kč		

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH)	- Kč
Připočet (bez DPH)	32 456,54 Kč
Celková cena změny (bez DPH)	32 456,54 Kč

Celková cena díla (bez DPH)	10 974 146,54 Kč	21%	13 278 717,31 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------

Smluvní termín dokončení díla: 11.3.2018**Konečný termín realizace díla je provedením této změny:** 17.9.2018**Za stavební dozor investora**

Schvaluji: _____ dne: _____ dne: _____

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: _____ dne: _____ dne: _____

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelům objednány a objednatel se zavazuje že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov
 Objekt: Vícepráce
 Podčást: SO-01 Komunikace_dodávka recyklátu

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 24. 6. 2011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

1 Zemní práce

10	589	58981250	recyklát betonový frakce 32/63	t			12 459,59	0,00	12 459,59
----	-----	----------	--------------------------------	---	--	--	-----------	------	-----------



Celkem 12 459,59 0,00 12 459,59

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Vícepráce

Podčást: IO-03 Splašková kanalizace dodávka recyklátu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 24. 6. 2011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

1 Zemní práce

10	589	589811250	recyklát betonový frakce 32/63	t			8 519,55	0,00	8 519,55
							8 519,55		8 519,55

Celkem

8 519,55 0,00 8 519,55

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov
 Objekt: Vícepráce
 Podčást: IO-04 Vodovod_zásypy_recyklátem

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 24. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

1 Zemní práce									
1	58981250		recyklát betonový frakce 32/63	t			3 805,75	0,00	3 805,75



Celkem 3 805,75 0,00 3 805,75

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Vícepráce

Podčást: SO-01 Komunikace, odvodnění_recykliat

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
Datum: 24. 6. 2011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

8	R	S	831350013RAA_	Trubní vedení			0,00	7 671,65	7 671,65
				Kanalizace z trub PVC SN12 hrdlových D 200 mm, hloubka 2,0 m - dodávka recykliatu	m		0,00	7 671,65	7 671,65
									7 671,65

Celkem

0,00 7 671,65 7 671,65

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 9

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 9 smlouva o dílo č.SOD ze dne 31.01.2018

Název stavby: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov
Akceptační číslo:
Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807
Název změny: Odstranění suti.

ZL 09 Odstranění suti.
Změnový list řeší likvidaci odpadu z recyklace, který byl deponován v areálu staveniště. Likvidace byla zajištěna na základě požadavku investora a TS města NB.

Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 677 493,00 Kč	21%	12 919 767,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 974 146,54 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč	komentář	
Přípočet (bez DPH)	17 314,50 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	17 314,50 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	10 991 461,04 Kč	21%	13 299 667,86 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 11.3.2018

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: **nemění se**

Za stavební dozor investora
Schvaluji: _____ dne: _____
S _____

Za autorský dozor a GP
Schvaluji: _____ dne: _____
S _____

Za objednatele
Schvaluji: _____ dne: _____
S _____
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:
Rozpočet: změna rozsahu prací	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Vícepráce

Část: Ostranění suti

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:
Datum: 24. 6. 2011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV									
997 Přesun suti									
64	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	21 000				17 314,50
65	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	588 000				972,30
					21*28	588 000			7 585,20
					Součet	588 000			
62	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21 000				3 297,00
63	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	21 000				5 460,00
							0,00	17 314,50	17 314,50
							0,00	17 314,50	17 314,50
							0,00	17 314,50	17 314,50

Celkem

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 10

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 10

smlouva o dílo č.SOD ze dne 31.01.2018

Název stavby: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Doplnění dešťové kanalizace

ZL 10 Doplnění dešťové analize

Změnový list řeší doplnění dvou koncových šachet na dešťové kanaizaci. Důvodem jejich dodatečného osazení je možnost čištění koncových větví odvodnění řádně přes kanalizační šachtu nikoliv přes koncové uliční vtoky. Dešťová kanalizace bude vyžadovat pravidelnou údržbu z důvodu navržených minimálních sklonů potrubí.

Dále je dopln uliční vtok s napojením do šachty Rš2

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 677 493,00 Kč	21%	12 919 767,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 991 461,04 Kč		

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH)	- Kč
Připočet (bez DPH)	47 110,27 Kč
Celková cena změny (bez DPH)	47 110,27 Kč

Celková cena díla (bez DPH)	11 038 571,31 Kč	21%	13 356 671,29 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------

Smluvní termín dokončení díla: 11.3.2018

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: **nemění se**

Za stavební dozor investora

Schvaluji: _____ dne: _____

Za autor ský dozor a GP

Schvaluji: _____ dne: _____

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji: _____

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis: _____

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov
 Objekt: Vícepráce
 Část: Doplnění šachet dešťové kanalizace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 27. 7. 2011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1 Zemní práce									
18	R	113202111R00	Vytřetí obru obrubníků silničních	m	4,500		0,00	2 588,87	2 588,87
1	R	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	12,000		0,00	157,82	1 764,00
			"šachty" 2*3*2		12,000				
			Součet		12,000				
2	R	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,300		0,00	573,05	573,05
3	R	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	4,700		0,00	94,00	94,00
91 Doplnující práce na komunikaci									
20	R	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	4,500		0,00	1 305,00	1 305,00
19	R	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,500		0,00	3 375,00	3 375,00
							0,00	4 680,00	4 680,00
							1 179,26	38 662,14	39 841,40
HSV Práce a dodávky HSV									
4 Vodorovné konstrukce									
13	R	451573111R00	Lože pod potrubí ze šlérkopisku do 63 mm	m3	0,320		0,00	160,00	160,00
			2*0,8*0,2		0,320				
							0,00	160,00	160,00
							1 179,26	38 502,14	39 681,40
8 Trubní vedení									
14	R	831350013RAA	Kanalizace z trub PVC SN12 hrdlových D 200 mm, hloubka 2,0 m	m	2,000		0,00	7 200,00	7 200,00
			2		2,000				
12	R	894431421RCB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, přímá, dno KG D 250 mm, poklop litina 40 t	kus	2,000		0,00	27 471,40	27 471,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov
Objekt: Vícepráce
Část: Doplnění šachet dešťová kanalizace

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 27. 7. 2011

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
17	271	8948126T3	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	1,000		1 179,26		1 270,00
15	R	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,000		0,00		2 640,00
16	R	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,000		0,00		1 100,00

Celkem

1 179,26

45 931,01

47 110,27

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 11

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 11 smlouva o dílo č.SOD ze dne 31.01.2018

Název stavby: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Doplnění chrániček pro kamerový systém

ZL 11 Doplnění chrániček pro kamerový systém

Změnový list řeší doplnění chrániček pro kamerová systém dle požadavku investora a rezervní chráničky v napojení na ul. Revoluční

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 677 493,00 Kč	21%	12 919 767,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	11 038 571,31 Kč		

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH)	-	39 520,00 Kč
Přípočet (bez DPH)		65 560,16 Kč
Celková cena změny (bez DPH)		26 040,16 Kč

Celková cena díla (bez DPH)	11 064 611,47 Kč	21%	13 388 179,88 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------

Smluvní termín dokončení díla: 11.3.2018

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: **nemění se**

Za stavební dozor investora

Schvaluji: dne:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: dne: Schvaluji: dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelům objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za obj
Schva

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Vícepráce

Část: Doplnění chrániček pro kamerový systém

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	méněpráce	vícepráce			
D2 Oddíl: Elektromontáže														
16	R	Pol51	trubka Kopoflex HDPE DN110	m	248,000		0,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00			
			"stavající stožár ul. Sportovní - lampa č.12" 47		47,000						16 120,00			
			"stavající stožár ul. Revoluční - lampa č.6" 165		165,000									
			"pod vjezdem do areálu z ul. Revoluční" 3*12		36,000									
			Součet		248,000									
D3 Oddíl: Zemní práce														
1	R	Pol58	výkop kabel. rýhy 35x80cm zemina 4 ručně	m	112,000		0,00	9 920,16	9 920,16	-39 520,00	49 440,16			
			"stavající stožár ul. Sportovní - lampa č.12" 47*0,5		23,500						28 672,00			
			"stavající stožár ul. Revoluční - lampa č.6" 165*0,5		82,500									
			"pod vjezdem do areálu z ul. Revoluční" 12*0,5		6,000									
			Součet		112,000									
3	R	Pol60	zához kabel. rýhy 35x50 zemina 4 ručně	m	112,000		0,00		15 120,00		15 120,00			
			112		112,000									
10	R	Pol67	hutnění zeminy strojné vrstva 20cm	m ³	52,200		0,00		1 461,60		1 461,60			
12	R	Pol69	písek záস্যový červený FR 04	m ³	11,760		0,00		1 834,56		1 834,56			
			"lože" 0,35*0,1*224/2		3,920									
			"záস্য" 0,35*0,2*224/2		7,840									
			Součet		11,760									
13	R	Pol70	kabelové lože pískové síře 35 cm	m	112,000		0,00		2 352,00		2 352,00			
			112		112,000									
15	R	Pol72	naložení sutě na dopravní prostředek	m ³	0,000		0,00		0,00		0,00			
			0		0,000									
17	R	Pol73	poplatky za uskladnění zeminy	t	-76,000		0,00		-39 520,00		-39 520,00			
Celkem										0,00	26 040,16	26 040,16	-39 520,00	65 560,16

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 12**ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 12** smlouva o dílo č.SOD ze dne 31.01.2018**Název stavby:** Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov**Akceptační číslo:**

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**Název změny:** Terénní úpravy arálu - mimo komunikace

ZL 12 Terénní úpravy arálu - mimo komunikace

Změnový list řeší terénní úpravy v areálu spočívající v rozhrnutí stávající deponovné zeminy dle požadavku investora.

PD a Dodatek č. 1 řešil terénní úpravy pouze v obvodu veřejné areálové komunikace.
Dodatečně požadované práce jsou důvodem prodloužení termínu dokončení stavby.**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 677 493,00 Kč	21%	12 919 767,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	11 064 611,47 Kč		

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH) - Kč

Přípočet (bez DPH) 190 433,97 Kč

Celková cena změny (bez DPH) 190 433,97 Kč

Celková cena díla (bez DPH) 11 255 045,44 Kč 21% 13 618 604,98 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 11.3.2018

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 17.9.2018

Za stavební dozor investora

Schvaluji: dne:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: dne:

Za

Sch

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelům objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov
 Objekt: Vícepráce
 Část: Terénní úpravy arálu - mimo komunikace

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1
 Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hr. Králové
 Místo: Areal Dufkova Pila Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 11. 8. 2011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
6 001	181301113			m2	22 221,000		0,00	190 433,97	190 433,97

1 Zemní práce

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Oměřeno dle KN

11540 11 540,000
 2150 2 150,000
 4911 4 911,000
 3620 3 620,000
 Součet 22 221,000

Celkem

0,00 190 433,97 190 433,97