

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 700-2013-508101 a č. zhotovitele: UL-19/08/2013/2 (dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů

KoPÚ v k.ú. Radejčín

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
Ing. Soňa Balcárková, odborný referent KPÚ pro
Ústecký kraj, pobočka Teplice

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Petra Bezruč 1110, 584 01 Ledeč n/S

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledeč n/S

1471924319/0800

27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
(dále jen „dodatek“):

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 21. 6. 2015 a projednání změny plnění smlouvy ze dne 27. 6. 2015 došlo ke změně termínu dílčího fakturačního celku díla 2.1. Potřeba změny termínu uvedené etapy 2.1. nastala z důvodu nutnosti zapracování Vodohospodářské studie pro k.ú. Stebno u Dubic, Suchá u Stebna, Podlešín u Stebna, Chvalov a Radejčín do PSZ, která byla zpracována na konci dubna 2016. Zpracování výsledků vodohospodářské studie a dopracování cestní sítě v závislosti na změně obvodu pozemkové úpravy mohlo být provedeno až během května 2016 a zpracování dokumentace technického řešení až následně. Odklad termínu předání etapy 2.1. PSZ je z důvodu termínů předložení DOSS, RDK a zastupitelstvu obce Řehlovice byl dohodnut na 10. 10. 2016.

2. Změna termínu ukončení je provedena u dílčího fakturačního celku díla 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily spol. zařízení pro stanovení ploch záboru půdy při zpracování realizačních projektů.
3. V příloze č. 1 ke smlouvě se mění termín u dílčího fakturačního celku díla 2.1.:
2.1..z 30. 6. 2016 na 10. 10. 2016.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 ke smlouvě.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
XXXXXXXXXXXX
jednatelka Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 ke smlouvě