

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 16. 8. 2017 na realizaci stavby

### „III/44436 Bělkovice – Lašťany - průtah“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 7634

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Ing. Svatoplukem Novákem, ředitelem Oblasti Střed  
Ing. Klárou Kalábovou, ekonomem Oblasti střed

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2017 č. 2017/02977/OVZI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**III/44436 Bělkovice – Lašťany - průtah**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

### ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<b>Ostatní změny</b>		
<b>1) Odpočet zdvojené výměry</b> Odpočet zdvojené výměry dešťové kanalizace ve finančním objemu 3 071 389,69 Kč bez DPH.	0,00	- 3 071 389,69
<b>2) Provizorní propojení kanalizací</b> Provizorní propojení mezi původní stokou a odlehčovací větví do potoka v délce 7 m DN 315.	10 554,31	0,00
<b>3) Rozšíření rýh</b> Rozšíření rýhy dešťové kanalizace v délce 133,65 m.	124 061,17	0,00
<b>4) Sanace komunikace</b> Sanace komunikace: tl. 150 mm ŠD frakce 0 – 63 mm ve výměře 2 437,5 m <sup>2</sup> tl. 200 mm ŠD frakce 0 – 125 mm ve výměře 1025 m <sup>2</sup> tl. 400 mm ŠD frakce 0 – 63 mm ve výměře 300 m <sup>2</sup> tl. 200 mm ŠD frakce 0 – 63 mm ve výměře 1 537,5 m <sup>2</sup> tl. 400 mm celkově, z toho 100 mm materiál vyzískaný ze stavby, 200 mm ŠD frakce 0 -125 mm a 100 mm frakce ŠD 0 – 63 ve výměře 1487,5 m <sup>2</sup>	1 736 761,70	- 499 615,16
<b>5) Propustek v km 0,995</b> Zajištění únosnosti komunikace při nedostatečném krytí propustku betonem objemu 6,4 a 4,8 m <sup>3</sup> vč. vložení KARI sítě.	35 938,00	0,00
<b>6) Oprava stoky před vložkováním</b> Oprava vnitřního povrchu stoky před vložkováním o výměře 45,935 m <sup>2</sup> .	18 618,35	0,00
<b>7) Výměna potrubí v havarijním stavu</b> Výměna potrubí odvodňující příkop silnice ze směru od Věsky	206 491,77	0,00

sklolaminát DN 600 SN 15000 v délce 28 m a potrubí z betonových trub DN 300 v délce 18 m s obetonováním.		
<b>8) Záměna vrstvy ŠD za KSC v okružní křižovatce</b> Záměna vrstvy šterkodrti 0/63 za vrstvu KSC I o výměře 825 m <sup>2</sup> .	218 088,75	- 65 406,00
<b>9) Betonáž podezdívky u RD č. p. 201</b> Provedení dobetonávky mezi silniční obrubou a podezdívkou domu v délce 40 m.	11 390,00	0,00
<b>10) Odpočet spojovacího postřiku u et. I., II., III. a IV.</b> Odpočet spojovacího živичného postřiku v celkové výměře 9 706 m <sup>2</sup> .	0,00	- 110 163,10
<b>11) Zkrácení propustku DN 800</b> Zkrácení rekonstruovaného propustku DN 800 o 1,5 m.	0,00	- 19 983,91
<b>12) Opevnění břehu potoka v km 0,025 – 0,075 včetně osazení svodidla</b> Opevnění břehu potoka protékajícího podél rekonstruované silnice v délce 50 m a osazení silničního svodidla s náběhy v celkové délce 60 m.	273 005,89	0,00
<b>13) Dodatečné odvodnění DN 200 siln. III/44437</b> Dodatečné odvodnění silnice III/44437 od okružní křižovatky směr Laštany v délce 32,5 m a osazení 1 ks nových silničních vpustí s napojením v délce 7 m.	77 770,14	0,00
<b>14) Oprava komunikace objízdné trasy</b> Oprava souběžné komunikace využívané jako objízdná trasa ve výměře 2 200 m <sup>2</sup> a 506,25 m <sup>2</sup> .	457 313,80	- 581 897,28
<b>Vícepráce a méněpráce</b>	<b>3 169 993,88</b>	<b>-4 348 455,14</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)</b>		<b>- 1 178 461,26</b>

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	25 696 050,00	5 396 170,50	31 092 220,50
Změna ceny díla dle tohoto Dodatku	-1 178 461,26	- 247 476,86	- 1 425 938,12
<b>Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku</b>	<b>24 517 588,74</b>	<b>5 148 693,64</b>	<b>29 666 282,38</b>

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: dvacet-devět-milionů-šest-set-šedesát-šest-tisíc-dvě-stě-osmdesát-dva-koron-česlych-třicet-osm-haléřů.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/48/17/2018 ze dne 27. 08. 2018.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 13-09-2018

Z

**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmana

V Olomouci dne: 13-09-2018

Za Zhotovitele

**Ing. Svatopluk Novák**  
ředitel Oblasti Střed  
OZ Morava

**Ing. Klára Kalábová**  
ekonom Oblasti Střed  
OZ Morava