



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 8/2010/NIR (č. smlouvy zhotovitele: 02/2010) uzavřené dne 12. 6. 2010

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel :** **NÁRODNÍ MUZEUM**, příspěvková organizace, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1
Statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, PhD.,
generální ředitel
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Milan Plaček
náměstek generálního ředitele
IČO: 00023272
DIČ: CZ00023272

2. **Zhotovitel:** **Akademický sochař Petr Váňa**
Sídlo: K Třešňovce 847, 252 29 Karlík
Osoba oprávněná jednat: Akademický sochař Petr Váňa
IČO : 47005661
DIČ: CZ6504221581

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Článek II. Předmět dodatku

1. *V článku 4. smlouvy o dílo označeném jako ČAS PLNĚNÍ se upravuje termín ukončení realizace takto: 30. 6. 2017, viz příloha tohoto dodatku – Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky.*
2. *V článku 5. smlouvy o dílo, v odstavci označeném jako PLATEBNÍ PODMÍNKY a v článku 7. smlouvy o dílo označeném jako POVINNOSTI ZHOTOVITELE, s odkazy na přílohu smlouvy, se tímto dodatkem aktualizuje uváděná příloha: „Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky“ a je přílohou tohoto dodatku.*

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2010 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.*
2. *Dodatek je uzavřen s ohledem na významný posun termínu realizace rekonstrukce historické budovy Národního muzea, který je v přímé závislosti na ukončení plnění předmětu uzavřené smlouvy o dílo č. 8/2010/NIR (č. smlouvy zhotovitele: 02/2010), viz čl. 2 a závěrečný odstavec čl. 4 uvedené smlouvy.*

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Příloha dodatku: Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky (2listy).

V Praze dne: 29-08-2014

[Redacted signature]

za objednatele



[Redacted signature]

za zhotovitele

3.9.2014

Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky Dodatek č. 1 k SoD č. 8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010

Harmonogram finančního plnění zakázky

Dodávka kamene	150.000 Kč
Formátování kamene	250.000 Kč
Doprava, manipulace, uskladnění kamene (do ateliéru), transfer originálu do ateliéru	258.000 Kč
Kopie kovových částí	1.600.000 Kč
Vytesání kopie sousoší	2.500.000 Kč
* Restaurování originálu sousoší	120.000 Kč
Doprava, kompletace, zlacení a osazení kopie sousoší na budovu	790.000 Kč
* * Doprava, kompletace, zlacení a osazení originálu sousoší	330.000 Kč
Celkem bez DPH	5.998.000 Kč
DPH k jednotlivým položkám bude účtováno vždy dle aktuální sazby v konkrétním roce v souladu s čl. 5, SoD č.8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010	

Harmonogram věcného plnění zakázky

Dodávka kamene	Do 30. 12. 2010
Formátování kamene	Do 30. 12. 2010
Doprava, manipulace, uskladnění kamene a transfer originálu do ateliéru	Do 30. 12. 2010
Kopie kovových částí	Od 2011 do 30. 12. 2012
Vytesání kopie sousoší	Od 2011 do 30. 09. 2015
Restaurování originálu sousoší	Od 2014 do 30. 11. 2015
Doprava, kompletace, zlacení a osazení kopie sousoší na budovu	Do 30. 06. 2017
Doprava, kompletace, zlacení a osazení originálu sousoší	Do 30. 06. 2017

Pozn.:

* V SoD č. 8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010 obsahovala tato položka i kompletaci originálu sousoší: 30 tis. Kč. Následně, v roce 2012, bylo pracovníky památkové péče NPÚ a OKP MHMP schváleno umístění originálu sousoší Géniů do niky vyprojektované podzemní spojovací chodby mezi historickou a novou budovou Národního muzea. Kompletace originálu zrestaurovaného sousoší Géniů je realizovatelná až po dopravě a osazení na místo určení. Finanční plnění za tuto dílčí část uvedené položky je, **bez dopadu do celkové smluvní ceny**, přesunuto do položky v tabulce označené ** Doprava, kompletace, zlacení a osazení originálu sousoší.

Předmětné úpravy dle Dodatku č. 1 jsou barevně zvýrazněny.

Finanční plnění zakázky dle SoD č. 8/2010/NIR „Kopie sousoší Génů“ – Dodatek č.1

Pro práci na kopii sousoší byl podle smlouvy stanoven „Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky. Předkládám zde přehled již provedené práce a návrh časového rozvrhu finančního plnění těch částí rozpočtu, které se budou provádět.

Dodávka kamene	150 000,-	Do 30. 12. 2010	Dokončeno, vyfakturováno a proplaceno v roce 2010
Formátování kamene	250 000,-	Do 30. 12. 2010	Dokončeno, vyfakturováno a proplaceno v roce 2010
Doprava, manipulace, uskladnění kamene (do ateliéru), transfer originálu do ateliéru	258 000,-	Do 30. 12. 2010	Dokončeno, vyfakturováno a proplaceno v roce 2010

Kopie kovových částí	1 600 000,-	Od 2011 do 30. 12. 2012	Fakturace :			
	Dokončeno - vyfakturováno		Březen 2011 200 000,-	Červen 2011 200 000,-	Září 2011 200 000,-	Listopad 2011 200 000,-
Vytváření kopie sousoší			Březen 2012 200 000,-	Červen 2012 200 000,-	Září 2012 200 000,-	Listopad 2012 200 000,-
	2 500 000,-	Od 2011 do 30. 09. 2015	Březen 2011 156 250,-	Červen 2011 156 250,-	Září 2011 156 250,-	Listopad 2011 156 250,-
	zbývá k fakturaci: 3 x 156.250 Kč 06/2014 a 06,09/2015		Březen 2012 156 250,-	Červen 2012 156 250,-	Září 2012 156 250,-	Listopad 2012 156 250,-
			Březen 2013 156 250,-	Červen 2013 156 250,-	Září 2013 156 250,-	Listopad 2013 156 250,-
			Březen 2014 156 250,-	Červen 2014 156 250,-	Červen 2015 156 250,-	Září 2015 156 250,-
Restaurování originálu sousoší	120 000,-	Od 2014 do 30. 11. 2015	Březen 2015 30 000,-	Červen 2015 30 000,-	Září 2015 30 000,-	Listopad 2015 30 000,-

Doprava, kompletace, zlacení a osazení kopie na tympanon hl. průčelí historické budovy Národního muzea	790 000,-	Do 30. 06. 2017	Březen 2017 395 000,-	Červen 2017 395 000,-	
Doprava, kompletace, zlacení a osazení originálu sousoší do interiéru hist. budovy NM	330 000,-	Do 30. 06. 2017	Červen 2017 330 000,-		

K jednotlivým položkám bude účtováno příslušné DPH dle aktuální sazby v konkrétním roce.

Zvýrazněná část tabulky je předmětem Dodatku č.1 k SoD č.8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010

restaurátor Ak. soch. Petr Váňa:

3.9. 2014 dne :