

Dodatek č. 4 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti

ze dne 15.5.2015 (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 2015147/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 15-228

Název: „Most ev. č. 2893-1 Semily - most pod hřbitovem“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

Korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ 70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem *K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4*

zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zapsaná/ý v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

dále jen „zhotovitel“

V souladu s čl. XIV. odst. 3 Smlouvy a Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 se smluvní strany dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 4, kterým dochází ke změně termínu plnění nabytí právní moci stavebního povolení z legislativních důvodů třetích stran.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smlouva o poskytování projektové a inženýrské činnosti ze dne 15. 5. 2015 vč. Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 se mění tak, že původní čl. IV. Čas a místo plnění, odst. 1, 5.odrážka se nahrazuje novým zněním, které je následující:

– *obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby: nejpozději do 28.2.2017.*

2. Důvodem prodloužení inženýrské činnosti je neplnění vyjádření třetích stran a nedodržení legislativních stanovisek v lhůtách dotčených orgánů a včasné podpisy smluvních vztahů DOSS.
Jde o okolnosti, které nemůže přímo ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel, tj. jsou na straně třetích osob.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 ke smlouvě uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný i pro jejich případné právní nástupce.
3. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 4 ke smlouvě a Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 se nemění a zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

V Jablonci nad Nisou dne

V Praze dne 31.10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Krajská správa silnic Libereckého kraje
příspěvková organizace
Ing. Jan Růžička
ředitel

.....
PRAGOPROJEKT, a.s.

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva