

DODATEK č. 3

číslo smlouvy objednatele: 315 290 - 314 940/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 20162036

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Stavoka Hradec Králové, a.s.**

sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČ: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-275670257/0100

telefon: 498 500 2014

fax: 498 500 205

e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dále je předmětem dodatku dopočet méněprací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 3) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový listy je nedílnou součástí Nabídky k zakázce „Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Havlíčkova“ a „Převod splaškových vod mimo Švarcavu – I. etapa“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 3, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD	35.925.557,- Kč
Cena dle dodatku č. 1	36.043.508,- Kč
Cena dle dodatku č. 2	39.871.354,- Kč
Cena dle dodatku č. 2 za část:	
„Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Havlíčkova“	16.259.473,- Kč
(dodatkem č. 3 se cena této části nemění)	
Cena dle dodatku č. 2 za část:	
„Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa“	23.611.881,- Kč
vícepráce dle ZL č. 3	829.440,- Kč
méněpráce dle ZL č. 3	-3.127.458,- Kč
změna ceny dle ZL č. 3	-2.298.018,- Kč
cena dle dodatku č. 3 část:	
„Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa“	21.313.863,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 celkem	37.573.336,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Havlíčkova“ a „Převod splaškových vod mimo Švarcavu – I. etapa (změnový list č. 3)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne :

V Hradci Králové dne :

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti na základě pověření
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
Stavoka Hradec Králové, a.s.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

p o v ě ř u j e

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018



.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:



Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 50003-0079-0475
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Vlastnoručně podepsal: František Barák
Datum a místo narození: 24.11.1951, Nové Město na Moravě, CZ
Adresa pobytu: Řepy, Praha 6
Šimonova 1110/1, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 115583712
Občanský průkaz

Hradec Králové 3 dne 12.07.2018
Fikejzová Pavlína

.....
Podpis, úřední razítko



KNiha VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo : 3
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.					
Navrhovatel:		Stavoka Hradec Králové, a.s.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 14.8.2018		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně	
Odkazy specifikací:	na	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	-			
	na jinou část smlouvy:	-			
POPIS ZMĚNY ČÁSTI: „Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa“					
Změna č. 1 – Zabezpečení výkopu shybek a zatrubněného toku Švarcava v ul. Turkova a Na Švarcavě					
Navrhujeme realizovat zabezpečení shybek a zabezpečení zatrubněného toku Švarcava. Na základě geologických poměrů, které nebylo možné předem odhadnout, je nutné použít jiného způsobu pažení, než je uvedeno v PD. Dále je nutné zabezpečit stávající betonové potrubí zatrubněného toku Švarcava. Toto je tvořeno betonovými skružkami délky 0,5 m. Potrubí je nutné v místech shybky zabezpečit ocelovými profily proti posunu.					
Změna č. 2 – Přeložka kanalizační přípojky pro č.p. 1281 a 1282 v ul. Na Švarcavě					
Navrhujeme realizovat přeložku kanalizační přípojky pro č.p. 1281 a 1282. V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající přípojky není možné napojit do nové kanalizace v místě původní trasy a je nutná jejich přeložka. S tímto nebylo možné v PD počítat.					
Změna č. 3 – Přemístění odlehčovací komory NB 861 a stoky u SO 02 v ul. Turkova					
Navrhujeme přemístění stávající odlehčovací komory a do ní vedoucí stoky o cca 1,2 m. V průběhu zemních prací bylo zjištěno, že stávající středotlaký plynovod DN 100 koliduje s plánovaným umístěním odlehčovací komory. Kolize nebyla zřejmá ani po vytyčení trasy plynovodu, proto nebylo možné tuto kolizi předem předvídat.					
Změna č. 4 – Méněpráce na komunikacích					
Navrhujeme odpočet úpravy povrchů komunikací. Na základě koordinace akce s rekonstrukcí komunikací, kterou plánuje město Nový Bydžov, bylo dohodnuto, že není nutné uvedení povrchů do stávajícího stavu, s čímž bylo počítáno v PD. Na komunikaci v ul. Na Švarcavě a v Turkově nebude provedena poslední asfaltobetonová vrstva tloušťky 5 cm. V ul. J. Deyla bude rýha po rekonstrukci kanalizace dosypána štěrkem do výše stávající komunikace.					
Změna č. 5 – Méněpráce na stočném					
Navrhujeme odpočet odpočet stočného. Nebylo nutné odvádět, do veřejné kanalizace, takové množství podzemních vod, s jakým počítala PD.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Aleš Kodet</i>					

Stanovisko objednatele:
Stanovisko zhotovitele:
Stanovisko projektanta:
Stanovisko provozovatele:
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 3

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 14.8.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace víceprací na části: „Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa“

č. změny	popis	cena (Kč bez DPH)
1	Zabezpečení výkopu shybek v ul. Turkova, Na Švarcavě	393 134
	<i>vícepráce</i>	407 769
	<i>méněpráce</i>	-14 635
2	přeložka přípojek pro č.p. 1281 a 1282 v ul. Turkova, Na Švarcavě	223 051
	<i>vícepráce</i>	223 051
	<i>méněpráce</i>	0
3	Přemístění odlehčovací komory NB 861 a stoky u SO 02 v ul. Turkova	198 620
	<i>vícepráce</i>	198 620
	<i>méněpráce</i>	0
4	méněpráce na komunikacích a stočném	-3 112 823
	<i>vícepráce</i>	0
	<i>méněpráce</i>	-3 112 823
	<i>vícepráce celkem</i>	829 440
	<i>méněpráce celkem</i>	-3 127 458
	změny ceny dle dodatku č. 3	-2 298 018

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-2.298.018,- Kč bez DPH

(mínusdvamilionydvěstědevadesátosmtisícsmnáct korun českých)

Zpracoval:

Ing. Miroslav Kraus
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 14.8.2018

Převzal:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 14.8.2018

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY
Číslo: 3
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.
Navrhovatel: Stavoka Hradec Králové, a.s.
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 14.8.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>emailem</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	----------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

-2.298.018,- Kč bez DPH

(mínusdvamilionydvěstědevadesátosmtisícosmnáct korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Miroslav Kraus
za zhotovitele (jméno/podpis)

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 16.8.2018

Datum: 16.8.2018