

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. CS-01-25052018-PCS

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., (dále jen „Občanský zákoník“) v platném znění, mezi níže uvedenými stranami

Smluvní strany:

REGIO UB, s.r.o.

Sídlo společnosti: Uherský Brod, Masarykovo náměstí 105, okres Uherské Hradiště, PSČ 68801, zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29327

Zastoupená: Ing. Antonínem Mikulcem, jednatelem
IČ: 25512960
DIČ: CZ25512960
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Uherský Brod
Číslo účtu: 230904072/0300
E-mail: regioub.mikulcec@ub.cz, regioub.sasinka@ub.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ENBRA, a.s.

Sídlo společnosti: Durdáková 5, 613 00 Brno, zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 6085

Zastoupená: Karlem Vlachem, členem představenstva a generálním ředitelem
IČ: 44015844
DIČ: CZ44015844
Bankovní spojení: KB Brno město
Číslo účtu: 692844641/0100
E-mail: brno@enbra.cz

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. IV., odst. 4 a 5 Smlouvy o dílo č. **CS-01-25052018-PCS - „Připojení soustavy CZT kotelny K4, Za Humny 1831, Uherský Brod k soustavě CZT kotelny K2, Rychtalíkova 1820, Uherský Brod“** (dále jen „Smlouva“) se smluvní strany z důvodů:

- křížení původních tepelných rozvodů s novými rozvody CZT v návaznosti na zachování dodávky TUV do bytových domů a zkrácení termínu odstávky dodávky TUV na max. 48 hod.,
- nepříznivých klimatických podmínek (prudké přivalové deště ve dnech 1. a 2. září 2018), kdy došlo k zaplavení rýh a uloženého potrubí, a proto nebylo možné dodržet technologická pravidla montáže předizolovaného potrubí,

dohodly na změně čl. IV., odst. 1 tak, že termín dokončení díla původně stanovený do 45 dnů od zahájení stavebních prací se nově sjednává do 19.10.2018.

Čl. IV., odst. 1 po provedené změně zní následovně:

IV. Termín zahájení a dokončení Díla

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Termín zahájení Díla: | 23.7.2018 |
| Termín dokončení Díla: | 19.10.2018 |

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

PODEPSÁNO SMLUVNÍMI STRANAMI NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU

V Brně dne 6.9.2018

Za objednatele:

.....
Ing. Antonín Mikulec
jednatel

Za zhotovitele:

.....
Karel Vlach
člen představenstva