

**Dodatek č. 2 (42683 / 2)
ke Smlouvě o dílo č. 42683**

Smluvní strany:

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: / DIČ: 60193531 / CZ60193531
sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 11902931 / 0100
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo,
ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: PATOK a.s.
se sídlem: Louny, U Porcelánky 2903, PSČ 44001
IČO: / DIČ: 27356248 / CZ27356248
sp.zn.: B 1925 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 2735624833 / 2700
zastoupen: Josefem Pacltem, statutárním ředitelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel (společně „smluvní strany“ či každý jako „smluvní strana“) se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 v následujícím znění:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 22. 9. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, evid. č. Objednatele 42683, evid.č. Zhotovitele J051/2017 (dále též jen „Smlouva“) a Dodatek č. 1, evid.č. Objednatele 42683/1 dne 28.12.2017 (dále též jen „Dodatek“). Předmětem Smlouvy a Dodatku je:

A) závazek Zhotovitele provést dílo – stavbu - s názvem „**Rekonstrukce zaolejované kanalizace na skladě PHM ČEPRO, a.s. Mstětice**“, spočívající ve vlastní realizaci stavby dle projektové dokumentace s názvem „*Rekonstrukce zaolejované kanalizace na skladě PHM ČEPRO, a.s. Mstětice*“ společnosti Project ISA s.r.o., IČO: 28465881, se sídlem Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9 a s tím souvisejících prací a činností, nutných pro realizaci díla, včetně provedení dalších s tím spojených prací, výkonů a dodávek, v souladu a dle Závazných podkladů výběrového řízení č. 060/17/OCN, vč. vyzkoušení díla, uvedení do provozu, provedení komplexních a funkčních zkoušek a zaškolení obsluhy a údržby;

B) závazek vypracování a předání dokumentace Objednateli, zejména vypracování dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření díla a dalších dokladů sjednaných mezi Smluvními stranami nebo vyplývajících z požadavků platné legislativy, přičemž v rámci vypracování dokumentace je Zhotovitel rovněž povinen provést aktualizaci, tj. upravit stávající interní předpis Objednatele vztahující se k provozu dotčených zařízení (jedná se o místní provozně bezpečnostní předpis skladu (dále též jen „MPBP“);

(předmět Smlouvy uvedený pod body A) a B) dále též jen „Dílo“)

C) závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla.

2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu víceprací a méněprací. Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek ČEPRO, a.s. byl vypracován Změnový list č. 1 a Protokol o změnovém řízení z 28. 5. 2018 s uvedením rozsahu víceprací a rozsahu méněprací (dále též jen „Protokol“), charakterizující změny rozsahu Díla, který je podkladem a tvoří součást tohoto dodatku č. 2.
3. Dále se v průběhu provádění Díla vyskytly skutečnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a tím i nutnost prodloužit lhůtu plnění Díla.

Vzhledem k aktualizaci rozsahu a prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla se smluvní strany dále dohodly na změně znění platebních podmínek, jak je blíže popsáno v čl. II tohoto dodatku č. 2.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran v návaznosti na shora uvedené skutečnosti na změně rozsahu Díla a Ceně díla tak, jak je ujednáno níže.
2. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě stvrzují změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem č. 2 smluvní strany sjednávají a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikovaném v čl. 2 odst. 2.2. Smlouvy se stávají vícepráce, uvedené a specifikované v Protokolu (tj. v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2) a tedy čl. 2 Základní údaje a předmět plnění, odst. 2.2. smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele, spočívající ve vykonání víceprací, uvedených v Protokolu. Vícepráce tvoří nedílnou součást Díla a budou předány spolu s Dílem.
3. Protokol, tj. příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2, zároveň stvrzuje dohodnutý rozsah méněprací, tj. prací a výkonů Zhotovitele, které se z čl. 2 odst. 2.2. smlouvy vypouštějí a jsou také specifikovány v příloze č. 1 dodatku č. 2. Současně se tedy snižuje Cena díla sjednaná ve Smlouvě, a smluvní strany tímto dodatkem stvrzují změnu Ceny díla.
4. V návaznosti na aktuální rozpracování plnění Díla a jeho sjednaný rozsah nelze ze strany Zhotovitele dodržet sjednanou lhůtu pro provedení Díla. Smluvní strany si tedy sjednávají změnu čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy první pododstavec ve znění Dodatku, který se tak ruší a nově zní:
 - lhůta pro dokončení realizace Díla a pro dokončení a předání kompletního Díla Zhotovitelem Objednateli (tj. pro uvedení stavby do provozu a předání veškeré sjednané dokumentace) je stanovena délkou trvání **270 kalendářních dnů**

s počátkem od data protokolárního předání pracoviště, tj. Staveniště Objednatelem Zhotoviteli, nejpozději však do **6. 8. 2018**

5. Z důvodů výše uvedených v tomto dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly a potvrzují, že čl. 4 Cena díla odst. 4.1. Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací, stanovenou na základě soupisu víceprací a soupisu méněprací, jenž jsou uvedeny v Protokolu.
- Cena díla je stanovena ve výši 10.666.183,- Kč
(slovy: desetmilionůšestsetšedesátšesttisícstoosmdesátřikorunyčeské) bez DPH,
 - Cena za méněpráce a vícepráce činí 1.889.943,- Kč
(slovy: jedenmilionosmsetosmdesátdevětšesttisícdevětsetčtyřicettřikorunyčeské) bez DPH
- Nová Cena díla 12.556.126,- Kč**
(slovy: dvanáctmilionůpětsetpadesátšesttisícstodvacetšestkorunčeských) bez DPH
6. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely Smlouvy se novou Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o vícenáklady (vícepráce viz Protokol) a snížená o méněnáklady (méněpráce viz Protokol), uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pro případ, že tento dodatek č. 2 nebo Smlouva nebo Dodatek (dále jen „smluvní dokumentace“) podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění smluvní dokumentace v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že smluvní dokumentace nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smluvní dokumentaci v registru smluv či již uveřejněnou smluvní dokumentaci opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smluvní dokumentace v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel požaduje anonymizovat ve smluvní dokumentaci údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku 2 písemně Objednateli emailovou zprávou odeslanou na adresu ceproas@ceproas.cz . Marným uplynutím této lhůty platí, že Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smluvní dokumentace v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Dnem uzavření je den, který je uveden u podpisů smluvních stran, je-li takto označeno více dnů, má se za to, že dnem uzavření je den pozdější.
3. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti dodatku č. 2 se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na dodatek č. 2 od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho

účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu tohoto dodatku č. 2, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené tímto dodatkem č. 2. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tento dodatek č. 2 a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě tohoto dodatku č. 2.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:
 - Příloha č. 1 – Protokol o změnovém řízení z 28. 5. 2018
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku, nedotčené změnou provedenou tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na předmět tohoto dodatku č. 2.

V Praze dne: 24-08-2018

V Lounech dne: 5.9.2018

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

Zhotovitel:
PATOK a.s.

.....
M...ěva
předs...enstva

.....
Ing. F...k Todt
člen př...enstva

PROTOKOL O ZMĚNOVÉM ŘÍZENÍ

smůlouna o dílo /obj. číslo:	ZHOTOVITEL J051/2017	OBJEDNATEL 42683
Název a sídlo:	PATOK, a.s. U Porcelánky 2903, 440 01 Louny	CEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
Název akce		
Akce:	„Rekonstrukce zaolejované kanalizace, sklad Mstětice“	
Inv. čís. akce:	PI 540024	
Popis změny		
Doplnění:		
Méně-práce:		
1. Ponižení vodorovného přemístění výkopku na skládku a skládkovně na 50 % oproti CN z PD na SO.01,01.1,02,04		
2. Ponižení nákupu materiálu pro zásyp výkopu na 50 % oproti CN z PD na SO.01,01.1,02,04		
3. Materiálová změna trubního vedení stok z kameniny za past na SO.01,01.1,02,04		
4. Zrušení původní rekonstrukce svodových kanálů v obj. 706 na stoce SO.1.1		
5. Zrušení jedné šachty na SO.12.4		
6. Odpočet za původní záměr zrušení zaolejované stoky SO.12.5		
7. Ponižení za změnu rekonstrukce stoky SO.03		
8. Ponižení za změnu rekonstrukce kontrolních šachet u kalových poli		
Více-práce:		
1. Množství navýšení měrných jednotek oproti PD na stokách SO.1,SO.1.1, SO.2, SO.6		
2. Navýšení za instalaci jedné šachty nad rámec PD na stoce SO.06		
3. Vyvložkování svodových kanálů v obj. 706 s novým napojením do stoky SO.1.1		
4. Rekonstrukce střešního svodového žlabu, ukotvení plechů střešy a vyčištění vertikálních svodů dešťové vody		
5. Rekonstrukce příjezdové komunikace k vrátnici skladu		
6. Rekonstrukce stoky SO.12.5 s využitím pro dešťovou kanalizaci s prodloužením a napojením do šachty na DK		
7. Zpracování PD část elektro s dovybavením čerpací stanice SO.10.ČS2		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEZKLAŠÁ		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input checked="" type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské průběžikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zářizí	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zářizí
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input checked="" type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba konceptního řešení	C15 <input checked="" type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VÝŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SOD/OBL. (MISO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNY, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		

PROTOKOL O ZMĚNOVÉM ŘÍZENÍ

ROZPOČET

	Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny		1.889.943,11 Kč
Stávající cena díla:		10.666.183,00 Kč
Nová cena díla:		12.556.126,11 Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Jméno/Funkce	Datum	Podpis	Jméno/Funkce	Datum	Podpis
	28.5.2018			28.5.2018	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ

Jméno/Funkce (Útvar)	Souhlas	Datum	Podpis
	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	28.5.2018	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	28.5.2018	
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Objednatel			Zhotovitel		
Jméno/Funkce	Datum	Podpis	Jméno/Funkce	Datum	Podpis
	28.5.2018			28.5.2018	
	28.5.2018				

Poznámky: