

# D O D A T E K Č 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.  
(dále jen dodatek)

## Rekonstrukce propustků pod silnicí III/1211, III/1752, III/1751 II/175

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **180/P/2018**

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel. [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel. [redacted]

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**  
Sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice  
Zastoupený: Miroslav Procházka - jednatel  
tel.: 383 313 920 fax: 383 313 933  
IČ: 43841252 DIČ: CZ43841252

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 711.

Bankovní spojení [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

Miroslav Procházka

tel.: 383 313 922

Zástupce ve věcech technických:

tel. [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel. [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě nepovolení uzavírky silnice III/1211 v požadovaném termínu z důvodu velkého množství dopravních omezení v dané lokalitě a po vzájemné dohodě obou smluvních stran bod 3.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

### 3. Termín plnění

- 3.1 Předání staveniště: **do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**  
Dokončení prací: **do 50 kalendářních dnů od předání staveniště**

**Stavební objekty pod silnicí III/1211 km 6,895, km 11,537 a km 7,496 budou dokončeny do 31.10.2018.**

Ostatní části výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

České Budějovice, dne: 14. 9. 2018

Strakonice, dne: 14. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
Nemanická 2133/10

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

Miroslav Procházka  
jednatel

(14) STAVEBNÍ A UDRŽOVACÍ SPOLEČNOST  
**PROTON**  
STRAKONICE  
Písecká 290, 386 01 Strakonice  
DIČ: CZ43841252, Tel.: 383 313 920



## ***Plná moc***

Jednatel společnosti PROTOM Strakonice s.r.o., se sídlem Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČO: 438 41 252, uděluje

plnou moc

obchodnímu řediteli společnosti PROTOM Strakonice s.r.o., Martinu Procházkovi,  
[redacted] Strakonice.

Tato plná moc opravňuje Martina Procházku ke všem právním úkonům s právem podepisovat se za společnost samostatně, zastupovat společnost vůči třetím osobám, před státními orgány, jednat a zavazovat se jejím jménem ve všech věcech, k nimž dochází při zpracování a předkládání cenových nabídek, zastupování statutárního orgánu při otevírání cenových nabídek, podepisování Smluv o dílo, které jsou součástí cenové nabídky.

Ve Strakonících dne 22.9.2016

(14) STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST  
**PROTOM**  
STRAKONICE  
Písecká 290, 386 01 Strakonice  
DIČ: CZ43841252, Tel.: 383 313 920

[redacted]  
.....  
Miroslav Procházka  
jednatel společnosti  
PROTOM Strakonice s.r.o.

Plnou moc přijímám:  
[redacted]