



MHMP0710C02

Stejnopis č.:

DODATEK č. 9 ke SMLouvĚ O DÍLO

k provedení stavby č. 0016 „Centrální park JZM I.“ ze dne 22. 8. 2001



ve znění dodatků č. 1 ze dne 27. 6. 2002, č. 2 ze dne 30. 8. 2002, č. 3 ze dne 10. 2. 2003, č. 4 ze dne 31. 5. 2005, č. 5 ze dne 22. 10. 2010 č. 6 ze dne 9. 12. 2013, č. 7 ze dne 12. 9. 2016 a č. 8 ze dne 18. 9. 2017

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/03/000481/2001

číslo smlouvy zhotovitele: 03 400 31608

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI:

SIN spol. s r.o.

na základě mandátní objednávky č. OMI/1781/3213/2006 ze dne 15. 2. 2006 a dle plné moci ze dne 15. 2. 2006

sídlím Holušická 2253/1, Praha 4, PSČ 148 00

IČ: 49707221 DIČ: CZ49707221



zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 22847

zastoupená: Ing. Karlem Sztogrýnem, jednatelem společnosti


(dále jen „Objednatel“)

a

2. VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 4581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: Stanislavem Kymlou, místopředsedou představenstva, který je pověřen
představenstvem k podpisu smluv o dílo.
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)



I. Předmět dodatku

Dne 22.8.2001 uzavřel objednatel se zhotovitelem SMLOUVU O DÍLO na zhotovení díla stavby č. 0016 „Centrální park JZM I.“ ze dne 22. 8. 2001 ve znění dodatků č. 1 ze dne 27. 6.2002, č. 2 ze dne 30. 8. 2002, č. 3 ze dne 10. 2. 2003, č. 4 ze dne 31. 5. 2005, č. 5 ze dne 22. 10. 2010 č. 6 ze dne 9. 12. 2013, č. 7 ze dne 12. 9. 2016 a č. 8 ze dne 18. 9. 2017 (dale jen „Smlouva“).

Příčemž pro etapu 0005 Ukončení je závazná smlouva Dodatek č. 7.

Z důvodu potřeby dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) se tímto Dodatkem č. 9 doplňuje článek II předmět Smlouvy o dílo a mění ujednání o „Době plnění“ takto:

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je realizace dodatečných stavebních prací podle změnových listů (ZL) 12 – 13 na základě požadavků budoucího provozovatele a v důsledku prodloužení doby výstavby vyvolané nezbytnými přerušeními výstavby. Dále podle ZL 1 změny doby plnění (vynucené přestávky) a prodloužení celkové doby plnění.

První část dodatečných stavebních prací v rozsahu ZL 2-11 řešil Dodatek č. 8 k výše uvedené DIL, schválený usnesením RHMP č. 1980/2017. Tento dodatek neřešil první přerušení doby plnění (zimní přestávku), ani prodloužení doby plnění, protože do jeho schválení bylo nutné podruhé přerušit stavbu a před jeho schválením nebylo možné stanovit přesné termíny této přestávky.

ZL 1 Průběh plnění, vynucené přestávky a změna celkové doby plnění. Vše uvedeno v kalendářních dnech. **Původní doba plnění podle Dodatku č. 7 k výše uvedené DIL činila 170 dní.** Stavba byla zahájena 30.11.2016. Předpokládaný termín ukončení realizace z objektivních důvodů, překážek na straně investora (doby schvalování změn a dodatků) a rozšíření Předmětu plnění o dodatečné práce je 31.8.2018. **Nutné prodloužení doby plnění na realizaci dodatečných prací podle ZL 2 – 13 činí 64 dní. Nová celková doba plnění činí 234 dní.**

ZL 12 SO 06 – Veřejné osvětlení. PRE a.s. a správce veřejného osvětlení požaduje v oblasti spojky 5 a větve J2 připojení u TS 4498 Sezemínská vybavit místo původního zapínacího bodu 3+0 bez měření dle PD zapínacím bodem 9+0 3D včetně nového měření.

Vícepráce + 67 489,-Kč Méněpráce – 10 096,-Kč Změna + 57 393,- Kč bez DPH

ZL 13 Původní termín dokončení stavby byl 30.6.2017. Nový termín dokončení stavby je 31.8.2018. To znamená náklady na zálivku zeleně, náklady na pronájem buněk ZS a náklady na dopravní značení.

Vícepráce a Změna +346 385,20 Kč bez DPH

Podrobně viz příloha č. 3

Správce a provozovatelem dodatečných stavebních prací bude MČ Praha 13 a správce sítě Veřejného osvětlení je nástupce TCP Vinohrady – THMP a.s.

III. Cena díla a platební podmínky

Celková cena díla se v důsledku změn dle Dodatku č. 9 navýšila o 403 778,20 Kč bez DPH a činí celkem 81 956 354,00 Kč bez DPH. Cena díla se na základě jednotlivých změn předmětu plnění mění takto:

	Cena bez DPH Kč	DPH -%- výše	Cena včetně DPH
Cena díla podle DIL/21/03/000481/2001	74 692 827,00	5% 3 734 641,35	78 427 468,35
Navýšení ceny díla podle Dodatku č. 3	+4 950 934,00	5% +247 546,70	+5 198 480,70
Cena díla podle Dodatku č. 3	79 643 761,00	5% 3 982 188,05	83 625 949,05
Úpravy ceny díla podle změn sazby DPH, Dod. 4,5,6	79 643 761,00 *) 79 643 746,30	různé sazby 12 583 120,98	92 226 867,28
Čerpání celkem k 31.12.2012	42 407 884,50	různé sazby 4 763 590,00	47 171 474,50
Cena etapy 0005 podle Dod. 7	13 010 335,00	21% 2 732 170,35	15 742 505,35
Cena dodateč. prací podle Dod. 8	1 908 829,50	21% 400 854,19	2 309 683,69
Cena etapy 0005 podle Dod. 8	14 919 164,50	21% 3 133 024,55	18 052 189,05
Cena dodateč. prací podle Dod. 9	403 778,20	21% 84 793,42	488 571,62
Cena etapy 0005 podle Dod. 9	15 322 942,70	21% 3 217 817,97	18 540 760,67
Předpoklad čerpání vč. Dod. 9	57 730 827,20	různé sazby 7 981 407,97	65 712 235,17
Zůstává k čerpání do výše celkové ceny díla	24 225 526,80	21% 5 087 360,63	29 312 887,43
Celková cena díla včetně Dod.č. 9	81 956 354,00	různé sazby 13 068 768,60	95 025 122,60
*) Snížení ceny podle skutečné úhrady za etapu 0003			

Cena změn dle Dodatku č. 9 se skládá z ceny dodatečných stavebních prací + 413 874,20 Kč bez DPH a nerealizovaných stavebních prací – 10 096,- Kč bez DPH.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 9 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 8 byla **uvedena v Centrální evidenci smluv (CES)** vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum

jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto dodatku č. 9 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden mandatář.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 9 **v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.Praha.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 9 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
7. V souladu s ust. § 43 zákona č.131/2000 Sb. O hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že **uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2251 ze dne 28.8.2018.**

Přílohy:

- příloha č. 1 – Specifikace díla a kalkulace ceny,
- příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace cen dle správců podle Dod.č. 9
- příloha č. 3 - „Změnové listy“ PoZ 1, OZ, NOZ a PoZ 12 a 13

Datum: 30.8.2018

Objednatel

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Vlček

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 30.8.2018

Zhotovitel

VISTORIA CZ a.s.

Podpis: _____

Jméno: Stanislav Kymla

Funkce: místopředseda představenstva

pověřený představenstvem k podepisování smluv o dílo

Příloha č. 1 Dodatku č. 9

Specifikace a kalkulace ceny

Číslo stavby: 0016

Etapa 0005 - ukončení

Název stavby: Centrální park JZM I

Číslo smlouvy: DIL/21/03/000481/2001, Dodatek č.9

v Kč

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle Dodatku č.9 rozdělená podle objektů	Zbývá provést do dokončení stavby	Celkem CENA
1	2	3	4
SO_01 Sadové úpravy	2 820 426		2 820 426
SO_02 Gabionové zídky a terénní úpravy	876 018		876 018
SO_03 Komunikace	6 155 365		6 155 365
SO_04 Drobná architektura	826 683		826 683
SO_05 Lávka dřevěná	118 983		118 983
SO_06 Veřejné osvětlení	2 212 860		2 212 860
Celkem	13 010 335		13 010 335
Změnové listy č.1 až 11	1 908 830		1 908 830
Změnové listy č.12, 13	403 778	403 778	403 778
Celkem zákl. cena	15 322 943		15 322 943
DPH 21 %	3 217 818		3 217 818
Cena stavby vč. DPH	18 540 761		18 540 761

Zhotovitel: VISTORIA CZ, a.s. (dříve PROMINECON CZ a.s.)

Jméno, podpis, datum:

Stanislav Kymla
místopředseda představenstva
VISTORIA CZ a.s.
pověřený představenstvem
k podepisování smluv

Mandatář: SIN spol. s.r.o.

Jméno, podpis, datum:

Ing. Karel Sztogryn
jednatel společnosti

Zhodov

Číslo stavby: 0016

Název stavby: Centrální park JZM I

Číslo smlouvy: DIL/21/03/000481/2001, Dodatek č.9

Etapa 0005 - ukončení

v Kč

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle Dodatku č.9 rozdělená podle objektů	Zbývá provést do dokončení stavby	Ze sl. 3 rozdělení ceny díla dle budoucích správců - provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						Celkem dle správců
			PVS	Kolektory	TSK	ELTODO/ resp. správce VO	MČ Praha 13	Ostatní	
1	2	3							4
SO_01 Sadové úpravy	2 820 426						2 820 426		2 820 426
SO_02 Gabionové zídky a terénní úpravy	876 018						876 018		876 018
SO_03 Komunikace	6 155 365						6 155 365		6 155 365
SO_04 Drobná architektura	826 683						826 683		826 683
SO_05 Lávka dřevěná	118 983						118 983		118 983
SO_06 Veřejné osvětlení	2 212 860					2 212 860			2 212 860
Celkem	13 010 335					2 212 860	10 797 475		13 010 335
Změnové listy č.1 až 11	1 908 830						1 908 830		1 908 830
Změnové listy č.12, 13	403 778	403 778					403 778		403 778
Celkem zákl. cena	15 322 943					2 212 860	13 110 083		15 322 943
DPH 21 %	3 217 818					464 701	2 753 117		3 217 818
Cena stavby vč. DPH	18 540 761					2 677 561	15 863 201		18 540 761

Zhotovitel: VISTORIA CZ, a.s. (dříve PROMINECON CZ a.s.)


Jméno, podpis, datum:



Stanislav Kymla
místopředseda představenstva
VISTORIA CZ a.s.
pověřený představenstvem
k podepisování smluv




Mandatář: SIN spol. s.r.o.



Jméno, podpis, datum:





Ing. Karel Sztogrýn
jednatel společnosti






Centrální park JZM Praha 13, etapa 0005 - ukončení		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 1	
Komu:		Datum: 15.9. 2017	
Odesláno/ předáno:			osobně
Týká se:		Celého díla	
Odkazy:		na specifikaci:	
		na výkresy:	
		na rozp. podklady:	
		na jinou část smlouvy:	
		Kategorizace položek	
ZMĚNA: Změna termínu dokončení díla, prodloužení termínu plnění o 64 dní			
<p>Počet připojených listů specifikací: <u> 1 </u> Počet výkresů: <u> </u></p>			
<p>Oznámení změny je vyvoláno: Nutností přerušení prací vlivem nevhodných klimatických podmínek pro provádění díla v období od 6.1.2017 do 20.2.2017, přerušením prací z důvodu nutnosti odsouhlasení změn popsanych ve ZL 2 – 11 v období od 21.6. 2017 do 14.9.2017, rozšířením předmětu plnění o realizaci prací, které byly vyvolány dodatečnými požadavky budoucích správců, popsanych v ZL 2 -11.</p>			
ZPRACOVAL: Ing. Milan Prošek  (za objednatele nebo MAN)		PŘEVZAL: Ing. Milan Šmída  (za zhotovitele)	
Datum: 15.9.2017		Datum: 15.9.2017	
<p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.</p>			

Centrální park JZM Praha 13, etapa 0005 - ukončení		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 1
PoZ vystavil:		Datum:
PoZ na NOZ č.: 1		na jiný dokument:
Odesláno/ předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě: DIL/21/03/000481/2001 ve znění dodatků č.1 až č.8		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH):	Změna lhůty dokončení díla:	
Kč	64 kalendářních dnů	
Nová cena díla (bez DPH):	Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:	
Kč	30.11.2017	
Důvod ke změně: Přerušení prací vlivem nevhodných klimatických podmínek pro provádění díla v období od 6.1.2017 do 20.2.2017, dále přerušení prací z důvodu nutnosti odsouhlasení změn popsanych v ZL 2-11 v období od 21.6. do 14.9.2017, dále rozšíření předmětu plnění o realizaci prací, které byly vyvolány dodatečnými požadavky budoucích správců, popsanych v ZL 2 – 11.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele: 	Podpis zmocněnce Mandatáře: Ing. Milan Prošek 	Podpis zmocněnce Zhotovitele: Ing. Milan Šmída 
Datum: 29-08-2018	Datum:	Datum:

Centrální park JZM Praha 13, etapa 0005 - ukončení		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 12	
Komu:		Datum: 23.6.2017	
Odesláno/ předáno:			osobně
Týká se:		SO 06 Veřejné osvětlení	
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Kategorizace položek			
ZMĚNA:			
Oblast spojky 5 a větve J2			
Správce veřejného osvětlení požaduje připojení u TS 4498 Sezemínská vybavit místo původního zapínacího bodu 3+0 bez měření dle PD zapínacím bodem 9+0 3D včetně nového měření.			
Vícepráce – nový zapínací bod: 67 489,-			
Méněpráce – původní zapínací bod: -10 096 ,-			
Počet připojených listů specifikací: <u> 2 </u> Počet výkresů: <u> </u>			
Oznámení změny je vyvoláno: Požadavkem správce veřejného osvětlení			
ZPRACOVAL: Ing. Milan Prošek		PŘEVZAL: Ing. Milan Šmída	
 <small>4 - Chodov 221</small>		 <small>110977 01</small>	
(za objednatele nebo MAN)		(za zhotovitele)	
Datum: 23.6.2017		Datum: 23.6.2017	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.			

Centrální park JZM Praha 13, etapa 0005 - ukončení			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 12	
NOZ zpracoval: Ing. Milan Šmída			Datum:	
NOZ navazuje na:	OZ č. 12	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:				osobně
<p>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy</p> <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla</p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Rozpočet změny 12 – Jiný zapínací bod u TS4498 Sezemínská.</p>				
Počet listů příloh: <u>2</u>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
57 394,-		<u>0</u> kalendářních dnů		
Kč (bez DPH)				
Zpracoval: Ing. Milan Šmída		Převzal: Ing. Milan Prošek		
(za Zhotovitele) 		(za MAN) 		
Datum: 		Datum: 6.9.17 		

Centrální park JZM Praha 13, etapa 005		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 12
PoZ vystavil: Ing. Milan Šmída		Datum:
PoZ na NOZ č.: 12		na jiný dokument:
Odesláno/ předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě: DIL/21/03/000481/2001 ve znění dodatků č.1 až č.7		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 57 394,- Kč	Změna lhůty dokončení díla: _____ kalendářních dnů	
Nová cena díla (bez DPH): 14 976 558,50,-	Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP: _____	
Důvod ke změně: Požadavek správce veřejného osvětlení		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele:  Datum: 29-08-2018	Podpis zmocněnce Mandatáře: Ing. Milan Prošek  Datum: 20.9.17	Podpis zmocněnce Zhotovitele: Ing. Milan Šmída  Datum: 20.9.18



Centrální park JZM v Praze 13, etapa 05 - 2. stavba

Odpočet původního zapínacího bodu - méněpráce

Poř. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_06	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ						10 096
M	Veřejné osvětlení v okolí nádrže N1						10 096
	Dodávky zařízení						7 760
1.	727101 zapínací bod VO ZB3+0 /plast 2D 870881	ks	1,0	-	1,0	4 272,00	4 272
2.	727411 /zapínací bod VO/ podstavec pod 2D plast 390039	ks	1,0	-	1,0	3 488,00	3 488
	Materiál zemní						576
12.	46134 beton B13,5	m3	0,25	-	0,25	2 302,00	576
	Elektromontáže						1 760
29.	210191561 skříň osvětlení RVO /osazení bez ukončení vodičů	ks	2,0	-	2,0	880,00	1 760

Přípočet nového zapínacího bodu - vícepráce

Poř. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_06	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ						67 489
M	Veřejné osvětlení v okolí nádrže N1						67 489
	Dodávky zařízení						67 489
1.	727101 zapínací bod FE 9+0, sokl ŽB, vybourání a likvidace původního pilířku, inženýrská činnost (viz nabídka ELTODO a.s.)	kpl	1,0	-	1,0	67 489,00	67 489

Celkem vícepráce

57 394

Kalkulace ceny

Název stavby
Název objektu
Název části

Centrální park JZM v Praze 13, etapa 05

SO 06 Veřejné osvětlení

Objednatel
Zhotovitel
Zpracoval

Subdodávka PRE a.s. - ELTODO a.s.

Veřejné osvětlení - změna, dodatečné práce,
"Elektro-sloupek" pro zapínací bod 9+0 3D
(podle PD původně 3+0 bez měření) u TS 4498
Sezemínská

MJ

ks

Č.	Druh	Kalkulační vzorec	Kč
1	Materiál	hmoty	0,00
2	Mzdy vč. odvodů	mzdy	0,00
2.1	z toho mzdy		0,00
2.2	z toho odvod ze mzdy		0,00
3	Stroje	stroje	0,00
4	Subdodávky	sub.	67 489,00
5	Ostatní provozní náklady	ostatní	#ODKAZ!
6	Přímé zpracovací náklady	sum(2 až 5)	67 489,00
7	Režie (výrobní a správní)	0,07*(2+3+4+5)	0,00
8	Úplné vlastní náklady výkonů	sum(6 + 7)	67 489,00
10	Zisk	0,03*(8)	
11	Jednotková cena	sum(1 + 8 + 10)	67 489,00

P.Č.	T	Kód položky	N	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	M	.					
2	M	.					
3	M	.					0,00
4	M	.	0	0		0,00	0,00
5	M	.	0	0		0,00	0,00
6	M	.	0	0		0,00	0,00
7	M	.	0	0		0,00	0,00

sum

3	P	.					
4	P	.					

sum

1	S	.					0,00
2	S	.					
9	S	.	0	0		0,00	0,00
10	S	.	0	0		0,00	0,00

sum

0,00

1	sub	.					0,00
			0	rozbor dle přílohy			
2	sub	.			1,000	67 489,00	67 489,00
3	sub	.	0	0		0,00	0,00

sum

67 489,00

Rozpis ceny zapínacího bodu FE 9+0

Popis	Ks	Cena/ks	Cena celkem
skříň FE 3D	1	15586	15586
odpojovač/(jistič) 16A	27	545	14715
pojistka PV10	27	25	675
stykač V85F	1	3450	3450
jistič 3P 40 AC	1	1050	1050
svorka RSA 35	27	55	1485
jistič (6A – ovládačka)	2	218	436
relé	1	952	952
podružný materiál (kabely, svorky, DIN lišty, spojovací materiál)	1	5198	5198
osazení do skříně, odzkoušení, osvědčení o jakosti a kompletnosti	1	5000	5000
Sokl ZB 3D	1	8416	8416
Vybourání zděného pilířků	1	4526	4526
Odvoz eko. likvidace suti	1	2000	2000
Inženýrská činnost	1	4000	4000
Celkem			67489

From: Dubský Lukáš [mailto:Dubskyl@eltodo.cz]
Sent: Thursday, June 15, 2017 1:39 PM
To: Fleischman Jan, Ing.
Cc: Zvolský Zdeněk
Subject: Oceněný zapínací bod

Dobrý den,
níže zasílám rozpoložkový zapínací bod.

Popis	Ks	Cena/ks	Cena celkem
Zapínací bod FE 9+0 3D (včetně zásuvky a poj.pole)	1	48.349	48.349
Sokl ZB 3D	1	8.614	8.614
Vybourání zděného pilířků	1	4.526	4.526
Odvoz eko. likvidace sutí	1	2.000	2.000
Inženýrská činnost	1	4.000	4.000
Celkem	-	-	67.489,-Kč

Přeji příjemný den.

S pozdravem



Lukáš Dubský
Projektový manažer
4100 Sekce elektrotechnické systémy

ELTODO, a.s.




142 01 Praha 4

Mobil: +420 725 393 610
Fax: +420 261 341 556
E-mail: dubskyl@eltodo.cz

Obsah tohoto e-mailu není nabídkou k uzavření, změně či ke zrušení smlouvy a má pouze nezávazný informativní smlouvy může dojít pouze v listinné písemné formě a smlouva bude považována za uzavřenou až v případě, že se celým jejím obsahem, tedy na veškerých náležitostech, jež měly smluvní strany ve smlouvě ujednat, což oprávnění potvrdí tak, že ke smlouvě připojí svůj podpis.

Centrální park JZM Praha 13, etapa 0005 - ukončení		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 13	
Komu:		Datum: 30.8.2017	
Odesláno/ předáno:			osobně
Týká se:		Celé stavby	
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
	Kategorizace položek		
ZMĚNA: Náklady na přerušení stavby Stavba měla být dokončena v 06/2017. Po přerušení stavby bude dokončena v 11/2017. To sebou nese náklady na zálivku v období 07-11/2017, dále náklady na pronájem buněk zařízení staveniště a náklady na dopravní značení v tomtéž období.			
Počet připojených listů specifikací: <u> 2 </u> Počet výkresů: <u> </u>			
Oznámení změny je vyvoláno: Rozhodnutím investora o přerušení stavby			
ZPRACOVAL: Ing. Milan Prošek  (za objednatele nebo MAN)		PŘEVZAL: Ing. Milan Šmída  <small>IC: 25110977, DI: CZ1110977</small> (za zhotovitele)	
Datum: 30.8.2017		Datum: 30.8.2017	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.			

Centrální park JZM Praha 13, etapa 0005 - ukončení			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 13	
NOZ zpracoval: Ing. Milan Šmída			Datum:	
NOZ navazuje na:	OZ č. 13	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:				osobně
<p>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy</p> <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla</p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Rozpočet změny 13 – Náklady na přerušení stavby</p>				
Počet listů příloh: <u>2</u>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 345 385,20 Kč <small>(bez DPH)</small>		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: <u>0</u> kalendářních dnů		
Zpracoval: Ing. Milan Šmída (za Zhotovitele)		Převzal: Ing. Milan Prošek (za MAN)		
Datum:		Datum: 6.9.17		<small>Holušická 1/224 OR: C 22</small>

Centrální park JZM Praha 13, etapa 005		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 13
PoZ vystavil: Ing. Milan Šmída		Datum:
PoZ na NOZ č.: 13		na jiný dokument:
Odesláno/ předáno:		osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě: DIL/21/03/000481/2001 ve znění dodatků č.1 až č.7</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 346 385,20 Kč	Změna lhůty dokončení díla: _____ kalendářních dnů	
Nová cena díla (bez DPH): 15 322 943,70	Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP: _____	
Důvod ke změně: Požadavek správce veřejného osvětlení		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele:  Datum: 29-08-2018	Podpis zmocněnce Mandatáře: Ing. Milan Prošek  Datum: 20.9.17	Podpis zmocněnce Zhotovitele: Ing. Milan Šmída  Datum: 20.9.17

Centrální park JZM v Praze 13, etapa 05

NÁKLADY NA PŘERUŠENÍ STAVBY - Příloha k NOZ 13

Původní doba realizace

11/2016 - 06/2017

Nová doba realizace včetně přerušení

11/2016 - 11/2017 - 05/2018

1. ZÁLIVKA

Rozpočet - 1 x zálivka

Rozpis a výpočet ceny viz příloha

Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výsadba keřů - zálivka						23 126,40
Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²	m ³	58,4	–	58,4	306,00	17 870,40
0,20*292,00 ks		58,4				
Voda pro zálivku - dodávka	m ³	58,4	–	58,4		0,00
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	58,4	–	58,4	90,00	5 256,00

Výsadba stromů - zálivka

8 416,40

Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²	m ³	21,2	–	21,2	307,00	6 508,40
Voda pro zálivku - dodávka	m ³	21,2	–	21,2		0,00
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	21,2	–	21,2	90,00	1 908,00

Zálivka 1 x

31 542,80

Celkem navýšení zálivky:

Období	Počet zálivek
červenec	2
srpen	2
září	2
říjen	2
listopad	1
Celkem zálivek	9
Cena za 1 zálivku	31 542,80
1. Celkem navýšení zálivky	283 885,20

2. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Rozpočet / 1 měs. v příloze

Celkem doprav.značky a přenosné prvky/ měs. viz příloha

7 500,00

Období	Cena
červenec	7500
srpen	7500
září	7500
říjen	7500
listopad	7500
2. Celkem Doprav. značení	37500

3. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Cenové nabídky na pronájem stavebních buněk / 1 měs. v příloze

2 x stavební buňka - pronájem 1ks x 2 500,00/měs.

Období	Cena
červenec	5000
srpen	5000
září	5000
říjen	5000
listopad	5000
3. Celkem	25000

**Celkem ZL 13 náklady na
přerušení stavby 1+2+3****346 385,20 Kč bez DPH**

Kalkulace ceny

Název stavby

Centrální park JZM v Praze 13, etapa 05

Název objektu

Název části

Objednatel

Zhotovitel

Zpracoval

VISTORIA a.s.

Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost 1 000m
Rozbor

MJ

m3

Č.	Druh	Kalkulační vzorec	Kč
1	Materiál	hmoty	0,00
2	Mzdy vč. odvodů	mzdy	33,25
2.1	z toho mzdy		24,60
2.2	z toho odvod ze mzdy		8,66
3	Stroje	stroje	48,41
4	Subdodávky	sub.	0,00
5	Ostatní provozní náklady	ostatní	0,00
6	Přímé zpracovací náklady	sum(2 až 5)	81,66
7	Režie (výrobní a správní)	$0,07 \cdot (2+3+4+5)$	5,72
8	Úplné vlastní náklady výkonů	sum(6 + 7)	87,38
10	Zisk	$0,03 \cdot (8)$	2,62
11	Jednotková cena	sum(1 + 8 + 10)	90,00

P.Č.	T	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
3	P		st.dělník	Nh	0,111	96,00	10,67
4	P		řidič	Nh	0,098	142,10	13,93
sum							24,60

1	S	.					0,00
2	S	.	kropící vůz	St	0,098	494,00	48,41
9	S	.	0	0		0,00	0,00
10	S	.	0	0		0,00	0,00
sum							48,41

1	sub	.					0,00
2	sub	.	0	0		0,00	0,00
3	sub	.	0	0		0,00	0,00
sum							0,00

1	ost	.	0	0		0,00	0,00
2	ost	.	0	0		0,00	0,00
3	ost	.	0	0		0,00	0,00
sum							0,00

Kalkulace ceny

Název stavby
Název objektu
Název části

Centrální park JZM v Praze 13, etapa 05

Objednatel
Zhotovitel
Zpracoval

VISTORIA a.s.

Dopravní značení Rozbor

MJ

ks

Č.	Druh	Kalkulační vzorec	Kč
1	Materiál	hmoty	0,00
2	Mzdy vč. odvodů	mzdy	0,00
2.1	z toho mzdy		0,00
2.2	z toho odvod ze mzdy		0,00
3	Stroje	stroje	0,00
4	Subdodávky	sub.	0,00
5	Ostatní provozní náklady	ostatní	6 805,19
6	Přímé zpracovací náklady	sum(2 až 5)	6 805,19
7	Režie (výrobní a správní)	$0,07 \cdot (2+3+4+5)$	476,36
8	Úplné vlastní náklady výkonů	sum(6 + 7)	7 281,56
10	Zisk	$0,03 \cdot (8)$	218,45
11	Jednotková cena	sum(1 + 8 + 10)	7 500,00

1	ost	podkladní deska	ks	16,0000	3,35	1 659,19
2	ost	DZ tabule 150x100	ks	5,0000	15,00	2 325,00
3	ost	DZ pronájem	ks	14,0000	6,50	2 821,00
sum						6 805,19

ROZPOČET

Stavba: Centrální park JZM

Objekt: Dopravní značení

Část: **DIO, dodatečné náklady na 1 měsíc**

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	DPH
Celkový součet							7 503,58		7 503,58	
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 503,58		7 503,58	
1	221	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	16,000	6,08	97,28		97,28	21
2	221	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	14,000	12,70	177,80		177,80	21
3	221	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	480,000	6,50	3 120,00		3 120,00	21
4	221	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	480,000	3,60	1 728,00		1 728,00	21
5	221	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	5,000	44,10	220,50		220,50	21
6	221	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	150,000	14,40	2 160,00		2 160,00	21



CENTRÁLNÍ PARK

DZ B28 OSADIT 7 DNÍ PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ.

E17*CHOVNÍK UZAVŘENÍ
ZABRANĚNÍ

IP22*POZOR, VJEZD A
VÝJEZD VOZIDEL STAVBY I*

DZ C27a *nově osadit*
BR-E13*DATUM*EM

VJEZD A VÝJEZD
VOZIDEL STAVBY I*

B28*E13*DATUM*EM

ROZVOJ PARKUJÍCÍ VOZIDLA

ROZVOJ PARKUJÍCÍ VOZIDLA

IP22*POZOR, VJEZD A
VÝJEZD VOZIDEL STAVBY I*

SEZEMÍNSKÁ
PROSTŘEDÍ PARKUJÍCÍ VOZIDLA

2028/1

2019/19

2020/21

IP22*POZOR, VJEZD A
VÝJEZD VOZIDEL STAVBY I*

2021/23

BRONZOVÁ

2022/25

2023/27



	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	
	PRŮMYSLOVÝ ÚSTŘEDÍ	
PRŮMYSLOVÝ ÚSTŘEDÍ, a.s.		
A, Pal. Brno 449, 168 77 Praha 6 • T +420 254 40 555, F +420 254 40 555 • E objednavky@pu.cz, info@pu.cz Účtovna: M. Štěrba, Účtovna: M. Štěrba • Pracovní hodiny: 8:00 - 17:00, 1. úterý, 1. úterý, 1. úterý		
Projektant: Ing. Petr Urban	Tel: +420 254 40 555 • E: pu@pu.cz	Autorka: Josef Chláň
Objednatel: PRŮMYSLOVÝ ÚSTŘEDÍ, a.s.		Číslo: 162016
VJEZD A VÝJEZD VOZIDEL STAVBY		Měřítko: 1:500
- ul. Bronzová, Praha 13		Číslo: 162016

3. Zařízení staveniště - PRONÁJEM KONTEJNERŮ – posouzení navrhované ceny alternativním výpočtem a srovnáním s nabídkou na trhu. Vše bez DPH.

Cena požadovaná dodavatelem Vistoria a.s. je **25 000,0 Kč** za 2 buňky a 5 měsíců.

Alternativní výpočet podle nabídky a uzavřené smlouvy DIL v Dodatku č. 7:

IN dodatečných prací podle Dodatku č. 8 a Dodatku č. 9 (bez ceny ZS), vedlejší náklady, ZS 2,5% z IN

$$(1\ 908\ 829,5 + (403\ 778,2 - 25\ 000,0)) \times 0,025 = 57\ 190,2\ \text{Kč}$$

Ceny získané přímo z internetových ceníků:

Firma	Výpočet za 1měsíc/ nájem do 6 měs. 12 šatních skříněk	Cena za 2 buňky a 5 měsíců
SVP - půjčovna s.r.o. https://www.svp.cz/1-mobilni-bunky.html	$2 \times 2\ 700 + 12 \times 150 = 7\ 200,0$	36 000,0
Buňky Praha http://www.bunkypraha.cz/kontakt.htm	$2 \times 2\ 500 = 5\ 000,0$ (bez skříněk)	25 000,0
CRAMO s.r.o. https://www.cramo.com/cs-CZ/pronajem	$2 \times 3\ 240 + 12 \times 250 = 9\ 480,0$	47 400,0

Ceny získané poptávkou: (3 další firmy nereagovaly)

TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	$2 \times 4\ 000 = 8\ 000$ (bez skříněk)	40 000,0
KOMA RENT s.r.o.	$2 \times 3\ 330 + 12 \times 125 = 8\ 100,0$	40 500,0

Z uvedeného vyplývá, že požadovaná cena je na spodní hranici nabídek na trhu. Levnější jsou pouze skladové kontejnery bez vnitřní povrchové úpravy, oken a elektroinstalace, tj. zcela nevhodné pro daný účel.

Příloha : Podklady – kopie ceníků z internetu a e-mailové nabídky.

Poptávka - Žádáme o cenovou nabídku na pronájem 2 klasických stavebních buněk (cca 2,5x6m) pro zařízení staveniště. Jedna v provedení kancelář stavbyvedoucích bez zařízení, druhá v provedení šatna dělníků včetně 12-ti šatních skříněk. Celková doba nájmu cca 5 měsíců (červenec – listopad). Místo – Praha 13. Cena bez dopravy za 1 měsíc nájmu : cena bez DPH, cena včetně DPH, z toho DPH.

Pronájem (Čechy) Krákora Jiří tel.: +420 272 701 487 GSM: +420 775 269 595 e-mail: krakora@pegascontainer.cz	PEGAS CONTAINER sro Sídlo společnosti: Kutnohorská 426 109 00 Praha 10
Tel. +420 272 019 791 fax. +420 272 019 799 Email:	ALGECO Bečovská 939 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
info@toitoi.cz	TOI TOI s.r.o., Pražská 264, Slaný
pronajem@koma-rent.cz https://www.koma-rent.cz/staveniste	Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10
E-mail: info@mobilboxcontainer.cz Tel.: +420 226 806 086 Mob.: 778 086 806	MOBILBOX Cz s.r.o., Profesionální ochod s kontejnery U vozovny 1, 108 00 Praha 10

Mobilní buňky <https://www.svp.cz/1-mobilni-bunky.html>

Provozovna:

SVP - půjčovna s.r.o. jcemy@svp.cz e-mail: pujcovna@svp.cz

Vídeňská 158/128, 148 00 Praha 4, tel.: 244 910 686, fax: 244 402 964

Obytné kontejnery, které zde nabízíme, jsou určeny zejména pro kanceláře a šatny. Lze je využít jak jednotlivě, tak vzájemným propojováním. Ať už chcete přízemní prostornou sestavu, či patrový objekt.

Pronájem	bez DPH	s DPH
1 - 3 měsíce	3 000 Kč	3 630 Kč
4 - 6 měsíců	2 700 Kč	3 267 Kč
7 a více měsíců	2 400 Kč	2 904 Kč

Záloha 10 000 Kč Rozměry 6058 x 2438 mm
Pronájem se počítá za měsíc.

Název	Doba pronájmu	Půjčovné	Záloha
	1 - 3 měsíce	4500 Kč/měsíc	
	4 - 6 měsíců	4050 Kč/měsíc	
Obytný kontejner A1, A2, A3, kancelář, šatna	7		10000 Kč
	a více měsíců	3600 Kč/měsíc	

Vnitřní vybavení

Název	Půjčovné	Záloha
Ocelová skříň šatní	150 Kč/měsíc	500 Kč

Pronájem stavebních kontejnerů

<http://www.bunkypraha.cz/kontakt.htm> Líbeznice u Prahy

kontakt p.Vinš tel: +420 608282244 e-mail: vins.daniel@seznam.cz

Vybavení: dvoukřídlá vrata v čele, podlaha plechová nebo dřevěná, tepelná izolace

Ceny pronájmu:

Doba pronájmu / Typ buňky	do 6 měsíců	6-12 měsíců	nad 12 měsíců
Obytná buňka 6m	od 2.500 Kč /měsíc	od 2.100 Kč / měsíc	individuální dohoda
Skladový kontejner	od 2.000 Kč / měsíc	od 1.800 Kč / měsíc	individuální dohoda

CRAMO s.r.o

Slánská 285/13

163 00 Praha 6 - Řepy IČO: 15051161 DIČ: CZ15051161

STAVEBNÍ KONTEJNERY <https://www.cramo.com/cs-CZ/pronajem/>

typ	1 měsíc	2-5 měsíců	6 a víceměsíců	kauce
Kancelářský	3 600 Kč	3 240 Kč	3 060 Kč	15 000 Kč
Skladový	2 400 Kč	2 160 Kč	2 040 Kč	15 000 Kč

vybavení stavebních kontejnerů

Skříň šatní kovová 250 Kč měsíc

From: Lenka.Sarauer@koma-rent.cz [mailto:Lenka.Sarauer@koma-rent.cz]

Sent: Thursday, June 07, 2018 4:10 PM

To: Režný Ladislav (MHMP, OTV) <Ladislav.Rezny@praha.eu>

Cc: David.Sikl@koma-rent.cz

Subject: Odpověď: Poptávka - PRONÁJEM KONTEJNERŮ pro zařízení staveniště

Dobrý den pane Režný,

cena za kontejner **obytný (3x6m) C3L** je 3 300,- Kč bez DPH/měsíc,

cena za a' **elektrorevizi** kontejneru je 500,- Kč bez DPH.

cena za kontejner **skříň šatní plechová** je 125,- Kč bez DPH/měsíc,

K ceně se dále připočítává:

manipulace za 1 ks kontejneru v depu 650,- Kč bez DPH na začátku pronájmu,

manipulace za 1 ks kontejneru v depu 650,- Kč bez DPH na konci pronájmu,

manipulace za 1 ks kontejneru v místě určení 650,- Kč bez DPH na začátku pronájmu,

manipulace za 1 ks kontejneru v místě určení 650,- Kč bez DPH na konci pronájmu.

cena za **běžný úklid po ukončení pronájmu** je 500,- Kč bez DPH

S pozdravem a přáním krásného dne.

M.A. Lenka Sarauer

Obchodník

KOMA

KOMA RENT s.r.o. Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10

+420 602 144 406 +420 272 705 898

lenka.sarauer@koma-rent.cz www.koma-rent.cz

+ TOI TOI . pdf

Nabídka: 578-2018-HJ 6

Dodavatel:

TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.
 Pražská 264, 274 01 Slaný
 Tel +420 312 520 818-9; +420 312 527 488
 Fax +420 312 520 820
 Email: info@toitoi.cz; www.toitoi.cz
 Pobočky – Olomouc, Brno, Plzeň, České Budějovice, Hradec
 Králové, Poděbrady

Hlavní sídlo firmy: Pražská 264, 274 01 Slaný


Odběratel:

Datum: 8.6.2018

Poptávka: elektronicky ze dne 7.6.2018
 Firma: Hlavní město Praha
 Jméno: Ing. Ladislav Režný
 Adresa: Vyšehradská 2075/51
 128 00 Praha 2
 Telefon / Fax: +420 236 004 517
 Mobilní telefon:
 Email: ladislav.rezny@praha.eu
 IČ / DIČ: CZ

Úvod:	Dobrý den, na základě Vaší poptávky jsem Vám vypracovala cenovou nabídku na pronájem zařízení TOI TOI na Vaší akci
Místo určení:	Praha 13
Akce:	
Termín:	červenec - listopad 2018

Rozpočet:

Kód	Popis	Podrobný popis	Počet	Jedn.	Cena jedn. bez DPH	Cena clk. bez DPH	Poznámka
12500	Kontejner	BK1 (6 x 2,5m) kancelář, pobyt, šatna	2	ks měsíc	4 000 Kč	8 000 Kč	Měsíční nájemné
20800	Úklid kontejneru	BK1 (6 x 2,5m) kancelář, pobyt, šatna	2	ks	500 Kč	1 000 Kč	Po konci pron., při obvyklém znečištění
23800	Práce s hydraulickou rukou	Práce s hydraulickou rukou v depu	4	zdvih	450 Kč	1 800 Kč	Nakládka a vykládka
23900	Práce s hydraulickou rukou	Práce s hydraulickou rukou v místě určení	4	zdvih	450 Kč	1 800 Kč	Nakládka a vykládka
23400	Doprava kontejnerů	Auto s hydraulickou rukou bez vleku	80	km	31 Kč	2 480 Kč	DOVOZ
23400	Doprava kontejnerů	Auto s hydraulickou rukou bez vleku	80	km	31 Kč	2 480 Kč	ODVOZ
		Celkem vedlejší náklady:				9 860 Kč	

V souladu s novelou zákona o DPH (kontrolní hlášení) platnou od 1.1.2016 je odběratel povinen sdělit dodavateli své DIČ. Povinnost platí pro všechny podnikatele včetně neplátců DPH. V případě, že DIČ nebude sděleno, bude na odběratele pohřženo jako na fyzickou osobu nepovinnou k dani, tj. nepodnikatele.

Cena bez DPH:		21% DPH:		Cena s DPH:	
----------------------	--	-----------------	--	--------------------	--

Poznámka:

Kontejnery: uvedené ceny platí při pronájmu kontejneru na 6 měsíců a obsahují nájemné materiálu za měsíc, náklady na dopravu (bude fakturována dle skutečně najetých km), manipulaci s hydraulickou rukou a konečný úklid. Náklady neobsahují napojení na elektrickou, vodovodní a kanalizační síť. Ceny jsou bez DPH.

Dodací podmínky: do 2 pracovních dní po obdržení závazné objednávky

Fakturační podmínky: Faktura se 14-ti denní splatností

Platnost nabídky: 1 týden

Těšíme se na případnou spolupráci

Dne: 8. červen 2018

za TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.

Hana Jířková
 +420 728 171 898
 jirkova@toitoi.cz

IČO 49551655
 DIČ CZ 49551655
 Společnost zapsána v OR, vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 24391



V_079049