

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě č. SML/068/18**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání  
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**  
na stavbu  
**„SILNICE III/05742: VALAŠSKÁ POLANKA, MOST EV. Č. 05742-1“**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel – příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

xxx

[XXXXXXXXXXXXXX](#)

a

**Zhotovitel – příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

**Článek II.**  
**Účel dodatku**

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu

- změny termínů plnění dílčích částí závazku na zhotovení projektové dokumentace
- změny termínů plnění dílčích částí závazku inženýrské činnosti

Důvodem změn plnění dílčích termínů závazků je, i přes podané urgency, doposud nevydané koordinované stanovisko životního prostředí Městského úřadu ve Vsetíně k předložené dokumentaci pro územní rozhodnutí. Žádost byla zhotovitelem prokazatelně odeslána dne 15.5.2018.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

**1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., písm. b), c), d) a bod 2., písm. a), b) se ruší a nahrazuje:**

**1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**

- b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, 1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části  
**do 31. 1. 2019**
- c) zpracování a předání 1 paré DSP  
**do 15. 3. 2019**
- d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP  
**do 15. 12. 2019**

**2. Termíny plnění inženýrské činnosti:**

- a) zajištění územního rozhodnutí s NPM **do 31. 1. 2019**
- b) zajištění stavebního povolení s NPM **do 15. 12. 2019**

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 1. Dodatek č. 1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
- 3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
- 5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku č.1 smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne

28.8.2018

.....

.....