

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
číslo smlouvy Objednatele 1 03PT-003434, číslo smlouvy Poskytovatele 2018/0500
ze dne 13. 7. 2018:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel č. 1**“)

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

(dále jen „**Objednatel č. 2**“)
(dále též společně „**Objednatel**“ či „**Objednatelé**“)

a

HBH Projekt spol s.r.o.

se sídlem Kabátníková 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ 44961944
právní forma: společnost s ručením omezeným
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
email:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
číslo smlouvy Objednatele 1 03PT-003434, číslo smlouvy Poskytovatele 2018/0500
ze dne 13. 7. 2018:

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13. 7. 2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb číslo smlouvy Objednatele 1 03PT-003434, číslo smlouvy Poskytovatele 2018/0500 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění ekologického dozoru při realizaci stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – I. etapa“.
- 1.2. Smluvní strany shodně berou na vědomí, že subjekt Voda z Tetčic z.s., IČO: 22678956 podal v zákonné lhůtě odvolání proti stavebnímu povolení č.j.: JMK 82191/2018, sp. zn.: S – JMK 106088/2017/OD stavby Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – I. etapa na pozemcích v k. ú. Žabovřesky, k. ú. Pisárky a k. ú. Jundrov, v důsledku čehož nemůže být zahájena předmětná stavba v plánovaném období 07/08/2018.
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnost uvedenou v předchozím odstavci shodně konstatují, že v důsledku skutečností objektivně na nich nezávislých nelze realizovat předmět plnění této smlouvy, tj. zajištění výkonu ekologického dozoru při realizaci dotčené stavby počínaje dnem účinnosti této Smlouvy.

Článek 2.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 1 článku III Smlouvy, jež nově zní:
 1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 22 měsíců ode dne prokazatelného doručení výzvy k zahájení plnění zaslané Objednatelem č. 1.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem všech Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán v 6 vyhotoveních, z nichž všechny Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Doložka

Tento dodatek ke smlouvě o poskytování služeb byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/180 dne 7.8.2018.

Za objednatele č. 1:

V Brně dne ~~27 -08- 2018~~

ředitel Závodu Brno

Za objednatele č. 2:

V Brně dne ~~30 -08- 2018~~

vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za Poskytovatele:

V Brně dne ~~22 -08- 2018~~

jednatel společnosti