

DODATEK Č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavby s názvem:

„FN Plzeň, stavební úpravy vjezdů“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0927/17/06/OIV

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: AV.17025.1.110

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo:	Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
Zastoupená:	MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČ:	006 69 806
DIČ:	CZ00669806
Telefon:	+420 377 401 111, +420 377 103 111
E-mail:	fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	33739311/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo:	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Zapsán v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
Zastoupen:	na základě plné moci, XXX
IČ:	28169522
DIČ:	CZ28169522
Telefon:	XXX
E-mail:	XXX
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále také jen „Dodatek č. 2 Smlouvy“)

ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 21. srpna 2017 Smlouvu (evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0927/17/06/OIV, evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: AV.17025.1.110), jejímž předmětem je zhotovení Stavby s názvem: „FN Plzeň, stavební úpravy vjezdů“ včetně vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle Části 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy došlo ve smyslu ČÁSTI 18. ZMĚNY Smlouvy ke Změnám Díla, které mají vliv na cenu za Dílo dle ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO Smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany uzavírají dle odst. 32.2.2 Smlouvy tento Dodatek č. 2 Smlouvy, kterým mění ujednání Smlouvy, tak jak následuje.

ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V ČÁSTI 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy se doplňuje odst. 2.7 v následujícím znění:

„2.7 Změna předmětu a rozsahu Díla

Předmět a rozsah Díla se mění v předmětu a rozsahu provedení Stavby a souvisejících činností vedoucích k realizaci Díla, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 32, č. 33, č. 34, č. 35, č. 38, č. 39, č. 40, č. 41, č. 42, č. 43 a č. 44. Uvedené Změnové listy Smluvní strany akceptují bez připomínek.

Změna Díla byla provedena jednáními vedenými mezi Smluvními stranami, jehož výsledky jsou uvedené v Soupisu změn ze dne 28. srpna 2018, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy.

Předmětné Změny Díla jsou zapříčiněny skutečností, že v průběhu provádění Díla se vyskytly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeby realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (tzn., že se jedná o práce, resp. vícepráce, které prokazatelně přesahují rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaného při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy v podkladech pro zhotovení Díla, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny) a které byly současně nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro dokončení předmětu Díla. Dále jsou Změny Díla vyvolány skutečností, že některé stavební práce, dodávky a služby obsažené v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, byly provedeny v menším nebo nulovém rozsahu.

Podrobné zdůvodnění a specifikace Změn Díla je uvedeno v jednotlivých Změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 32, č. 33, č. 34, č. 35, č. 38, č. 39, č. 40, č. 41, č. 42, č. 43 a č. 44. Uvedené Změnové listy tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy.“

- 2.2 V ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO Smlouvy, odst. 5.1.2 se text: „Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 23.399.990,- Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 4.913.997,90 Kč. Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 28.313.987,90 Kč.“

nahrazuje textem:

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 23.578.630,64 Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 4.951.512,43 Kč.

Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 28.530.143,07 Kč.“

ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Pokud by tento Dodatek č. 2 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. Všechna ustanovení tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv jeho ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek

č. 2 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Dodatku č. 2 Smlouvy bylo dosaženo.

- 3.2 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 2 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy sdělí Objednatel zhotoviteli doručením písemného oznámení o nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy.
- 3.5 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.6 Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Objednatel zveřejní tento Dodatek č. 2 Smlouvy a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.
- 3.7 Přílohy tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tento Dodatek č. 2 Smlouvy odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. Tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy se vždy rozumí tento Dodatek č. 2 Smlouvy včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).
- 3.8 Přílohy:
- 3.8.1 příloha č. 1 - Soupis změn (neoddělitelná příloha tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy),
 - 3.8.2 příloha č. 2 - Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 32, č. 33, č. 34, č. 35, č. 38, č. 39, č. 40, č. 41, č. 42, č. 43 a č. 44 (oddělitelná příloha tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy).
- 3.9 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy má celkem 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne:

Praha, dne:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....
XXX
GEOSAN GROUP a.s.

.....
XXX
GEOSAN GROUP a.s.

SOUPIS ZMĚN

Číslo	Název změnového listu	schválená cena bez DPH	přípočet (bez DPH)	odpočet (bez DPH)	rozdíl (bez DPH)
1	FNL 2 - změna povrchové úpravy stropních nosníků	-43 662,30 Kč	0,00 Kč	43 662,30 Kč	-43 662,30 Kč
2	FNB 2 - přeložka kabelu NN	32 592,12 Kč	32 592,12 Kč	0,00 Kč	32 592,12 Kč
3	FNB 2 - rekonstrukce veřejného osvětlení	145 437,92 Kč	145 437,92 Kč	0,00 Kč	145 437,92 Kč
4	FNB 2 - rozšíření rozsahu vjezdu	196 669,26 Kč	196 669,26 Kč	0,00 Kč	196 669,26 Kč
5	FNB 2 - bourací práce	23 416,99 Kč	23 416,99 Kč	0,00 Kč	23 416,99 Kč
6	FNL 2 - betonové palisády	9 883,42 Kč	12 142,21 Kč	2 258,79 Kč	9 883,42 Kč
7	FNL 1+2 - změna v provedení kamer	65 744,01 Kč	183 644,28 Kč	117 900,27 Kč	65 744,01 Kč
8	FNL 2- změna konstrukčního řešení vodovodní šachty	-125 759,33 Kč	0,00 Kč	125 759,33 Kč	-125 759,33 Kč
9	FNB 2 - zastropení teplovodu	7 851,87 Kč	7 851,87 Kč	0,00 Kč	7 851,87 Kč
10	FNB 2 - doplnění poklopu	5 893,23 Kč	5 893,23 Kč	0,00 Kč	5 893,23 Kč
12	FNL 2 - oprava stávajících sloupů vrátnice jih	27 150,65 Kč	36 130,21 Kč	8 979,56 Kč	27 150,65 Kč
13	FNB 2 - skutečně provedené práce	-219 621,94 Kč	17 478,57 Kč	237 100,51 Kč	-219 621,94 Kč
14	FNL 2 - doplnění plotových stříšek	11 666,39 Kč	11 666,39 Kč	0,00 Kč	11 666,39 Kč
15	FNL 2 - vyjmutí provedení protipožárního tmelu z realizace dodavatele	-173 870,56 Kč	0,00 Kč	173 870,56 Kč	-173 870,56 Kč
16	FNL 2 - doplnění kamer pro rozpoznávání RZ včetně stavební připravenosti	89 257,26 Kč	89 257,26 Kč	0,00 Kč	89 257,26 Kč
17	FNL 1+2 - doplnění svislého dopravního značení	41 892,75 Kč	41 892,75 Kč	0,00 Kč	41 892,75 Kč
18	FNL 2 - SO 201 Pozemní objekt, zastřešení; skutečně provedené práce	-58 041,79 Kč	1 376,37 Kč	59 418,16 Kč	-58 041,79 Kč
19	FNL 2 - bourání stávajícího prostého betonu; skutečně provedené práce	15 696,30 Kč	15 696,30 Kč	0,00 Kč	15 696,30 Kč
20	FNB 1 - prodloužení doby dopravně inženýrského opatření	13 619,32 Kč	13 619,32 Kč	0,00 Kč	13 619,32 Kč
21	FNL 2 - změna osvětlení vrátnice jih	27 931,12 Kč	61 598,20 Kč	33 667,08 Kč	27 931,12 Kč
22	FNL 2 - SO 402.4 Napájení parkovacího systému; skutečně provedené práce	-5 585,08 Kč	0,00 Kč	5 585,08 Kč	-5 585,08 Kč
23	FNL 2 - SO 201 Pozemní objekt - osvětlení vjezdu JIH; skutečně provedené práce	-5 639,38 Kč	0,00 Kč	5 639,38 Kč	-5 639,38 Kč
24	FNB 1 - celoplošná sanace podloží	183 965,02 Kč	183 965,02 Kč	0,00 Kč	183 965,02 Kč
25	FNL 1 - úpravy vrátnice sever	284 722,23 Kč	284 722,23 Kč	0,00 Kč	284 722,23 Kč
26	FNB 1 - úpravy konstrukční a asfaltové vrstvy před pavilonem č. 10	448 094,22 Kč	448 094,22 Kč	0,00 Kč	448 094,22 Kč
27	FN Plzeň - kamerový systém	145 946,34 Kč	274 999,10 Kč	129 052,76 Kč	145 946,34 Kč
28	FNB 1 - doplnění poklopu a úprava stávajících šachet	12 412,47 Kč	12 412,47 Kč	0,00 Kč	12 412,47 Kč
29	FNB 1 - doplnění propojovacího chodníku	35 472,61 Kč	35 472,61 Kč	0,00 Kč	35 472,61 Kč
30	FNB 1 - napojení na TZB buňky ostrahy	20 387,57 Kč	20 387,57 Kč	0,00 Kč	20 387,57 Kč
31	FNB 1 - provedení obrubníků u schodiště do pavilonu č. 16	3 056,36 Kč	3 056,36 Kč	0,00 Kč	3 056,36 Kč
32	FNB 1 - provedení překopu komunikace pro systém napájení	22 734,45 Kč	22 734,45 Kč	0,00 Kč	22 734,45 Kč
33	FNB 1 - skutečně provedené práce	-106 694,43 Kč	52 273,12 Kč	158 967,55 Kč	-106 694,43 Kč
34	FNL 1+2 - nerealizace validátorů	-155 126,19 Kč	0,00 Kč	155 126,19 Kč	-155 126,19 Kč
35	FNL 1 - záměna povrchové úpravy chodníku	23 552,76 Kč	60 495,39 Kč	36 942,63 Kč	23 552,76 Kč
38	FN Plzeň - záměna datového serveru	-1 948,48 Kč	67 045,00 Kč	68 993,48 Kč	-1 948,48 Kč
39	FNL 1+2 SO 101 skutečně provedené práce	-326 137,19 Kč	65 980,77 Kč	392 117,96 Kč	-326 137,19 Kč
40	FNL 1 - oprava živичné vrstvy u horního parkoviště	8 640,59 Kč	8 640,59 Kč	0,00 Kč	8 640,59 Kč
41	FNL 1+2 SO 401; SO 402, SO 403; skutečně provedené práce	-128 583,94 Kč	59 042,12 Kč	187 626,06 Kč	-128 583,94 Kč
42	FNB 1+2 SO 401, SO 402; skutečně provedené práce	-46 140,47 Kč	12 566,25 Kč	58 706,72 Kč	-46 140,47 Kč
43	FNL 1+2 SO 402 systém parkování; skutečně provedené práce	-374 333,31 Kč	0,00 Kč	374 333,31 Kč	-374 333,31 Kč
44	FNL 1 - předlažba	46 097,80 Kč	46 097,80 Kč	0,00 Kč	46 097,80 Kč
		178 640,64 Kč	2 554 348,32 Kč	2 375 707,68 Kč	178 640,64 Kč

Plzeň, dne 28. srpna 2018