

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Sdružení DPB + VALBEK

Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785
Jednající: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva
IČ: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce 4487
Jednající: Ing. Roman Lenner, jednatel
Ing. Ladislav Šimek, jednatel
IČ: 482 66 230

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 6. 8. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „**Bečva, Hranice – PPO města**“ (dále jen „smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je úprava termínů plnění díla vyvolaná objektivními okolnostmi, které vyvstaly v průběhu provádění díla. Smlouva nabyla účinnosti po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vydané Ministerstvem zemědělství) dne 19. 12. 2014.
2. Důvodem ke změně termínů je nutnost změny řešení liniové části PPO z důvodu nemožnosti realizovat projekt na základě DÚR, která předpokládala využití stávajících nábřežních zdí, jejichž stav je nutné po provedení průzkumů označit jako nevyhovující. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byla zpracována nová varianta DÚR a vydáno územní rozhodnutí, které podmiňuje další provádění projekčních prací na stupni DSP dle smlouvy. Dále bylo možné po zajištění revidovaného stanoviska města Hranice, které bylo původně zamítavé, opětovně přistoupit k přípravě efektivnějšího technického řešení stavebního objektu SO 03 – Rozšíření nadjezí a SO 06 Rybí přechod. Tato skutečnost si u výše zmíněných stavebních objektů vyžádá vydání změněného územního rozhodnutí, po kterém bude možné pokračovat ve zpracovávání DSP.
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Čl. III, odst. 1 nově zní:

III. Doba plnění

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín zahájení provádění díla..... do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Provedení průzkumných a geodetických prací do 29. 5. 2015 (156 dnů od nabytí účinnosti)

Dokončení úpravy DÚR jezu a rybochodudo 4. 12. 2015

Kompletní dokončení a předání DSP jezu a rybochodu do 31. 5. 2016

Kompletní dokončení PD pro provádění stavby jezu a rybochodu do 31. 8. 2016

2. *Lhůty plnění pro části díla Bečva, Hranice – PPO města DSP, Bečva, Hranice – PPO města PD pro provádění stavby a příslušná inženýrská činnost se tímto dodatkem staví. Tyto činnosti budou opětovně zahájeny do 5 pracovních dnů po předání pravomocného územního rozhodnutí městem Hranice objednateli a následně neprodleně zhotoviteli. Konkrétní termíny dokončení jednotlivých částí předmětu díla budou dohodnuty následně dodatkem ke smlouvě dle původních lhůt sjednaných ve smlouvě. Dle současného stavu zpracování revidované DÚR lze předpokládat, že bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí do 30. 4. 2015.*

Čl. VII, odst. 3 nově zní:

VII. Výkon inženýrské činnosti

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

Termín podání kompletní žádosti

o změnu územního rozhodnutí jezu a rybochodu do 20. 1. 2016

Termín podání kompletní žádosti

o vydání stavebního povolení jezu a rybochodu..... do 10. 6. 2016

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Případná změna rozsahu díla a související úprava ceny díla bude upravena Dodatkem č. 3 na základě provedení jednacího řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně, dne: 2. 12. 2015
Za objednatele:

V Brně, dne: 15. 7. 2015
Za zhotovitele: SDRUŽENÍ DPB + VALBEK

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel s.p.

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
Předseda představenstva
na základě plné moci za společnosti „SDRUŽENÍ
DPB + VALBEK“