

## **DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Jednající: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

#### **2. Zhotovitel:**

##### **Sdružení DPB + VALBEK**

##### **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785  
Jednající: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva  
IČ: 463 47 488  
DIČ: CZ46347488  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

##### **Valbek, spol. s r.o.**

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce 4487  
Jednající: Ing. Roman Lenner, jednatel  
Ing. Ladislav Šimek, jednatel  
IČ: 482 66 230

## II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 6. 8. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „**Bečva, Hranice – PPO města**“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vydané Ministerstvem zemědělství ČR) dne 19.12.2014. Doba plnění jednotlivých činností byla následně upravována Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo (datum uzavření 7.4.2015) a Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo (datum uzavření 2.12.2015).

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III., odst. 1, a čl. VII., odst. 3. Smlouvy.

2. S ohledem na skutečnost, že během jednání s chráněným subjektem – městem Hranice, byla ze strany města zpochybněna koncepce protipovodňové ochrany v podobě kombinace rozšíření jezu a liniových opatření, není možné do získání konečného stanoviska chráněného subjektu pokračovat v plnění díla. Z výše uvedených důvodů, které nemohl zhotovitel ani objednatel ovlivnit, se čl. III. odst.1 a čl. VII., odst. 3 mění následovně.

3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se tedy mění a nově zní:

### III. Doba plnění

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín zahájení provádění díla..... do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo*

*Provedení průzkumných a geodetických prací ..... do 29. 5. 2015 (156 dnů od nabytí účinnosti)*

*Kompletní dokončení a předání DSP jezu a rybího přechodu..... do 30. 8. 2016*

*Kompletní dokončení PD pro provádění stavby jezu a rybího přechodu..... do 15. 2. 2017*

4. Článek VII. odst. 3 Smlouvy se tedy mění a nově zní:

### VII. Výkon inženýrské činnosti

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

*Termín podání kompletní žádosti*

*o vydání stavebního povolení jezu a rybího přechodu ..... do 30. 9. 2016*

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně, dne: 21. 7. 2016  
Za objednatele:

V Brně, dne: 21. 7. 2016  
Za zhotovitele: SDRUŽENÍ DPB + VALBEK

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel s.p.

.....  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
Ing. Aleš Trnečka, MBA  
Předseda představenstva  
na základě plné moci za společnosti „SDRUŽENÍ  
DPB + VALBEK“