



Číslo smlouvy objednatele: 2017/Mal/000304/SML/2

Dodatek č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Nástavba učeben a přístavba jídelny ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“

uzavřené 08.01.2018 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany

Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupeno: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

dále jen „objednatel“

00296651

CZ00296651

VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s.

se sídlem: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10874
zastoupena: Ing. Tomášem Bašniarem, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

dále jen „zhotovitel“

05546711

CZ05546711

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:



I.

Základní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2018 smlouvu o dílo na provedení stavby „Nástavba učeben a přístavba jídelny ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“). V průběhu stavby vznikly vícepráce č. 01 – 04, které jsou podchyceny v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.08.2018. Další vícepráce a méněpráce evidované ve změnových listech č. 05 – 08 jsou předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Stavební zdůvodnění ZL č. 5 až 8:

Změnový list č. 5: vícepráce - ze statických důvodů se musela přerušit betonáž stropu ve 2. NP v nástavbě, vyřešit nové podepření a dokončení přerušené betonáže.

Změnový list č. 6: nerealizované práce: odpočet štěrkopísku, silničních železobetonových dílců, billboardu, pamětní desky.

Změnový list č. 7: vícepráce – do stávajícího stropu v učebně chemie – fyzika je nutno vytvořit otvory, ve kterých budou umístěny bubny pro navíjení zatemnění učebny.

Změnový list č. 8: z důvodu trvanlivosti i estetiky záměna mozaikové omítky soklu (marmolit) za dvouvrstvou dekorativní silikonovou omítku (vícepráce i méněpráce).

Z důvodu provádění víceprací a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v některých dnech se posouvá termín realizace projektu o 14 dní. Dále došlo ke zpoždění dodávky zásadních a pro splnění cílů nezbytných technologií, kvůli nimž se ale termín pro provedení díla neposouvá.

II.

Předmět dodatku

1) Čl. III. smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu stavby č. 05 - 08, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

2) Čl. III smlouvy – Místo a doba provedení díla se mění tímto dodatkem tak, že se termín posouvá o 14 dní na 28. 9. 2018.

3) Smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem dochází k doplnění čl. VIII. Povinnosti a prohlášení zhotovitele o body 10., 11. a 12 v tomto znění:

„10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, nebo déle, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.“

„11. Zhotovitel je povinen každou fakturu označit číslem projektu.“

„12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“



III.

Cena víceprací, cena díla

1)

Cena za dílo dle čl. II. odst. 1 smlouvy, resp. dodatku č. 1 (bez DPH):	11 363 541,24 Kč
Cena sjednaných víceprací (bez DPH):	98 298,93 Kč
Cena sjednaných méněprací (bez DPH):	- 34 518,12 Kč
Cena sjednaných víceprací a méněprací v součtu dle ZL č. 5-8 (bez DPH):	63 780,81 Kč

2) Cena za dílo, sjednaná v čl. II. odst. 1 smlouvy, resp. dodatku č. 1, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí nově:

cena díla celkem (bez DPH):	11 427 322,05 Kč
DPH 21%	2 399 737,63 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	13 827 059,68 Kč

IV.

Ostatní ujednání

1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.

3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě schválila rada města na své schůzi konané dne 07.09.2018, č. usnesení 99/7.11.1.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 05 – 08 vč. položkového rozpočtu

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 13.09.2018

V Ostravě dne: 13.09.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
město Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helena Pešatová
starostka

.....
Ing. Tomáš Bašniar
předseda představenstva