

Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. SML/1323/17

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

„SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOSTY -1, -3“

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXX](#)

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Ostrava

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu

- změny termínu plnění dílčích částí závazku na zhotovení projektové dokumentace
- změny termínů plnění dílčích částí závazku inženýrské činnosti

Změna termínů:

Důvodem změny splnění dílčích termínů závazků je, i přes podané urgency, doposud nevydané koordinované stanovisko životního prostředí Městského úřadu Vsetín k předložené dokumentaci pro územní rozhodnutí. Žádost byla zhotovitelem prokazatelně odeslána dne 13. 4. 2018.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., písm. b), c), d) a bod 2., písm. a), b)** se ruší a nahrazuje:

1. **Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**

b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, 1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části
do 31. 1. 2019

c) zpracování a předání 1 paré DSP
do 15. 3. 2019

d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP
do 15. 12. 2019

2. **Termíny plnění inženýrské činnosti:**

a) zajištění územního rozhodnutí s NPM **do 31. 1. 2019**

b) zajištění stavebního povolení s NPM **do 15. 12. 2019**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 29.8.2018

.....