

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML/1255/17

uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE III/49020: ŽELECHOVICE - PROVODOV, SILNIČNÍ TĚLESO”

a

Příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE III/49020: ŽELECHOVICE - PROVODOV, SILNIČNÍ TĚLESO”

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

a

Zhotovitel – příkazník - poskytovatel

Adresa:

Ostrava

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínu splnění závazku ze smlouvy o dílo,
- změny termínu splnění příkazní smlouvy.

Změna termínů

Důvodem změny splnění termínů závazků je doposud nenabytí právní moci společného povolení stavby. Žádost o zahájení společného povolení byla příkazníkem podána na Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení dne 25.5.2018, odbor stavebních a dopravních řízení zahájil společné územní a stavební řízení dne 28.6.2018, rozhodnutí o schválení stavebního záměru vydal dne 23.8.2018, předpoklad nabytí právní moci je nejpozději v říjnu 2018.

Článek III. Změny smluv

1. Článek IV. „Čas a místo plnění“

bod 1. písmeno b) a bod 2. písmeno a) ve znění dodatku č. 1

Dosavadní text se ruší a nahrazuje:

1. Termín dílčího plnění SoD (část A, B):

- b) předání **1 paré DUSP** potvrzené stavebním úřadem,
předání **4 paré DUSP/PDPS** vč. dokladové části,
předání **1 x** oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu),
1 x plán BOZP:

30.10.2018

2. Termín plnění příkazní smlouvy (část A, B):

- a) předání společného povolení s doložkou nabytí právní moci:

30.10.2018

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel - příkazce zajistí zveřejnění smluv v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smluv tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 28.8.2018

.....

.....