

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | M - SILNICE a.s. , Husova 1697, 530 03 Pardubice |
| Zastoupený: | Ing. Lukáš Horčík – ředitel oblastního závodu STŘED,
podepisuje na základě plné moci |
| IČ: | 42196868 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. č. účtu: 1080015329/0800 |

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 01. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „**Mohelnice, ul. Dvořákova, Jiráskova, oprava komunikací a chodníků**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu prodloužení termínu provádění díla, jehož příčinou jsou nepředpokládané vícepráce, o kterých objednatel při zadání zakázky nevěděl. Jedná se zejména o práce a dodávky spojené s výstavbou plotu u zpomalovacího prahu, kterému musela předcházet koordinace se stavbou jiného zhotovitele.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud budou mít vícepráce vliv na celkovou smluvní cenu za provedení díla, budou toto řešit v rámci dodatku č. 2.
4. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na:

Změň článku III. odst. 1 Termín plnění takto:

III. Termín plnění

Předpokládaná doba předání a převzetí staveniště:	18. 06. 2018
Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění:	02. 07. 2018
Termín ukončení předmětu plnění:	17. 09. 2018
Lhůta pro předání a převzetí díla:	01. 10. 2018
Předpokládaný počátek počátku běhu záruční lhůty:	01. 10. 2018

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 29. 08. 2018 usnesením č. 2563/129/RM/2018.

V Mohelnici dne 10.9.2018



Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Chrudimi dne 30.8.2018



Zhotovitel
Ing. Lukáš Horčík – ředitel OZ STŘED

M - SILNICE a.s. ①
Pardubice, Hušova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim