

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Objednatel:    | <b>Město Mohelnice</b> , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice                                |
| Zastoupený:       | Ing. Pavel Kuba, starosta města   |
| IČ:               | 00303038  |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800   |
| 2. Zhotovitel:    | <b>M - SILNICE a.s.</b> , Husova 1697, 530 03 Pardubice                                 |
| Zastoupený:       | Ing. Lukáš Horčík – ředitel oblastního závodu STŘED,<br>podepisuje na základě plné moci |
| IČ:               | 42196868  |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. č. účtu: 1080015329/0800  |

### 2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 05. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „**Mohelnice, oprava komunikací do šíře komunikace 3,5m 2018**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu prodloužení termínu provádění díla, jehož příčinou je zvětšení rozsahu zakázky, o kterých objednatel při zadání zakázky nevěděl. Jedná se zejména o práce a dodávky spojené s pokládkou živice v místní části Křemačov, Květín a v městských sadech.
3. Smluvní strany se dohodly, že úpravu ceny díla budou řešit v rámci dodatku č. 2.
4. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na:

*Změně článku III. odst. 1 Termín plnění takto:*

### **III. Termín plnění**

Doba předání a převzetí staveniště:	02. 07. 2018
Termín zahájení předmětu plnění:	16. 07. 2018
Termín ukončení předmětu plnění:	17. 09. 2018
Lhůta pro předání a převzetí díla:	01. 10. 2018
Předpokládaný počátek běhu záruční lhůty:	01. 10. 2018

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 29. 08. 2018 usnesením č. 1564/129/RM/2018.


V Mohelnici dne 10. 9. 2018



Objednatel  
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Chrudimi dne 30. 8. 2018



Zhotovitel  
Ing. Lukáš Horčík – ředitel OZ STŘED

**M - SILNICE a.s.** ①  
Pardubice, Husova 1697  
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868  
oblastní závod STŘED  
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim