

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 112 / 11	Číslo ZBV: 84.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.		
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Jedná se o změnu obrusné vrstvy z ACO 11 50/70 na ACO 11S PMB 22/55-60 a o změnu podkladní vrstvy z ACP 16+ 50/70 na ACP 16S PMB 25/55-60 a to při zachování tloušťek vrstev.
Záměna je nutná z důvodu zvýšení dopravní zátěže, která bude vyvolána neodkladnou rekonstrukcí mostu ev. č. 18-014 a převedením dopravy pomocí doprovodné komunikace do OK SO 104 a dále po nově vybudovaných komunikacích SO 105 a SO 112 tak, aby byl v prostoru pod mostem na D4 zcela vyloučen provoz.

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 84.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 539 335,70	11 079 140,11	3 539 804,41

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	16 -11- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	14 -11- 2016	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Připojení obce Dubenec	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 105 / 3	Číslo ZBV: 83.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Objednatel												
Popis Změny: Jedná se o změnu obrusné vrstvy z ACO 11 50/70 na ACO 11S PMB 22/55-60 a o změnu podkladní vrstvy z ACP 16+ 50/70 na ACP 16S PMB 25/55-60 a to při zachování tloušťek vrstev. Záměna je nutná z důvodu zvýšení dopravní zátěže, která bude vyvolána neodkladnou rekonstrukcí mostu ev. č. 18-014 a převedením dopravy pomocí doprovodné komunikace do OK SO 104 a dále po nově vybudovaných komunikacích SO 105 a SO 112 tak, aby byl v prostoru pod mostem na D4 zcela vyloučen provoz. Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 83.												
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-1 646 896,62</td> <td style="text-align: center;">2 205 410,76</td> <td style="text-align: center;">558 514,14</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-1 646 896,62	2 205 410,76	558 514,14				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-1 646 896,62	2 205 410,76	558 514,14										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 16 -11- 2016 podpis										
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 16 -11- 2016 podpis										
Supervize		datum podpis										
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 16 -11- 2016 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR	datum 16 -11- 2016 podpis										
Zhotovitel	Skanska	datum 14 -11- 2016 podpis										
		Číslo paré:										

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrná zeď OK	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 207 / 3	Číslo ZBV: 82.4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

V koruně zdi bude doplněna bet. tvárnice š.=0,60 m C30/37-XF4 uložená do bet. lože tl. 0,10m z bet. C16/20n-XF1, zaústěná na obou koncích přes skluzové tvárnice š.=0,60 m do vsakovacích jam. Na jednom konci bude tvořit vsakovací jámu bet. skruže DN 1000 (hl. 2,0m, 3x100 cm na výšku), z toho poslední skruž bude osazena nad úroveň terénu, jako označení pro zeměděle. Skruže budou vyplněné ŠD fr. 32-63. Do horní skruže budou vyvrtané otvory DN200 pro zaústění drenáže z SO 104 a zaústění skluzu. Dále byla doplněna plná trubka DN 200 dl. 5 m pro napojení drenáže z SO 104. Na druhém konci bude provedena jednoduchá vsakovací jáma o rozměrech 100x100cm hl. 2,0 m, opět vyplněná ŠD fr. 32-63.

Doplnění žlabu bylo navrženo na základě návrhu zhotovitele stavby z důvodu zajištění odvodnění přilehlé plochy OK SO 104, plochy chodníku SO 106 a svahu nad opěrnou zdí. Návrh byl odsouhlasen TDI a AD stavby.

Položky dotčené změnou:

4-13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	4,261 M3	0,51%
27-56330.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	3,570 M3	100,00%
28-87434.N	POTRUBÍ Z TRUB PLATOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200 MM	5,000 M	100,00%
29-895122.N	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	1,000 KUS	100,00%
30-935212.N	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU TL 100 MM	67,000 M	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	42 047,75	42 047,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	16 -11- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Supervize			datum	16 -11- 2016	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	14 -11- 2016	podpis

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka vodovodu - užitková voda km 2,192-3,100 (43,307 - 44,215)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 322 / 3	Číslo ZBV: 80.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Na základě projednání se správcí přípojky (Věznice Píbram) a hlavního řadu (DIAMO, s.p.) bylo změněno vystrojení armaturní šachty AŠ2, a to na řadu DN 100 ve směru na Dubenec. Na tuto část potrubí byl dosazen redukční ventil pro trvalé zajištění dostatečného tlaku pro areál věznice v případě napouštění požární nádrže u Dubence. Kromě toho zde byly doplněny manometry u filtru na přípojce k věznici.

Dále bylo na základě informace správce přípojky změněno propojení na stávající potrubí v areálu věznice, a to v tom smyslu, že zde byla použita redukce z navrženého profilu přípojky DN 100 na profil DN 80, v němž je provedeno navazující stávající potrubí v areálu.

V průběhu realizace tohoto stavebního objektu bylo zjištěno, že majitelem a správcem vodovodní přípojky pro Věznici Píbram je Vězeňská správa ČR (a to v celém rozsahu od armaturní šachty, označené AŠ2). Původně, i v rámci předchozích stupňů dokumentace, se řešení projednávalo pouze s fy DIAMO jakožto správcem užitkového vodovodu a skutečný správce přípojky v její mimoareálové části nebyl nikde uveden.

Poté, co proběhlo projednání s touto institucí, vyplynulo, že správce nesouhlasí s předloženým řešením jednak z hlediska vystrojení armaturní šachty AŠ2 na větvi přípojky a jednak se způsobem napojení na stávající vodovodní potrubí na hranici pozemku areálu věznice.

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 80.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	132 503,80	132 503,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	16 -11- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpi
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	14 -11- 2016	podpis
					Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 112 / 10	Číslo ZBV: 78.3
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č. 1 2 3 4	Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) Zhotovitel Projektant Supervize
--	---------------------------------	--

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Při provádění zemních prací v úseku přilehlém k haldě č. 11, byl zjištěn větší výskyt odvalového materiálu než předpokládala RDS. Materiál je třeba odtěžit a uložit na skládku. Na základě rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ve věci vydání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření a o povolení k uvádění radionuklidů do životního prostředí ze dne 17. 7. 2015 je třeba provést měření kontaminace odvalového materiálu jak při odtěžování, tak i při deponování na řízenou a zpoplatněnou skládku mimo stavbu. Změna je doložena potvrzenými výkazy výměr.

Položky dotčené změnou:

4-014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	5 092,200 T	13,82%
17-12373b	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SULNIC A ŽELEZNIC TŘ.I	2 829,000 M3	13,82%
95-0297a	MĚŘENÍ KONTAMINACE ODVALU NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ SÚJB	5 092,200 T	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 139 838,05	1 139 838,05

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	16 -11- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Supervize			datum	16 -11- 2016	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	14 -11- 2016	podpis
					Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice I/4 km 0,000 - 4,788 (41,115 – 45,903)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 8	Číslo ZBV: 77.3
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Během provádění zemních prací na tomto stavebním objektu byl zjištěn výskyt nevhodné zeminy. Část tohoto materiálu byla průběžně zabudována do vrstevnatého násypu v souladu s příslušným Pokynem Správce stavby. Zbývající část bylo nutné ze stavby odstranit a uložit na řízenou a zpoplatněnou skládku mimo stavbu. Nevhodná zemina je doložena protokoly zkoušek zemin od laboratoře Geostar s.r.o., č. protokolu 146/15-I4, 147/15-I4, 148/15-I4, 152/15-I4, 153/15-I4, 154/15-I4, 158/15-I4, 159/15-I4, 160/15-I4.

Položky dotčené změnou:

1-014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	7 325,500 M3	11,57%
33-17120b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	7 325,500 M3	11,57%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	729 033,76	729 033,76

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	_____	datum	16 - 11 - 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	_____	datum	16 - 11 - 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	_____	datum	16 - 11 - 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatel
dle § 24 Směrnice č.
18/2016)

ŘSD ČR

datum **16 - 11 - 2016** podpis

Zhotovitel

Skanska

datum **14 - 11 - 2016** podpis

Číslo paré: 4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 112 / 9	Číslo ZBV: 76.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Během hloubení základové jámy pro těleso armovaného svahu byl zjištěn výskyt skalního podloží, který nebyl v PDPS a ani v RDS předpokládán. Geotechnik provedl zatřídění horniny (viz zápis v SD - list č. 007408) a následně bylo množství horniny třídy těžitelnosti II geodeticky zaměřeno.

Položky změny:

16-12373a	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SULNIC A ŽELEZNIC TR.I	-1 216,000 M3	-4,64%
110-12383.N	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SULNIC A ŽELEZNIC TR.II	1 216,000 M3	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-77 726,72	92 464,64	14 737,92

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	16 -11- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Supervize			datum	16 -11- 2016	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	14 -11- 2016	podpis
					Číslo paré: 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 112 / 8	Číslo ZBV: 73.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Na části trasy mezi SO 112A a SO 112B bylo v PDPS uvažováno s rekonstrukcí obrusné a podkladní vrstvy. Po odstranění černé skládky v délce 230 m byla provedena diagnostika konstrukce stáv. vozovky georadarem a kopanou sondou, na základě které vydal AD stavby vyjádření ze dne 30.6.2016. Následně byl vydán pokyn SS na změnu skladby konstrukce vozovky ze dne 1.7.2016 zn.: 5829/16/32100/Pla. Kromě odstranění živichých vrstev budou dále odstraněny podkladní vrstvy původní vozovky až na úroveň pláně dle nové skladby vozovky. Pláň bude urovnána pro kat. šířku S7,5 a následně přehutněna na požadovaný def. modul min. Edef,2=45MPa. Poté bude provedena shodná skladba konstrukce vozovky jako na úseku SO 112A a SO 112B, vč. dosypání nepevných krajnic.

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 73.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-61 254,34	677 056,58	615 802,24

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 16 -11- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 16 -11- 2016	podpis
Supervize		datum 16 -11- 2016	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 16 -11- 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR	datum 16 -11- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum 14 -11- 2016	podpis
			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MÚK Háje	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 103 / 2	Číslo ZBV: 68.3
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Na základě pochůzky geotechnika stavby byla v úseku napojení větví "C" a "D" SO 103 posouzena zemina (písčité zemina prorostlá kořeny a drny vegetace) směrem ke stávající komunikaci I/4 jako nevhodná do násypu a tudíž určená k odvozu na skládku (viz zápis ve stavebním deníku, č. listu 258390).

Dále byly při zemních pracích na rampách MÚK Háje nalezeny solitérní kamenné bloky, které je nutné odvézt - viz fotodokumentace zápis ve stavebním deníku, č. listu 011329. Tyto balvany bylo nutno ze stavby odstranit.

Položky dotčené změnou:

7-12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	675,000 M3	11,65%
11-17120b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	675,000 M3	7,34%
54-014101.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU	675,000 M3	100,00%
55-12293.N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III	80,000 M3	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	106 612,10	106 612,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	16 -11- 2015	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2015	podpis
Supervize			datum	16 -11- 2015	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2015	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2015	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	14 -11- 2016	podpis
					Číslo paré: 7.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka silnice I/4 km 0,000 - 4,788 (41,115 – 45,903)

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101 / 5

Číslo ZBV:

63.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

U stavebního objektu SO 101 byl zjištěn výskyt velmi neúrodné zeminy, a to v místech přechodu mezi zářezem a násypem, tj. v úsecích cca km 42,933 – 43,980, km 42,270 - 42,283 a km 42,307 – 42,335 (viz zápisy ze SD, listy č. 009835 a 009843). V těchto úsecích bylo nutno provést výměnu parapláně a sanovat podloží netříděnou haldovinou a kamenivem fr. 0/32 v kombinaci s geotextilií (viz návrh geotechnika ze dne 12.5.2016 na provedení sanace). Dále bylo nutno provést lokální sanaci v km 42,820, 42,660, 42,630 a 42,410. Nevhodnou zeminu v uvedených úsecích trasy bylo nutno odstranit a uložit na řízenou a zpoplatněnou skládku mimo stavbu.

Položky dotčené změnou:

1-014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	290,000 M3	0,46%
18-12373	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SULNIC A ŽELEZNIC TŘ.I	4 462,500 M3	3,34%
33-17120b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	290,000 M3	0,46%
46-21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	2 776,875 M3	66,70%
49-28997a	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTÍLIE	7 062,500 M2	153,43%
56-56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	1 685,625 M3	7,74%
94-21263.N	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST.HMOT DN DO 150 MM	213,500 M	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 226 756,70	2 226 756,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	16 -11- 2015	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2015	podpis
Supervize			datum	16 -11- 2015	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatel
dle § 24 Směrnice č.
18/2016)

ŘSD ČR

datum

podpis

Zhotovitel

Skanska

datum **14 -11- 2016**

podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka Kocáby	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 301 / 1	Číslo ZBV: 56.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Při provádění výkopových prací na tomto objektu byla zjištěna nevhodná zemina v km 0,000 - 0,120, kterou bylo nutno odvézt na skládku - viz SD, str. č. 007721 a 007722. PDPS tuto skutečnost z výsledků nejbližší provedené sondy J2 z průzkumu v hlavní trase SO 101 nepředpokládala.

Položky dotčené změnou:

16-014101.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU	753,000 M3	100,00%
-------------	---------------------	------------	---------

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	74 034,96	74 034,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum	16 -11- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum	16 -11- 2016	podpis
Supervize		datum	16 -11- 2016	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum	16 -11- 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR	datum	16 -11- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum	14 -11- 2016	podpis
				Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 314 / 1	Číslo ZBV: 46.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace km 4,132 – KÚ (45,247 - 45,903)		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.		
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

1) Úprava trasy kanalizace

Vzhledem ke vzájemné koordinaci SO 314 se svodidlem v SDP hlavní trasy bylo nutno trasu stoky v rámci SDP upravit - dle potřeby je stoka umístěna v pravé či levé polovině SDP; z toho vyplývá mírná změna délek jejího potrubí a štěrbínového žlabu (včetně zemních prací). Jedná se o přepracování PDPS na základě pokynu Správce stavby.

2) Uložení části vytěženého materiálu na mezideponii

Část materiálu, vytěženého z rýhy pro položení stoky a určeného pro zpětný zásyp, je z důvodu zajištění průjezdnosti-staveništní dopravy po pláni zemního tělesa nutno uložit na mezideponii.

3) Doplnění horské vpusti

Vzhledem k dořešení povrchového odvodnění SO 103 MÚK Háje byla v tomto prostoru doplněna nová horská vpust. Z důvodu výstavby gabionové zdi u opěry mostu SO 205 byla změněna trasa přípojky horské vpusti odvodňující levostranný příkop u SO 114, která vyvolává změnu nivelety stoky SO 314. Z důvodu zrušení vsakovací jímky skluzu od mostu SO 205 byla v její náhradu umístěna horská vpust s přípojkou do kanalizace.

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 46.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-16 071,59	148 973,42	132 901,83

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	16 -11- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Supervize			datum	16 -11- 2016	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	14 -11- 2016	podpis
					Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 313 / 1	Číslo ZBV: 45.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace km 2,060 - 4,067 (43,175 - 45,182)		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

1) Úprava trasy kanalizace

Vzhledem ke vzájemné koordinaci SO 313 se svodidlem v SDP hlavní trasy bylo nutno trasu stoky v rámci SDP upravit - dle potřeby je stoka umístěna v pravé či levé polovině SDP; z toho vyplývá mírná změna délek jejího potrubí. Jedná se o přepracování PDPS na základě pokynu Správce stavby.

2) Uložení části vytěženého materiálu na mezideponii

Část materiálu, vytěženého z rýhy pro položení stoky a určeného pro zpětný zásyp, je z důvodu zajištění průjezdnosti staveništní dopravy po pláni zemního tělesa nutno uložit na mezideponii.

3) Změna umístění šterbinového žlabu

Vzhledem k podrobnému zaměření výšky hrany parkoviště podél SO 112A (vznikají bezodtoková místa podél SO 112A) byl šterbinový žlab v krajnici SO 112A (řešení v PDPS) přemístěn do stykové hrany parkoviště a napojení silničního tělesa SO 112A. Byly použity žlaby s proměnným sklonem dna, došlo ke změně počtu odtokových míst a způsobu napojení na stoku SO 313 (připojky vedeny přes spadišťové šachty s ohledem na výškový rozdíl nivelet SO 101 a SO 112A).

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 45.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-178 792,45	634 426,14	455 633,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	16-11-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	16-11-2016	podpis
Supervize			datum	16-11-2016	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	16-11-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	16-11-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	14-11-2016	podpis
					Číslo paré. 11

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace km 0,953 - 1,730 (42,068 - 42,845)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 312 / 1	Číslo ZBV: 44.4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

1) Úprava trasy kanalizace

Vzhledem ke vzájemné koordinaci SO 312 se svodidlem v SDP hlavní trasy bylo nutno trasu stoky v rámci SDP upravit - dle potřeby je stoka umístěna v pravé či levé polovině SDP; z toho vyplývá mírná změna délek jejího potrubí. Jedná se o přepracování PDPS na základě pokynu Správce stavby.

2) Uložení části vytěženého materiálu na mezideponii

Část materiálu, vytěženého z rýhy pro položení stoky a určeného pro zpětný zásyp, je z důvodu zajištění průjezdnosti staveništní dopravy po pláni zemního tělesa nutno uložit na mezideponii.

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 44.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-19 674,16	204 202,39	184 528,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	16 - 11 - 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	16 - 11 - 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	16 - 11 - 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	16 - 11 - 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	14 - 11 - 2016	podpis
					Číslo paré: 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace km 0,565 - 0,905 (41,680 - 42,020)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 311 / 1	Číslo ZBV: 43.4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

1) Úprava trasy kanalizace
Vzhledem ke vzájemné koordinaci SO 311 se svodidlem v SDP hlavní trasy bylo nutno trasu stoky v rámci SDP upravit - dle potřeby je stoka umístěna v pravé či levé polovině SDP; délka jejího potrubí se nezměnila. Jedná se o přepracování PDPS na základě pokynu Správce stavby.

2) Uložení částí vytěženého materiálu na mezideponii
Část materiálu, vytěženého z rýhy pro položení stoky a určeného pro zpětný zásyp, je z důvodu zajištění průjezdnosti staveništní dopravy po pláni zemního tělesa nutno uložit na mezideponii.

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 43.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	65 048,25	65 048,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	16 -11- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatelů dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	14 -11- 2016	podpis

Číslo paré: 17.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 310 / 1	Číslo ZBV: 42.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace km 0,110 - 0,520 (41,225 - 41,635)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

1) Doplnění uličních vpustí

S ohledem na změnu řešení SO 101 v začátku trasy došlo k prodloužení odvodňovacích žlábků v této části stavby a tím též k doplnění 4 ks samostatných uličních vpustí mimo nově navržený stokový systém. Tyto vpusti jsou novými přípojkami napojeny do stávající dešťové kanalizace silnice I/4.

2) Úprava trasy kanalizace

Vzhledem ke vzájemné koordinaci SO 310 se svodidlem v SDP hlavní trasy bylo nutno trasu stoky v rámci SDP upravit - dle potřeby je stoka umístěna v pravé či levé polovině SDP; z toho vyplývá mírná změna délek jejího potrubí. Jedná se o přepracování PDPS na základě pokynu Správce stavby.

3) Uložení části vytěženého materiálu na mezideponii

Část materiálu, vytěženého z rýhy pro položení stoky a určeného pro zpětný zásyp, je z důvodu zajištění průjezdnosti staveništní dopravy po pláni zemního tělesa nutno uložit na mezideponii.

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 42.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	199 186,28	199 186,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	16 - 11- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	16 - 11- 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	16 - 11- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice č.
18/2016)

ŘSD ČR

datum **16 - 11- 2016** podpis

Zhotovitel

Skanska

datum **14 - 11- 2016** podpis

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes sil. I/4 v km 4,333 (45,448)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 205 / 2	Číslo ZBV: 25.3
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Na základě požadavku majetkového správce mostního objektu - KSÚS Středočeského kraje - došlo ke změně materiálu odvodňovacího potrubí na mostě. Místo původně navrženého plastového potrubí bude osazeno potrubí ze sklolaminátu.

Položky dotčené změnou:

56-721174	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200	-149,000 M	-100,00%
76-721164.N	VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN 200	149,000 M	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-343 513,54	447 768,84	104 255,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	16 -11- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	16 -11- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	14 -11- 2016	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes sil. II/4 v km 1,817 (42,932)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 203 / 2	Číslo ZBV: 24.3
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Na základě požadavku majetkového správce mostního objektu - KSÚS Středočeského kraje - došlo ke změně materiálu odvodňovacího potrubí na mostě. Místo původně navrženého plastového potrubí bude osazeno potrubí ze sklolaminátu.

Položky dotčené změnou:

54-721174	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200	-46,000 M	-100,00%
72-721164.N	VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN 200	46,000 M	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-111 489,28	138 237,36	26 748,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	16-11-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	16-11-2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	16-11-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	16-11-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	14-11-2016	podpis

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka Skalka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 104 / 5	Číslo ZBV: 74.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Během provádění zemních prací v severní části okružní křižovatky Skalka došlo k výrazným výronům podzemní vody, kterou bylo nutno odvést drenáží mimo těleso komunikace. Práce zahrnují výkopy, úpravu dna rýhy, dodání a rozprostření geotextilie, štěrk, drenážní potrubí, zásyp se zhutněním. Pro práce byly použity stávající položky z objektu 104, popřípadě nové položky z rozpočtu napříč stavbou nebo odvozené od položek stávajících.

Položky dotčené změnou:

7-11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT.POJIVEM	90,200 M3	21,08%
23-17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	328,500 M3	8760,00%
24-18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	333,000 M2	7,34%
39-45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	13,050 M3	1812,50%
81-13273.N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 2 M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	372,000 M3	100,00%
82-17581.N	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	34,760 M3	100,00%
83-28997.N	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	215,000 M2	100,00%
84-87534.N	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200 MM	41,000 M	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	193 917,46	193 917,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum	16 -11- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum	16 -11- 2016	podpis
Supervize		datum	16 -11- 2016	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum	16 -11- 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR	datum	16 -11- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum	14 -11- 2016	podpis
				Číslo paré: 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka Skalka		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 104 / 5	Číslo ZBV: 74.4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.													
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek		<table border="1"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: Objednatel Popis Změny:													
1) Byl doplněn vsakovací příkop pro odvodnění vozovky a zelené plochy mezi SO 104 a SO 106 podél silnice II/18 ve směru na Sedlčany. Ve dně vsakovacího příkopu je uložena roura z PVC DN 150, SN 4 s perforací 220°, která je vyústěna do stávající kanalizační šachty mezi SO 104 a 106 v km 0,075 (SO 104). Obsyp a zásyp s drenáží je obalen do separační netkané geotextílie o plošné hmotnosti 200 g/m2. <u>Položky dotčené změnou:</u> 79-21263a.N TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST. HMOT DN DO 150 MM 57,000 M 100,00%													
Údaje v Kč bez DPH:													
<table border="1"> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>35 060,13</td> <td>35 060,13</td> </tr> </table>		Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	35 060,13	35 060,13						
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
0,00	35 060,13	35 060,13											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 16 -11- 2016	podpis										
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 16 -11- 2016	podpis										
Supervize		datum 16 -11- 2016	podpis										
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 16 -11- 2016	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR	datum 16 -11- 2016	podpis										
Zhotovitel	Skanska	datum 14 -11- 2016	podpis										
		Číslo paré:	7.1										