

## DODATEK Č. 1

k

### SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

#### I/11 Žamberk, odstranění dopravní závady

Číslo zakázky: 11PU-001611

Evidenční číslo: 327/14

ISPROFIN: 5001560002

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

ředitelem Správy Pardubice, na základě pověření

generálního ředitele ŘSD ČR

číslo smlouvy: Číslo zakázky: 11PU-001611

Evidenční číslo: 327/14

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

MADOS MT s.r.o.

2015 – MT – 27

IČ: 25297899

DIČ: CZ25297899

Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Zastoupeným

jednatel společnosti

číslo smlouvy:

(dále jen "dodavatel/zhotovitel") na straně druhé.

**Tato změna souhrnu smluvních dohod se váže k upozornění zhotovitele ze dne 7.7.2015 týkající se nedořešení realizace přeložky VN, SO 401. Tato skutečnost byla projednána na KD stavby dne 9. Listopadu 2015, kde byl odsouhlasen termín dokončení stavby do 30.9.2016.**

Tento termín je stanoven s tím, že přeložka VN, SO 401 bude zrealizována nejpozději do 30.3.2016.

Následující termíny uvedené v Příloze k nabídce dle čl. OP 1.1.6.11, 1.1.3.3 se nemění:

Doba uvedení stavby do provozu 6 měsíců

Doba pro dokončení 6 měsíců

**Původní termín dokončení 29.12.2015 se mění na nový do 30.9.2016.**

Tento Dodatek č. 1 k Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž **tři (3)** obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží dodavatel/zhotovitel.

**Na důkaz** toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: \_\_\_\_\_ 3. 12 2015 \_\_\_\_\_ Datum: 10.11.2015

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic CR**

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel společnosti

za dodavatele/zhotovitele

**MADOS MT s.r.o.**

Příloha: Zápis z KD ze dne 9.11.2015.



EVIDENČNÍ ČÍSLO:	04/2015	POČET LISTŮ:	
		VYHOTOVENO VE:	VÝT.
		VÝTISK ČÍSLO:	
		KLASIFIKACE:	PI

## Zápis z kontrolního dne stavby

### I/11 Žamberk, odstranění dopravní závady v km 100,5

Pořadové číslo zápisu: 2

Přítomni: viz presenční listina

V Pardubicích dne: 9. Listopadu 2015

#### Program

##### 1. Zahájení

##### 2. Kontrola úkolů z minulého KD.

Úkoly z minulého KD jsou splněny.

##### 3. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby, plnění věcného harmonogramu, popis provedených prací, finanční plnění, předávání RDS, fotodokumentace **FINANČNÍ plnění HMG (bez DPH)**

##### 4. BOZP

Plán BOZP je plněn. Koordinátor BOZP firma SCC- Czech, s.r.o. provádí kontrolu staveb minimálně 2x týdně a zjištěné závady jsou projednány se stavbyvedoucím a manažerem projektu zhotovitele – při pravidelných pracovních poradách a na kontrolních dnech koordinátora 1x měsíčně.

##### 5. Kontrola kvality, zpráva za uplynulé období:

Kontrolní a zkušební plány a technologické předpisy jsou průběžně předkládány ke

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	F.07.00.03
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY	STRANA: 1/2
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

schválení a následně schvalovány. Kontrolní zkoušky na stavbě zatím nebyly prováděny.

#### 6. Různé

Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni není ze strany Investora dořešena realizace přeložky VN SO 401, což brání Zhotoviteli v provádění stavebních prací, požaduje zhotovitel prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 9. 2016.

Tento termín je stanoven na základě příslibu Investora o tom, že přeložka SO 401 bude zrealizována nejpozději do 30. 3. 2016.

Zhotovitel předložil na KD aktualizovaný věcný a finanční HMG se zohledněním výše uvedených změn, na jehož základě předloží zhotovitel termínový dodatek ke smlouvě.

Investor se zavazuje provádět zimní údržbu.

Veškeré přechodné dopravní značení spojené s touto stavbou bude do obnovení prací (duben 2016) odstraněno.

#### 7. Nové úkoly

**8. Závěr** – stanovení termínu příštího kontrolního dne během měsíce dubna 2016.

Přílohy k zápisu: listina přítomných

Zapsal: správce stavby

vedoucí provozního oddělení