



SML 2018/109/2

Dodatek č. 2 ke

## SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany:

#### městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: Milanem Marušítkem, starostou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

#### LAVIATO, s.r.o.,

se sídlem: Litoměřická 833/19a, 190 00 Praha 9,

zastoupena: Danielem Střelcem, jednatelem

IČO: 28865898

DIČ: CZ28865898

bankovní spojení: FIO Banka

č.ú.: xx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 05. 2018, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R -170-001-18, ve znění dodatku č. 1 ze dne 03. 07.2018, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-176-023-18, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12**“. Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení doby trvání díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele. Po uzavření smlouvy došlo k opravě splaškové kanalizace před budovou školy. Podle kamerové zkoušky kanalizace, bylo rozhodnuto, že splašková kanalizace, jejíž další trasa je přímo pod nově budovanými třídami, je ve špatném technickém stavu a musí být vyměněna. V případě její havárie by musely být rozbourány podlahy v nově budovaných třídách (prostor bývalých šaten). Kvůli návaznostem jednotlivých stavebních prací a časovému omezení nemohl být výkop pro kanalizaci proveden v předstihu. Z těchto důvodů zhotovitel nemůže dokončit dílo v předepsaném termínu tj. 25. 08. 2018.

A)

V článku VIII. Termíny a místo plnění se ruší poslední věta bodu 1. a nahrazuje takto:

1. „Termín dokončení celého provozu schopného díla, tedy veškerých stavebních prací a souvisejících dodávek a předání celého díla je stanoven nejpozději do 15.09.2018.“

B)



1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zveřejnění ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.

V Praze dne:

V ..... dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
**městská část Praha 12**  
**Milan Marušík, starosta**

.....  
**Daniel Střelec,**  
**jednatel**