

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2

Uzavřený mezi smluvními stranami níže uvedeného dne, měsíce a roku dle článku 13.12. a 13.13 smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 1. 2018 mezi smluvními stranami

č. smlouvy objednatele: SML/408/2017

č. smlouvy zhotovitele: 1802

Město Kroměříž

Sídlo: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
technických: Ing. Soňa Mertová, vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby

Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby

Ing. Marcel Sedlařík, technický dozor stavby

(dále jen „objednatel“)

a

Stav consult, s.r.o.

Sídlo: Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
IČ: 25321030
DIČ: CZ25321030
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Jednající
ve věcech smluvních: Ing. Rudolf Kolář, jednatel
ve věcech technických: Jaroslav Mach, výrobně-technický ředitel

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení, účel dodatku

- 1.1. Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“), dodavatelem stavby: „Klub Starý pivovar Kroměříž“ (také jen "původní dílo"). Smlouva na plnění této veřejné zakázky (dále jen "původní smlouva") byla uzavřena dne 29. 1. 2018. Dodatek č. 1 k původní smlouvě byl uzavřen dne 19. 7. 2018.
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona.
- 1.3. Účelem toho dodatku je upravení vzájemných práv a povinností smluvních stran při provádění dodatečných stavebních prací, které nebyly předmětem původního díla (dále jako "vícepráce"). Naopak tímto dodatkem bude zakotveno i neprovádění určitých stavebních prací, které předmětem původního díla byly (dále jako "méněpráce").
- 1.4. Tento dodatek je uzavírán z důvodu zjištění praskliny dělicí stěny mezi m. č. 2.06 a 2.09. Z tohoto důvodu musely být stavební práce pozastaveny a vyhotoven statický návrh, dle něhož došlo k nutnosti víceprací a méněprací a posunutí termínu předání a převzetí díla.

2. Rozsah víceprací a méněprací

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah původního díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku – položkovém rozpočtu "Rozpocet_Stary_pivovar_Kromeriz_dodatek_c_2".

3. Čas plnění, cena za vícepráce a méněpráce

- 3.1. V důsledku změn dle tohoto dodatku se mění termín provádění díla dle čl. 2.1. původní smlouvy, a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- protokolární předání a převzetí díla: 18. 9. 2018

- 3.2. Na základě dodatku č. 1 byly provedeny vícepráce v celkové hodnotě 548 261,98 Kč bez DPH, které ovšem pokryla rozpočtová rezerva ve výši 650 000 Kč bez DPH. Na základě tohoto dodatku budou provedeny práce v celkové hodnotě 315 763,98 Kč bez DPH, tudíž dojde k překročení hodnoty rozpočtové rezervy.

- 3.3. V důsledku změn uvedených v čl. 3.2. tohoto dodatku se mění cena za dílo dle čl. 3.1. původní smlouvy, a to následovně:

Celková cena bez DPH: 16 153 113,28 Kč bez DPH

DPH: 3 392 153,79 Kč bez DPH

Celková cena s DPH: 19 545 267,07 Kč

Celková cena bez DPH byla navýšena o 214 025,96 Kč bez DPH (101 738,02 Kč bez DPH z celkových 315 763,98 Kč bez DPH bylo čerpáno ze zůstatku rozpočtové rezervy)

4. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Tento dodatek se dnem podpisu obou smluvních stran stává nedílnou součástí původní smlouvy.

- 10.3. Ve všech věcech tímto dodatkem neupravených se závazek mezi smluvními stranami řídí právy a povinnostmi upravenými v původní smlouvě.
- 10.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 10.5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Města Kroměříž č. 97 ze dne 23. 8. 2018.
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 10.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen, statický výpočet a chronologický časový vývoj zajištění stropu v prostoru 2. NP (m. č. 2.06 – 2.15).
- 10.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je harmonogram výstavby, ze kterého je patrné časové plnění stavby po měsících.
- 10.9. Přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - *Rozpocet_Stary_pivovar_Kromeriz_dodatek_c_2.xlsx*
 - Příloha č. 2 – Statický výpočet - *Staticky_vypocet_Stary_pivovar_Kromeriz_dodatek_c_2.pdf*
 - Příloha č. 3 - Chronologický časový vývoj zajištění stropu v prostoru 2. NP (m. č. 2.06 – 2.15) - *Chronologicky_vyvoj_Stary_pivovar_Kromeriz_dodatek_c_2.docx*
 - Příloha č. 4 - Aktualizovaný časový harmonogram prací

V Kroměříži, dne 28. 8. 2018

Mgr. Jaroslav Němec, starosta

V Kroměříži, dne 28. 8. 2018

Ing. Rudolf Kolář, jednatel