

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE

**Název zakázky: „Sanace násypového zemního tělesa Březová nad
Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000“**

uzavřené dne 12. 4. 2018 s nabytím účinnosti dne 3.5. 2018 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1136/2018

ISPROFOND: 5533520011

a

KOLEJCONSULT &servis, spol. s r.o.

se sídlem: Křenová 131/35, 602 00 Brno

IČO: 25301110, DIČ: CZ25301110

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 23193

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Ladislavem Minářem, CSc.

Korespondenční adresa: Křenová 131/35, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 007 - 2018

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele dohodly na prodloužení termínů plnění všech Dílčích etap o 3 měsíce.

Důvodem pro prodloužení je skutečnost, že s ohledem na lokalitu problematického násypového zemního tělesa nebylo možné získat požadované výluky v termínu, který by umožnil provedení a zpracování všech průzkumných a diagnostických prací nezbytných pro další plnění Díla v termínech stanovených v Harmonogramu plnění a fakturace. Průzkumné a diagnostické práce je možné provádět pouze ve výlukových časech stanovených plánem výlukové činnosti.

Z uvedeného důvodu je nezbytné prodloužit termín plnění 1. Dílčí etapy o tři měsíce a o stejnou dobu pak i všechny následující Dílčí etapy.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 10.9.2018

V Brně dne 14.9.2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Ladislav Minář, CSc.
jednatel společnosti
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - zajištění potřebných podkladů a geodetických prací, zajištění geotechnického průzkumu a dalších průzkumů - bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude **0 %** ceny díla.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu odsouhlasení optimálního stavebně technického řešení **do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude **50 %** ceny díla.

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu + doprovodné dokumentace a hodnocení ekonomické efektivity, včetně projednání, k připomínkování - bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude **0 %** ceny díla.

4. dílčí etapa, konečný termín odevzdání Záměru projektu a doprovodné dokumentace:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání Záměru projektu + doprovodné dokumentace a hodnocení ekonomické efektivity, včetně projednání a zpracování připomínek. Zajištění kompletních podkladů pro ZTP DSP.

Bude dokončeno a předáno **do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude **50 %** ceny díla.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v digitální otevřené formě a 2x v listinné formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **112143**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 9f032b2c-075e-45da-a064-99d4cc3e996f

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **20.09.2018 08:00:01**



f07586f1-32be-4f40-8690-c2648ff525e6