

### DODATEK č. 3

#### ke Smlouvě o provedení prací „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“

Číslo smlouvy objednatele: D100/40000/00026/17/00

Číslo smlouvy zhotovitele: S-16-60-00024



uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním jednáním způsobilé a řádně zastoupené, smluvní strany:

1. **DIAMO**, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] ředitelem státního podniku

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí odštěpného závodu GEAM, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. „Sdružení FCC – GEOTest – Sanace obalovny Milevsko“

zastoupené vedoucím společníkem a správcem společnosti

**FCC Česká republika, s.r.o.**

Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8

zapsaná v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12401

IČO: 45809712

DIČ: CZ45809712, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

Zastoupena: [REDACTED], manažerem projektu, na základě plné moci

Druhý společník:


**GEOTest, a.s.**

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zapsaná v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942, plátce DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

Zastoupena: [REDAKCE] předsedou představenstva  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provedení prací „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“ (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanovením čl. XXII, odst. 22.4 smlouvy

(dále jen „Dodatek č. 3“).

S ohledem na rozdílná množství odpadů, jiné profily kontaminace a z nich vyplývající odlišné tvary výkopů a odlišné objemy technických prací oproti projektu (podrobně popsáno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3) se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy.

1. Popis změny :

Převod nevyčerpaného finančního objemu v položkách „Práce a dodávky HSV“ č.: 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 29, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 57, 58, 59 a 60, v položkách „Nepojmenované práce“ č.: 12, 18, 19, 21, 23, 24, 36, 27, 30, 32, 39 a 38, ve prospěch položek „Práce a dodávky HSV“ č.: 16, 30, 41, 46, 51, 52, 53, 54, 56 a položek „Nepojmenované práce“ č.: 37 a 34 rozpočtu, viz příloha č. 1. Oprava položky Práce a dodávky HSV č.: 8.

Součet hodnoty všech změn dle Dodatku č. 2 a tohoto Dodatku č. 3 činí 23 406 751,00 Kč, což je 29,3 % původní hodnoty závazku. Změna tak naplňuje § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek a realizaci změn nelze považovat za podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

2. Finanční dopad změny :

Důsledkem přijatých změn je mezipoložkový přesun finančních prostředků a navýšení finančního objemu plnění o 259 508,18 Kč bez DPH.

3. Znění čl. 2.1 smlouvy nově zní takto :

2.1 Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena předmětu smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): **80 157 751,68 Kč**

slovy: osmdesát–milionů–sto–padesát–sedm–tisíc–sedm–set–padesát–jedna–korun českých a šedesát–osm haléřů bez DPH

Sazba daně a daň bude uplatněna ve výši a způsobem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny.

Příloha č.1 : Změnový list č. 2

19 -09- 2018

Ve Stráži pod Ralskem dne.....

Objednatel:

DIAMO státní podnik  
Máchova 201  
471 27 Stráž pod Ralskem



ředitel státního podniku

19 -09- 2018

V Praze dne.....

Zhotovitel:

manažer projektu, na základě plné moci



FCC Environment  
FCC Česká republika, s.r.o.  
Dáblická 791/89, 182 00 Praha 8  
IČ: 45809712 DIČ: CZ45809712  
Tel.: [redacted]

26



**„Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“  
Číslo projektu : CZ.05.3.24/0.0/0.0/15\_007/0000258**

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 2</b>	Datum předložení zhotovitelem	6.8.2018
Název ZL : Celkové vyúčtování projektu	Datum schválení objednatelem	6.8.2018
Objednatel	DIAMO, státní podnik	
Technický dozor	CZ BIJO a.s.	
Zhotovitel	Společnost s názvem: Sdružení FCC – GEOTest – Sanace obalovny Milevsko Zastoupená : FCC Česká Republika, s.r.o.	

Změnový list předkládá:	FCC Česká Republika, s.r.o.
Charakter změny:	[REDACTED]
Objekt SO/PS:	[REDACTED]

**Popis změny:**

Převod nevyčerpaného finančního objemu v položkách Práce a dodávky HSV č.: 3, 4, 7, 8, 10, 11,12, 13, 14,15, 18, 22, 29, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 57, 58, 59 a 60, v položkách Nepojmenované práce č.: 18, 19, 21, 23, 24, 36, 27,30, 32, 39 a 38, ve prospěch položek Práce a dodávky HSV č.: 16, 30, 41, 46, 51, 52, 53, 54, 56 a položek Nepojmenované práce č.: 37 a 34 rozpočtu, viz příloha č. 4. Oprava položky Práce a dodávky HSV č.: 8.

**Zdůvodnění změny:**

*Rozdílná množství odpadů, jiné profily kontaminace a z nich vyplývající odlišné tvary výkopů a odlišné objemy technických prací oproti projektu. Vše bylo průběžně dokumentováno ve zprávách a projednáno na kontrolních dnech. Podrobné vysvětlení jednotlivých položek je uvedeno v příloze č. 1. Změna naplňuje § 222 ods. 6 zákona o veřejných zakázkách a realizaci vícevýměr nelze považovat za podstatnou změnu závazků ze smlouvy.*

**Finanční dopad změny:**

**Mezipoložkový přesun finančních prostředků a navýšení finančního objemu o 259 508,18 Kč**

**Změna ceny ke schválení:**

**259 508,18 Kč**

**Stanovisko technického dozoru:**

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr.



<b>Přílohy:</b>	č. 1 – Zdůvodnění změny zhotovitelem č. 2 – Krycí list rozpočtu č. 3 – Rekapitulace členění soupisu prací č. 4 – Ocenění změny č. 5 – Vyjádření geotechnika ke způsobu zásypu
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Vyjádření zhotovitele:</b> Provedení změny nebude mít dopad do časového HMG stavby.	
Podpis: [redacted]	Razítko: 
Datum: 6. 9. 2018	

**Schvalovací proces:**

<b>Technický dozor objednatele: CZ BIJO a.s.</b>	
Změnu doporučuji schválit [redacted]	Razítko: <b>CZ BIJO a.s.</b> Tiskařská 10, 108 00 Praha 10 IČO 26178401 DIČ CZ26178401 27
Datum: 6. 9. 2018	

<b>Objednatel: DIAMO, státní podnik</b>	
Změnu schvaluji [redacted]	Razítko: DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM č. p. 86 592 51 Dolní Rožínka ②
Datum: 6. 9. 2018	

<b>Ministerstvo životního prostředí, OEREŠ</b>	
Změnu schvaluji [redacted]	Razítko: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10, Vršovická 65 24
Datum: 9. 9. 2018	