

Smlouva o dílo

DODATEK č. 1

uzavřená podle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Zastoupené: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 00282651

DIČ: CZ00282651

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: AQUA PROCON, s.r.o., se sídlem Palackého třída 12, 612 00 Brno

Jednající : Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

IČO: 46964371

DIČ: CZ46964371

Tel. [REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10.1.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na úrovni dokumentace studie řešení, dokumentace pro územní a stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby „Ulice Švehlova“.

V průběhu zpracování projektové dokumentace byly zjištěny objektivní okolnosti vyžadující rozšíření díla plnění a to bez dopadu na kvalitu prováděného díla. S ohledem na stávající stav komunikace v ul. Švehlova, dopravní vytížení a absenci parkovacích míst po celé délce ulice Švehlova se smluvní strany dohodly, že uzavírají ke smlouvě o dílo ev.č. 317/2016 ze dne 10.1.2017 tento Dodatek č.1, zohledňující rozšíření rozsahu vypracování projektové dokumentace ul. Švehlova, a to od železničního přejezdu po napojení ulic Hybešova a Wurmova. Projektová dokumentace bude zohledňovat návrh většího počtu parkovacích míst v ulici Švehlova.

Z důvodu rozšíření předmětu díla plnění, které zahrnuje vypracování projektové dokumentace pro celou ulici Švehlova se adekvátně navýší práce na geodetickém zaměření v ulici Švehlova, vícepráce za zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (2. etapa), realizační projektové dokumentace (3. etapa), spolupráce při výběrovém řízení (4. etapa), autorský dozor (5. etapa). Změny v rozsahu díla, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.

Vzhledem k výše uvedenému rozšíření rozsahu projektové dokumentace mění se tímto Dodatkem cena za dílo.

III. Změna smlouvy o dílo

Smlouva o dílo se mění následovně

4. Cena díla

text odst. 4.2. se upravuje a doplňuje o nový text, který zní:

4.2.1. Cena za vyhotovení studie (1.etapa):

Cena bez DPH	:	34.000,- Kč
DPH 15%:	:	0,- Kč
DPH 21%:	:	7.140,- Kč
Cena celkem:	:	41.140,- Kč

4.2.2. Cena za vyhotovení projektové dokumentace (2.etapa):

Cena bez DPH	:	442.000,- Kč
DPH 15%:	:	0,- Kč
DPH 21%:	:	92.820,- Kč
Cena celkem:	:	534.820,- Kč

4.2.3. Cena za vyhotovení realizační projektové dokumentace (3.etapa):

Cena bez DPH	:	179.000,- Kč
DPH 15%:	:	0,- Kč
DPH 21%:	:	37.590,- Kč
Cena celkem:	:	216.590,- Kč

4.2.4. Cena za provedení spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele realizace projektovaného díla (4.etapa):

Cena bez DPH	:	24.000,- Kč
DPH 15%:	:	0,- Kč
DPH 21%:	:	5.040,- Kč
Cena celkem:	:	29.040,- Kč

4.2.5. Cena za provedení autorského dozoru (5.etapa):

Cena bez DPH	:	49.000,- Kč
DPH 15%:	:	0,- Kč
DPH 21%:	:	10.290,- Kč
Cena celkem:	:	59.290,- Kč

4.2.6. Cena celkem

Cena bez DPH	:	728.000,- Kč
DPH 15%:	:	0,- Kč
DPH 21%:	:	152.880,- Kč
Cena celkem:	:	880.880,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.1.2017, ev. č. 317/2016, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.01.2017, ev. č. 317/2016, byl projednán a schválen na 112. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 27.8.2018.

Ve Šlapanicích dne: **3 -09- 2018**

V Brně dne: **14.9.2018**

Za objednatele:

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo nám. [redacted]




.....
Mgr. Michaela Trněná
starostka města

Za zhotovitele:

AQUA

AQUA PROCON s.r.o.
Pašického tř. 12
612 00 Brno, ČR
DIČ: CZ46964371

Přílohy: Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST – ULICE ŠVEHLOVA		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	AQUA PROCON, s.r.o., Palackého třída 12, 612 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	23.8.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Rozšíření předmětu díla plnění v rámci zpracování projektové dokumentace ul. Švehlova o část ulice, zahrnující prostor od železničního přejezdu po napojení ulic Hybešova a Wurmova.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V průběhu zpracování projektové dokumentace byly zjištěny objektivní okolnosti vyžadující rozšíření díla plnění a to bez dopadu na kvalitu prováděného díla. S ohledem na stávající stav komunikace v ul. Švehlova, dopravní vytížení a absenci parkovacích míst po celé délce ulice Švehlova bylo rozhodnuto o vypracování projektové dokumentace pro celou délku ulice Švehlova. Předmět díla plnění je rozšířen o část ulice od železničního přejezdu po napojení ulic Hybešova a Wurmova. Projektová dokumentace bude zohledňovat návrh většího počtu parkovacích míst v ulici Švehlova. Vícepráce se adekvátně navyšují o práce na geodetickém zaměření v ulici Švehlova, práce za zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (2. etapa), realizační projektové dokumentace (3. etapa), spolupráce při výběrovém řízení (4. etapa), autorský dozor (5. etapa).</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : - 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 224.000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 224.000,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  Datum: 23.8.2018	 Datum: 23.8.2018	

Soupis víceprací v rámci zpracování projektové dokumentace na akci rekonstrukce „Ulice Švehlova“


Rozdělení ceny dodatečných prací je následující:

2.etapa – DUR, DSP	110.000,- Kč bez DPH
3.etapa DPS	94.000,- Kč bez DPH
4.etapa spolupráce při výběrovém řízení	5.000,- Kč bez DPH
<u>5.etapa Autorský dozor</u>	<u>15.000,- Kč bez DPH</u>
Jedná se o navýšení	224.000 Kč bez DPH

V ceně je navýšení geodetického zaměření, DUR, DSP, IČ k DUR a DSP, realizační dokumentace, autorský dozor a spolupráce při výběru dodavatele stavby.

Zpracováno dne 7.8.2018

Nabídku zpracovala:


AQUA PROCON, s.r.o., projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno, ČR

