

DODATEK č. 2 **ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015**

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové**“ (dále jen „**KoPÚ**“), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libor Sabáček
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Tel.: +420 725184843
E-mail: l.sabacek@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 01312774
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplm
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Fencel
Tel.: +420 466 024 111
E-mail: info@geovap.cz
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice
Číslo účtu:
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Daniel Hakl

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jiří Fencel

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

Zhotovitel žádostí o vyhotovení dodatku na vícepráce ze dne 14. 9. 2016 písemně požádal o vyhotovení dodatku smlouvy o dílo na vícepráce, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo - hlavní celek 3.1. Přípravné práce, dílčí část 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. V žádosti zhotovitele o vyhotovení dodatku na vícepráce je uveden rozsah víceprací v počtu 8 MJ výše uvedené dílčí části. Důvody navýšení počtu měrných jednotek výše uvedené dílčí části jsou následující změny obvodu KoPÚ:

1.

V řešeném území je navržena výstavba poldru Boršov-Útěchov, který je i důvodem zahájení pozemkové úpravy a jedním z dlouhodobých záměrů Města Moravská Třebová. Předpokládaným provozovatelem poldru je Povodí Moravy, s.p. Při jednání o návrhu poldru dne 2. 8. 2016 se objevil požadavek Povodí Moravy s.p. na řešení zpřístupnění jednotlivých objektů poldru, včetně zátopové oblasti poldru a sedimentační nádrže, ke které je nutné přivést polní cestu. Polní cestu je třeba napojit sjezdem na silnici II. třídy. Rozhledové poměry a konfigurace terénu neumožňují napojit polní cestu v rámci stávajícího obvodu KoPÚ. Pro napojení polní cesty je však možné využít stávající sjezd mimo obvod pozemkové úpravy. Aby bylo možno polní cestu k tomuto sjezdu naprojektovat, je nutné rozšířit obvod KoPÚ o parcelu KN 879 a parcely pod stávající místní komunikací p.č. KN 782/7, KN 782/1, KN 878, KN 109/6 a KN 109/8, která přiléhá ke zmíněné silnici č. II/368. Řešení výše uvedených parcel v KoPÚ umožní vlastnický vypořádat místní komunikaci tak, aby byla po zápisu KoPÚ obecní nebo v majetku státu.

2.

Druhá lokalita změny obvodu se týká čtyř pozemků s druhem pozemku zahrada (KN 4707, KN 4708, KN 4709, KN 4710). Jde o pozemky, které byly původně zahrnuty do obvodu KoPÚ. Bylo však zjištěno, že tyto pozemky není možné zpřístupnit obecní komunikací. Pozemek vodního toku KN 4706 není potřeba v KoPÚ řešit, neboť byl již správcem vodního toku revitalizován a je vlastnický vyřešen. V souvislosti se změnou obvodu bude rovněž vyloučen z obvodu KoPÚ.

Na základě výše uvedených skutečností požádal zhotovitel o vyhotovení dodatku na vícepráce. Objednatel tuto žádost posoudil kladně.

Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 2 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění počet měrných jednotek dílčí části následovně:

Dílčí část 3.1.4. – počet měrných jednotek se zvyšuje o 6 měrných jednotek z 50 na **56**.

Zbývající potřebné 2 měrné jednotky budou vyčerpány v rámci stávající smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1.

III.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne:

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí pobočky

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel