

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Zhotovitel:**Rovina stavební a.s.**

Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,
vložce 6318
Zastoupen: [REDACTED] členem představenstva
IČO: 45193096
DIČ: CZ45193096
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 13203851/0100
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby) : [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 2. 7. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 339/2018-SML, č. smlouvy zhotovitele: 957/2018 na akci „**Desná, Loučná – Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů – SO 01 stupeň č.1 ř. km 30,267**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Hlavní rozsah dodávek prací na díle spočívá v rozebrání stávajícího stupně a následné výstavbě nového stupně s funkčním rybochodem dle PD vypracované fa. AGPOL s.r.o.. Na výše uvedenou stavbu byl vydán souhlas k ohlášení udržovacích prací vydaný MěÚ Šumpek, odborem životního prostředí pod č.j. MUSEP 108262/2017.
3. Na stavbě byl před samotným započítím stavebních prací proveden Českým rybářským svazem, z.s. – místní organizace Šumperk záchranný odlov rybí osádky viz. samostatný protokol. Jak je z protokolu patrné, tento odlov byl proveden na dvakrát z důvodu zvýšených průtoků způsobených vypouštěním nádrže Dlouhé Stráně. Druhý termín záchranného odlovu byl proveden až 20 dní od jeho objednávky. Dalším faktem je ta skutečnost, že v průběhu hloubení základových pasů pro spodní stavbu levého břehu se přes stavbu prošel zvýšený průtok způsobený lokální bouřkou v oblasti výše na toku viz. údaje limnigrafu z nádrže Dlouhé Stráně.

Tento zvýšený průtok měl za následek přelití ochranných hrázek pro převedení vody v korytě toku, které byly zřízeny v rámci stavby pro převedení předpokládaných průtoků (za normálního stavu) a následné zanesení již vyhloubených základových pasů plaveninami. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že zhotoviteli stavby vznikly v průběhu výstavby komplikace, jež sám nemohl ovlivnit.

- Na základě výše uvedených a zhotovitelem stavby neovlivnitelných komplikací je požadováno prodloužení termínu plnění díla. Zhotovitel si **nebude nárokovat** vícepráce.
- Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: nejpozději do 12. 10. 2018

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
- Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram prací.

V Brně dne:

V Hulíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Rovina stavební a.s.
[redacted]
člen představenstva