

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-5896/2017

č. zhotovitele: 17030841

na realizaci:

„Oprava zastávky Teplice nad Bečvou“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 258 69 523; DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupená: Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel nebo stavebník)

I.

Dne 30. 11. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-5896/2017 (č. zhotovitele: 17030841), (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava zastávky Teplice nad Bečvou.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky na základě Změnového listu č.1 vytvořeného z následujícího důvodu:

Při provádění stavebních prací na opravě přístupového schodiště a odvodnění střechy zastávky byla nalezena původní betonová kanalizace. Stav nefunkční kanalizace prověřila odborná firma a zjistila nefunkční betonové potrubí, propadlé na několika místech. Původní betonové potrubí bude nahrazeno novým kanalizačním potrubím z plastu tvrzeného PVC a osadí se nové kanalizační vpusti. Po dobu opravných prací bude vybudováno provizorní dřevěné přístupové schodiště pro přístup cestující veřejnosti do budovy zastávky přes výkopy pro kanalizaci.

Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky

5.1 Cena díla (smluvní cena) činí dle nabídky zhotovitele:

Celková cena díla bez DPH: 5 918 957,74 Kč

slovy: pět milionů devět set osmnáct tisíc devět set padesát sedm korun českých a sedmdesát čtyři haléřů bez DPH.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 17. 9. 2018

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Olomouci dne 19. 9. 2018

za zhotovitele

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

.....
Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

.....
Ing. Hynek Schilberger

Místopředseda představenstva

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
001 schodiště		
002 kanalizace		
Celkem		
Cena dle SOD		
Cena díla včetně předchozích dodatků		
Cena díla po změně dle Dodatku		
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD	0	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0	
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

1/ Návrh změny vypracoval*:

Jméno: ...Frgal Miroslav..... Datum:21.6.2018..... Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: ..Ing. Chaloupka Jaroslav... Datum: 22.6.2018 Podpis: ..

3/ Stanovisko NSM :

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Mgr.Žbánek Miroslav MBA... Datum: 12.9.2018 Podpis: /

4/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: ...Ing. Kašpar Ladislav... Datum: 12.9.2018 Podpis: ..

(razítko)

Příloha změnového listu: Soupis prací

* jméno, funkce, organizace/firma

Oblasťní reinerstvi
Nerudova 1, 779 00 Olč.
IČ: 70994234 DIČ: CZ709
(099)

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **112831**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 3751804e-cdbb-447f-97b7-12a4db112b70

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **21.09.2018 09:20:01**



4ecf0397-5591-4946-85d5-be54505e34c9