

DODATEK č. 5
č.j.: KRPL-65414-24/ČJ-2017-1800VZ
ke smlouvě o dílo
č.j.: KRPL-65414-6/ČJ-2017-1800VZ
číslo zhotovitele 2017 1055
uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Tel.: 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  – oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 
E-mail: 

dále jen "objednatel"

a

Garaventa Lift s.r.o.

zastoupený:  jednatel
se sídlem: Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 49682041
DIČ: CZ49682041
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: 
Zapsaný: C 21969 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen "zhotovitel"

KŘP Lbk - Rokytnice nad Jizerou - rekonstrukce výtahu (NRPM)

II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané změnou č. 1, která vznikla během realizace díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 5 upravuje o změnu č. 1 (vícepráce), ke které došlo během realizace díla. Podrobný popis změny, její zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Cena bez zaškolení obsluhy bez DPH:	242 500,00 Kč
Zaškolení obsluhy bez DPH:	2 500,00] Kč
Celková cena bez DPH:	245 000,00 Kč
DPH 21%:	51 450,00 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	296 450,00 Kč

slovy: dvěštedevadesátšesttisícčtyřistapadesátkorunčeských

textem

Cena bez zaškolení obsluhy bez DPH:	276 500,00 Kč
Zaškolení obsluhy bez DPH:	2 500,00 Kč
Celková cena bez DPH:	279 000,00 Kč
DPH 21%:	58 590,00 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	337 590,00 Kč

slovy: třístatřicetsedmtisícpětsetdevadesátkorunčeských

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavce 5.4 ve znění

5.5.

Na práce, které jsou předmětem změny dle dodatku č. 5, bude vystavena samostatná faktura/samostatné faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 5 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Změnový list č. 1

V Liberci dne: 31. 08. 2018


objednatel:

V Praze dne: 31. 08. 2018

zhotovitel:



vedoucí odboru spravy majetku



Garaventa Lift s.r.o.
Pražská 16
102 21 Praha 40



jednatel společnosti

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - Rokytnice nad Jizerou - rekonstrukce výtahu (RRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007128
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Garaventa Lift s.r.o.
Projektant:	Rozsah akce nevyžadoval zpracování projektové dokumentace

Předmět změnového listu

- 1) Vybourání stávajícího rozvaděče a úprava otvoru pro osazení nového rozvaděče
- 2) Příprava - vysekání kabelových tras pro novou elektroinstalaci
- 3) Zazdění a začistění vysekávaných částí zdi a oprava fasády
- 4) Úprava povrchu chodníku
- 5) Oprava-doplnění asfaltového povrchu chodníku
- 6) Vyřízení povolení k zásahu do chodníku na MÚ v Rokytnici nad Jizerou
- 7) Koordinace zakázky nad rámec sjednané smlouvy o dílo

Část díla dotčená změnovým listem

Vstupní prostor u vchodu do objektu OOP v Rokytnici nad Jizerou a chodník před objektem

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

- 1) Stávající rozvaděč měl být pouze doplněn o potřebnou elektroinstalaci
- 2) Řešení se stávajícím rozvaděčem nevyžadovalo vysekání nových rozvodů pro kabely
- 3) Původní řešení nevyžadovalo zazdění a začistění zdi a opravy fasády
- 4) Původní řešení nepředpokládalo potřebu zásahu do chodníku
- 5) Původní řešení nepředpokládalo potřebu úpravy povrchu chodníku
- 6) Původní řešení nepředpokládalo potřebu vyřízení povolení k zásahu do chodníku
- 7) Původní řešení nepředpokládalo více práce a větší rozsah koordinace zakázky

Nové řešení :

- 1) Vybourání stávajícího rozvaděče a úprava otvoru pro osazení nového rozvaděče
- 2) Vysekání kabelových tras pro novou elektroinstalaci
- 3) Zazdění a začistění vysekávaných částí zdi a oprava fasády
- 4) Úprava povrchu chodníku - úprava sklonu
- 5) Oprava po zásahu do povrchu chodníku-doplnění asfaltového povrchu chodníku
- 6) Vyřízení povolení k zásahu do chodníku na MÚ v Rokytnici nad Jizerou
- 7) Koordinace zakázky nad rámec sjednané smlouvy o dílo

Zdůvodnění změny :

- 1) V průběhu realizace se zjistilo, že potřebné dovybavení rozvaděče nebude možné z důvodu nedostatku místa umístit ve stávajícím rozvaděči
- 2) Pro nově instalovaný rozvaděč musely být použity nové kabely (staré nebyly dostatečně dlouhé). Z tohoto důvodu vyplynula potřeba vysekání kabelových tras pro novou elektroinstalaci
- 3) Trasa nových kabelů musela být začistěna a fasáda opravena
- 4) Úpravu povrchu - sklonu chodníku byla provedena z důvodu bezpečného nástupu z chodníku na plošinu
- 5) Povrch chodníku musel být dle požadavku majitele (město Rokytnice n.J.) do původního stavu
- 6) Úprava chodníku nemohla být provedena bez povolení majitele - MÚ v Rokytnici nad Jizerou
- 7) Provádění víceprací si vyžádalo koordinace zakázky nad rámec sjednané smlouvy o dílo

Rozsah akce nevyžadoval zpracování projektové dokumentace.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Rozsah prací nevyžadoval vedení stavebního deníku ani kontrolní dny

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano, prodloužení o 30 dnů *SS dno OPRAVIL*

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Připočty k ceně díla bez DPH:	34 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	34 000,00 Kč
DPH:	7 140,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	41 140,00 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za objednatele:
Úplnost změnového listu za účasti programu kontrolování Ing. David Polomský, vrbanci 0811, PŘO 11		

Pro život bez újm



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - Rokytnice nad Jizerou - rekonstrukce výtahu (NRPM)
ČR -- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Garaventa Lift s.r.o.
Rozsah akce nevyžadoval zpracování projektové dokumentace

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
		24 512,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	24 512,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	9 488,00		24 512,00	9 488,00
CELKEM VRN				9 488,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - Rokytnice nad Jizerou - rekonstrukce výtahu (NRPM)
ČR -- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Garaventa Lift s.r.o.
Rozsah akce nevyžadoval zpracování projektové dokumentace





REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PRŮBĚH

Stavba: KŘP Lbk - Rokytnice nad Jizerou - rekonstrukce výtlahu (HRPM)
 Objednatel: ČR – Krojšské ředitelství policejního Libereckého kraje
 Zhotovitel: Garaventa Lift s.r.o.
 Projektant: Rozsah akce nevyžadoval zpracování projektové dokumentace

POLOŽKOVÝ SOUHRN

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
	1	IK	příložně - píla na asfalt, hrubka, bourací šedivo	soub	1,00	5 488,00	5 488,00
	2	IK	materiál - studený asfaltový směs, malta, mont. Pěna, štok, asfalt. Penetrace, omítka	soub	1,00	6 783,60	6 783,60
	3	IK	náklady - přeprava nářadí a materiálu, odvoz a likvidace stavebního odpadu	soub	1,00	5 729,60	5 729,60
	4	IK	práce - vybourání a montáž nového rozvaděče, začištění po el. rozvaděči, úprava sklonu chodníku a obnovení povrchu	soub	1,00	7 000,00	7 000,00
	5	IK	elektrorozvaděč nerezový, úprava rozvaděčů z důvodu malého prostoru v místě osazení	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
	6	IK	Administrativní vyřízení povolení na MÚ v Rokytnici nad Jizerou	celkem	1,00	4 000,00	4 000,00
Celkem změnový list							34 000,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		

ZÁMĚROVÝ ROZPOČET 1

OBJEKT: 17

PODROBNÝ ROZPOČET 1

Stavba: KŘP Lbk - Rokytulce nad Jizerou - rekonstrukce výlohu (IRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Garaventa Lift s.r.o.
 Projektant: Rozsah práce nevyžadoval zpracování projektové dokumentace

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
v rámci realizace akce nebyly prováděny žádné odpoty							
Celkem zúčtovný list							

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	