



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

K číslu smlouvy objednavatele: 274/61664651/2017

Číslo dodatku smlouvy: 274/61664651/2017/2/2018

Objednavatel:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov
IČ: 61664651
DIČ: CZ61664651
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX/XXXX
Číslo účtu projektu: XXX-XXXXXXXXXXXX/XXXX
Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

Zhotovitel:

LAROS s.r.o.

se sídlem: Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov
IČ : 49826514
DIČ: CZ49826514
Bankovní spojení: ČSOB Benešov
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX/XXXX
Zastoupený: Ing. Miroslav Čáp, jednatel společnosti

Článek I. Termín plnění

Obě strany se dohodly na prodloužení této smlouvy o 4 měsíce, tedy do **29. 8. 2018.**

Důvodem pro prodloužení této smlouvy jsou přetrvávající překážky v řádném plnění předmětu této smlouvy, které byly způsobeny další stavební činností v areálu objednavatele, kde zároveň probíhají stavební práce na zateplování hlavní budovy školy a budovy školní jídelny a oprava havárie zdí v suterénu hlavní budovy. V důsledku stavby lešení a uložení stavebního materiálu došlo ke znemožnění přístupu k místu plnění a předmětné terénní



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

úpravy musely být přerušeny ke dni 20. 7. 2018. Zároveň hrozí v důsledku manipulace se stavební technikou firem pracujících na zateplení hlavní budovy školy a venkovních oprav zdí suterénu hlavní budovy k možnému poškození již provedených terénních úprav, proto dochází k prodloužení lhůty plnění pro část předmětných prací.

Článek II. Předmět plnění


Obě strany se dohodly na úpravách v předmětu plnění.

Specifikace prováděných změn jsou obsaženy v Příloze č. 1 – Oznámení změn a Změnový list, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Benešově dne: 23. 7. 2018

.....
objednavatel
PaedDr. Bc. Ivana Dobešová
ředitelka školy

.....
zhotovitel
Ing. Miroslav Čáp
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	LAROS s.r.o.			
Investor:	VOŠ a SZeŠ Benešov	Datum: 23. 7. 2018		
Název akce: Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov – zahradnické úpravy v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov“ dílčí část Zahradnické úpravy v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum:				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet (Soupis méně prací / více prací)		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 2 SoD		
Předmět změny:				
V průběhu realizace došlo k opakovaným sesuvům půdy, které nebylo možné při přípravě díla předvídat, a proto vzniknou tyto více práce zahrnující zbudování opěrných stěn v rozsahu 1,3m3 včetně základů a stříšek. Z důvodu montáže zahradního obrubníku bylo nutné vytrhnout a zlikvidovat kořen o pr. 500 mm.				
1.Zemní práce				
Hloubení rýh š-do 600mm				
	výměra	j.c.	cena celkem	
	1,8 m3	570 Kč	1026 Kč	
Likvidace kořene-do 500mm vč.likvidace				



výměra j.c. cena celkem

	1 kpl	3500 Kč	3500 Kč	
--	-------	---------	---------	--

2. Zakládání

V rámci zbudování opěrných stěn dojde k zakládání základových pásů z betonu tř. C 16/20.

výměra j.c. cena celkem

	1,608 m3	2400 Kč/m3	3859,2 Kč	
--	----------	------------	-----------	--

3.Svislé a kompletní konstrukce

V rámci zbudování opěrných stěn dojde ke zbudování nosného zdiva rovného tl 200 mm z vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic na MC

výměra j.c. cena celkem

	1,300 m3	5 500,00 Kč	7 150,00 Kč	
--	----------	-------------	-------------	--

V průběhu realizace byly při přesném zaměření zjištěny změny v množství kusů obrubníků a šlapáků. Konstruktivní řešení je stejné, pouze v rámci vyčíslení celkových nákladů dojde k níže uvedeným méně pracím.

1. Komunikace pozemní

Dodávka betonových šlapáků 400x400x60 mm

výměra j.c. cena celkem



	-51,000 ks	80,5	-4105,5	
--	------------	------	---------	--

2. Ostatní konstrukce a práce, bourání

D + M zahradního obrubníku

výměra j.c. cena celkem

	-30,000 m	265,00	-7 950,00	
--	-----------	--------	-----------	--

Popis a zdůvodnění změny:

Viz výše.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

.....

Ing. Miroslav Čáp, jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	LAROS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	VOŠ a SZeŠ Benešov	
Datum:	23. 7. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s Dodatkem Smlouvy o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz výše.</p>		
Počet připojených listů specifikací:viz.výše	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-12055,50 Kč bez DPH	15035,20 Kč bez DPH,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Kč 3 479,70 Kč bez DPH	29. 8. 2018	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Podpis zmocněnce objednatele: VOŠ a SZeŠ Benešov PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka školy	Podpis zmocněnce zhotovitele: LAROS s.r.o. Ing.Miroslav Čáp,jednatel společnosti
Datum: 23. 7. 2018	Datum: 23. 7. 2018