

I. Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení Inženýrské činnosti, části B (tj. části „majetkoprávní příprava“).
2. Úprava termínu dokončení majetkoprávní přípravy je v souladu se závěry kontrolního dne stavby, konaného 14. 4. 2015, a to zejména z následujících důvodů, ležících mimo dispozici zhotovitele (Sdružení):
 - a) Objednatel bylo rozhodnuto o podání žádosti o změnu ÚR předmětné stavby. Rozhodnutí o změně ÚR bude podkladem výkup/vyvlastnění pozemků u těch SO, u kterých došlo v DSP oproti DÚR ke změně, z toho důvodu by případný výkup/vyvlastnění nemělo oporu v platném územním rozhodnutí; majetková a věcná práva k dotčeným pozemkům by nebylo možno řádně zajistit.
 - b) Překážky v postupu zhotovitele z důvodu schvalování výjimek ministra dopravy ve smyslu směrnice MD č. V-2/2014. časová náročnost schvalování výjimek.
 - c) Dosud nebylo možno zabezpečit vyhotovení geometrických plánů pro VB, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření smluv o zřízení služebnosti IS. V souladu s pokynem ŘSD ČR jsou GP pro VB zpracovávány až po zápisu dílčích odd. GP do KN a zároveň budou pozemky v trvalém záboru zatěžovány VB až po vypořádání (vykoupení) pozemků. Toto opatření bylo přijato z důvodu nadbytečného uzavírání trojstranných smluv, pokud postačí uzavření dvoustranné smlouvy v případě převodu vlastnického práva na ŘSD.
 - d) Novela zákona č. 100/2001 Sb. účinná od 1. 4. 2015 ukládá povinnost zajistit u MŽP prostřednictvím verifikačního řízení ověření souladu mezi dokumentací projednanou v procesu posouzení vlivů stavby na ŽP (EIA) a dokumentací předkládanou v navazujících řízeních.
 - e) Objednatel ve vybraných případech vydal pokyn k přerušování probíhajících vyvlastňovacích řízení ve lhůtě do 30. 6. 2015.
 - f) Objednatel Zhotoviteli oznámil skutečnost, že ministrem dopravy došlo ke zrušení směrnice MD č. V-2/2014 se současným oznámením, že projednávané výjimky ministra nebudou vyřešeny. Následně došlo k vydání Příkazu GR 19/2015 s účinností od 13. 5. 2015, na který bude navazovat příkaz ředitele Správy Pardubice.

II. Změna termínu plnění

Na základě důvodů podrobně uvedených v čl. I. bod 2. tohoto dodatku se termín (lhůta) pro dokončení části díla **“Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění“** dle čl. 22 Zvláštních obchodních podmínek, stanovená na základě Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 4 ze dne 8. 1. 2015, **prodlužuje do 31.10.2015.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Pro zvýšení právní jistoty smluvní strany výslovně uvádějí, že právní vztahy změněné tímto dodatkem, se i nadále řídí právní úpravou platnou a účinnou do 31. 12 2013, tj. obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je sepsán v sedmi stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel obdrží po třech vyhotoveních, vedoucí účastník Sdružení obdrží po dvou vyhotoveních, ostatní účastníci Sdružení obdrží po jednom vyhotovení.

4. Tento Dodatek má 3 strany.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

za Objednatele:

Datum: 15. 06. 2015

generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele Sdružení CPP 2012:

vedoucí účastník Sdružení na základě plné moci

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a. s.