

**Změnový list č. 2 ze dne 21. 10. 2016****projekční práce a inženýrská činnost**

Název stavby:	<b>Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM</b>
Číslo smluvního vztahu:	27/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	Interierové vybavení
Na základě oznámení <del>projektanta/objednatele/provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu <del>objednávky/</del> smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem <del>bez dopadu</del> na jeho smluvní <del>cenu</del> termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: V průběhu realizace PD bylo nutné učinit rozhodnutí, zda ponechat stávající lustr, nebo ho odstranit.	
Nové řešení: Konečné rozhodnutí investora je stávající lustr odstranit.	
Zdůvodnění změny (jméno, přímení): Došlo k prodlení na straně investora v rozhodnutí, zda ponechat stávající lustr zhotovený do zasedací síně uměleckým sklářem René Roubíčkem, nebo lustr odstranit a uskladnit v depozitáři.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	BPO spol. s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	7.11.2016
Nový termín dokončení díla:	<b>31.1..2017</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED] referentka OIAKH

Datum: 21.10.2016

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED], hlavní inženýr projektu

Datum: 21.10.2016

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Pavel Kyliš, jednatel společnosti

Datum: 21.10.2016

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED], pověřena vedením OIAKH

Datum: 21.10.2016

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: