

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 4

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Jan Štefl, referent Pobočky Jihlava
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ, a. s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB, a. s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2017 smlouvu o dílo č. 57-2017-520201 „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vílanec“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

Předmět a účel dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínů plnění dílčích fakturačních celků 3.2.1 „Nový soupis nároků“, 3.2.2 „Předložení aktuální dokumentace JPÚ“, 3.3 „Mapové dílo (DKM)“ a 3.4 „Vytýčení pozemků dle zapsané DKM“. Původní termíny výše uvedených dílčích fakturačních celků se posouvají o 2 měsíce.
- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu řešení duplicitního vlastnictví pozemků na LV 167 v k.ú. Vílanec. Dotčení vlastníci byli vyzváni k vyřešení duplicitního vlastnictví dohodou dle § 8a odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.
- 2.2 Text v odstavci 5.13 se ruší a nahrazuje se tímto textem: *Část díla „Vytýčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel nejpozději do 28. 2. 2019.*
- 2.3 V ostatních ustanoveních zůstává Článek V. smlouvy a jejích dodatků beze změny.

Článek III.

Změna Článku VI. – Cena za provedení díla a doba plnění zakázky

- 3.1 Text v odstavci 6.6 se ruší a nahrazuje se tímto textem: *Doba plnění zakázky je 580 dnů. Splněním zakázky se rozumí protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb, objednatel si vyhrazuje nejzazší termín dokončení realizace služeb 28. 2. 2019.*
- 3.2 V ostatních ustanoveních zůstává Článek VI. smlouvy a jejích dodatků beze změny.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- 2.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 57-2017-520201 ze dne 13. 7. 2017, její Dodatek č. 1 ze dne 26. 2. 2018, Dodatek č. 2 ze dne 29. 3. 2018 a Dodatek č. 3 ze dne 3. 8. 2018 beze změny.
- 2.3 Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.
- 2.4 Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 4 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 24. 8. 2018

V Brně dne 16. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

XXXXXXXXXXXXXX
předseda představenstva
Geocart CZ, a. s.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Vílanec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					od 28. 7. 2017
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	2 500	32 500	do 6 měsíců
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	4 200	12 600	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ a analýza podkladů	ha	473	1 350	638 550	do 6 měsíců
3.1.3.	Upřesnění obvodu JPÚ podle odst. 8.1. VARIANTA 1 a 8.1.1 Metodického návodu k provádění pozemkových úprav, zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	217	2 700	585 900	30. 4. 2018
3.1.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	445	650	289 250	30. 5. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč					1 558 800	30. 5. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Nový soupis nároků	ha	445	650	289 250	31. 10. 2018
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace JPÚ	ha	445	250	111 250	1. 12. 2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					400 500	1. 12. 2018
3.3	Mapové dílo (DKM)	ha	445	650	289 250	nejpozději do 15. 1. 2019
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					289 250	
3.4	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	220	950	209 000	nejpozději do 28. 2. 2019
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					209 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč					1 558 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč					400 500 Kč	
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč					289 250 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					209 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 457 550 Kč	
DPH 21% v Kč					516 086 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 973 636 Kč	

V Jihlavě dne 24. 8. 2018

V Brně dne 16. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

.....
XXXXXXXXXXXX
předseda představenstva
Geocart CZ, a. s.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.