

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)			Číslo změny: 6	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice			Datum: 18. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	e-mail ☐	osobně ☒
Týká se části stavby: SO 01.2 – Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor – Nový stav				
Odkazy na technickou zprávu:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady: Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 6				
na jinou část smlouvy:				
na stavební deník:				
<u>Popis změn:</u> ZL 6 – Zesílení vyzdívek meziokenních pilířků: Na základě doporučení statika se navrhuje dodatečně staticky zajistit proti vodorovnému zatížení (sání a tlaku větru) stabilitu stávajících meziokenních vyzdívek. Dle jeho doporučení budou opatřeny hrany zdiva ocelovými úhelníky ukotvenými do parapetu a nadpraží. Stejným způsobem se navrhuje řešit zajištění meziokenních pilířů i u nových vyzdívek. Ve spolupráci autorského dozoru se statikem navrženo dodatečné opatření zajištění meziokenních vyzdívek. Navrhuje se vyzdívky zajistit v rozích úhelníky L50x50x3 mm, které budou zakotveny po 500 mm do pórobetonových tvárnic.				
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 1		
Návrh ocenění změny	připojen	☒	nepřipojen	☐
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	vyšší mocí			☐
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček razítko, podpis				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 6
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 18. 6. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 6		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒	
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☒	
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Položkový rozpočet – ZL 6 - Zesílení vyzdívek meziokenních pilířků (viz příloha). 		
Počet listů příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla: zvýšení ceny díla o 73 258,25 Kč (bez DPH) (slovy): sedmdesáttřítisícdvěstěpadesátosmkorun českých bez DPH		
zvýšení ceny o	73 258,25 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	- 0,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	2 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Pavel Hrstka	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		Číslo změny: 6	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 26. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	e-mail ☐
Osobně ☒			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: ZL 6 - zesílení vyzdívek meziokenních pilířků: Na základě doporučení statika se navrhuje dodatečně staticky zajistit proti vodorovnému zatížení (sání a tlaku větru) stabilitu stávajících meziokenních vyzdívek. Dle jeho doporučení budou opatřeny hrany zdiva ocelovými úhelníky ukotvenými do parapetu a nadpraží. Stejným způsobem se navrhuje řešit zajištění meziokenních pilířů i u nových vyzdívek. Ve spolupráci autorského dozoru se statikem navrženo dodatečné opatření zajištění meziokenních vyzdívek. Navrhuje se vyzdívky zajistit v rozích úhelníky L50x50x3 mm, které budou zakotveny po 500 mm do pórobetonových tvárnic.			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 1	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	73 258,25 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	7 kalendářních dní
snížení ceny o	- 0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	27.333.143,19 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	233 dnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		☐
	chybou v dokumentaci zakázky		☐
	chybou zhotovitele		☐
	vyšší mocí		☐
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic Ing. Jakub Karmazín, TDS Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	