

## ŽÁDOST O ZMĚNU

<b>Identifikace stavby:</b> Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)			<b>Číslo změny: 11</b>	
<b>Investor:</b> Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice			<b>Datum: 1. 8. 2018</b>	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: <b>SO 01.2 – Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor – Nový stav</b>				
Odkazy na technickou zprávu:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady: <b>Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 11</b>				
na jinou část smlouvy:				
na stavební deník:				
Popis změn: Po odsekání omítek stropů 1. a 2.NP byly odhaleny výrazné nerovnosti spodního líce (místy až 3 – 4 cm) způsobené zejména vlivem horšího uložení stávajících panelů a také vlivem jejich průhybu vzniklého v průběhu času. V případě omítání ploch by bylo nutné tyto nerovnosti vyrovnávat větší vrstvou omítek, čímž se do budoucna vystavuje riziku praskání. Navrhuje se řešení v provedení kazetových podhledů.				
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen	<input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček				
razítko, podpis				

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**  
**(příloha k žádosti o změnu)**

<b>Identifikace stavby:</b> Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		<b>Číslo změny:</b> 11
<b>Investor:</b> Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		<b>Datum:</b> 1. 8. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 11		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <b>Položkové rozpočty viz příloha</b>		
Počet listů příloh: 4		
Navrhovaná změna ceny díla: <b>zvýšení ceny díla o 348 555,31 Kč (bez DPH)</b> (slovy): třistačtyřicet osm tisíc pět set padesát pět korun českých bez DPH		
<b>zvýšení ceny o</b>		536 858,57 Kč (bez DPH)
<b>snížení ceny o</b>		- 188 303,26 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
<b>prodloužení lhůty o</b>		0 kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>		0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Pavel Hrstka	

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby:</b> Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		<b>Číslo změny:</b> <b>11</b>	
<b>Investor:</b> Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		<b>Datum:</b> 8. 8. 2018	
<b>Určeno pro</b>	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odesláno/předáno:</b>	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>
Osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Po odsekání omítek stropů 1. a 2.NP byly odhaleny výrazné nerovnosti spodního líce (místy až 3 – 4 cm) způsobené zejména vlivem horšího uložení stávajících panelů a také vlivem jejich průhybu vzniklého v průběhu času. V případě omítání ploch by bylo nutné tyto nerovnosti vyrovnávat větší vrstvou omítek, čímž se do budoucna vystavuje riziku praskání. Navrhuje se řešení v provedení kazetových podhledů.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	536 858,57 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 188 303,26 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
<b>celková cena díla po změně</b>	<b>27 659 055,30 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	236 dnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města  Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic  Ing. Jakub Karmazín, TDS  Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	