

DODATEK Č. 3
č.j.: KRPL-92684-28/ČJ-2017-1800VZ
KE SMLouvĚ O DíLO
č.j.: KRPL-92684-16/ČJ-2017-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [redacted]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Tel.: [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: [redacted] – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

dále jen "objednatel"

a

PULSKLIMA, spol. s r.o.

zastoupený: [redacted] jednatel
se sídlem: Andělská cesta 609/11, 460 01, Liberec
IČ: 63144409
DIČ: CZ63144409
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: [redacted]

Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9054

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika“

II. Předmět dodatku

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na uvedenou akci, kterým dochází k prodloužení termínu administrativní dokončení díla a termínu ukončení plnění.

Prodloužení termínu je dáno časovou náročností administrativního postupu odsouhlasení změn, resp. jejich ocenění a financování na straně objednatele, které vyplývá z věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování akce.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje

text dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílní termíny plnění:

- Termín dokončení stavebních prací: 30.11.2017
- Zprovoznění, odzkoušení, regulace, předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 15.12.2017



- Termín administrativního dokončení díla: 31.08.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 31.08.2018

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- Termín dokončení stavebních prací: 30.11.2017
- Zprovoznění, odzkoušení, regulace, předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 15.12.2017
- Termín administrativního dokončení díla: 31.10.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 31.10.2018

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tato dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 31.08.2018

objednatel:



vedoucí odboru správy majetku

Liberci dne: 31.08.2018

zhotovitel:



jednatel

