

Změnový list č. 1 ze dne 12. 8. 2018

Název stavby:	Kostelní hřbitov v Mostě – odvodnění pozemků
Číslo smluvního vztahu:	106/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení-projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
Dle zadávací PD. Podklad pod komunikací ze zámkové dlažby ze šterku fr. 63/125 celkové tl. 0,3 m včetně zámkové dlažby.	
<u>Nové řešení:</u>	
Vybourání betonových desek pod zámkovou dlažbou pojízdné komunikace. Vybourání betonových chrániček. Vytěžení výsypkové zeminy promíchané se stavební sutí a výklizem uhelné sloje v tl. 0,2 m, která není vhodná jako podklad pod budoucí komunikaci. Šterkové lože pod budoucí komunikací bude z hutněné vrstvy šterku fr. 63/125, tl. 2x 200 mm	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Při ručním rozebrání zámkové dlažby, byly v místech pojízdných pásů objeveny dvě betonové desky tl. cca 0,08 až 0,15 m o rozměrech 1,2 x 100 m (celkem 240 m ²). Dále byly nalezeny betonové chráničky zajišťující staré a již nevyužívané potrubí. Pod betonovými deskami se nachází vrstva výsypkové zeminy promíchané se stavební sutí a výklizem uhelné sloje. Tato vrstva zeminy není vhodná jako podklad pro šterkové lože budoucí komunikace.	
Na výše popsané změny byla zpracována projektová dokumentace obsahující detailní odůvodnění změn a nové řezy komunikací včetně ocenění prací. Projektová dokumentace je přílohou změnového listu.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	4 238 866,62 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	161 265,90 Kč
Nová cena díla bez DPH:	4 400 132,52 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):	XXXXXXX, DTS Vrbenský, a.s.
Datum: 14.9.2018	Podpis:
Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):	XXXXXXX, referent OI
Datum: 12.9.2018	Podpis:
Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):	XXXXXXX, DTS Vrbenský, a.s.
Datum: 14.9.2018	Podpis:
Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):	XXXXXXX, Enima Pro a.s.
Datum: 13.9.2018	Podpis:
Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):	Mgr. Jan Paparega, primátor
Datum: 21.9.2018	Podpis:
Správce rozpočtu (jméno, příjmení):	XXXXXXX, ekonomka OI
Datum: 12.9.2018	Podpis:
Příloha změnového listu:	projektová dokumentace - dodatečné stavební práce